

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት**

**የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን በተመለከተ
የተከናወነ የክዋኔ አዲት ሪፖርት**

**መጋቢት 2011 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

ማውጫ

ማውጫ	i
የክዋኔ አዲቱ ዋና ዋና ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ማጠቃለያ (Executive Summery)	1
ክፍል አንድ.....	1
መግቢያ.....	1
የገንዘብ ሚኒስቴር አመሰራረት.....	1
የሚኒስቴር መ/ቤቱ ራዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴት	2
ራዕይ.....	2
የሚኒስቴር መ/ቤቱ ስልጣንና ተግባር.....	2
የሚኒስቴር መ/ቤቱ አደረጃጀት እና የሰው ኃይል.....	3
የአዲቱ ዓላማ	4
ለክዋኔ አዲቱ የተመረጠው የአዲት አካባቢ (Potential Audit Area).....	4
የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎችና የመመዘኛ መስፈርት	4
የአዲት መመዘኛ መስፈርት.....	5
የአዲቱ ወሰንና ዘዴ.....	5
ክፍል ሁለት.....	7
የአዲት ግኝቶች	7
የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታ ሆነ የትግበራ ሥራ ከመጀመሩ በፊት በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ ጥናቶችና ግምገማዎች በተመለከተ	7
ፕሮጀክቶች ከመጀመራቸው በፊት የአዋጭነት ጥናት የሚደረግ መሆኑን በተመለከተ.....	9
ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጊዜ ሰሌዳ መጠናቀቃቸውን በተመለከተ.....	10
አስፈፃሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚልኩትን የፕሮጀክት ሪፖርት በተመለከተ.....	12
ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን በተመለከተ	14
በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጁ የፕሮጀክት ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን በተመለከተ	15
የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም እና የፊዚካል አፈፃፀምን በተመለከተ	17
ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚያደርገው የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን በተመለከተ ...	18
ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚላኩ የፕሮጀክት አፈፃፀም ሪፖርቶችን በተመለከተ.....	19
ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥን በተመለከተ.....	20

በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል የፕሮጀክቶች አተገባበር ቅንጅታዊ አሰራር በተመለከተ	21
ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የሚያዘጋጀው የውይይት መድረክን በተመለከተ.....	22
የፕሮጀክት ፕሮፋይልን በተመለከተ	23
ክፍል 3	25
የመደምደሚያ ሃሳቦች	25
ክፍል አራት	27
የማሻሻያ ሃሳቦች	27
አባሪ 1: ፕሮጀክቶች መጀመሪያ ከተያዘላቸው በጀት በተጨማሪ ክለሳ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች	30
አባሪ 3: በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች	46
አባሪ 4: ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ የተፈጸመባቸው ፕሮጀክቶች	50
አባሪ 4.1: ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ የተፈጸመባቸው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች	50
አባሪ 4.2: ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ የተፈጸመባቸው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች	51
አባሪ 5: በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት ያልተጠናቀቁ እና ሊጠናቀቁ የማይችሉ ፕሮጀክቶች (የፊዚካል አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ የሆነ).....	55
5.1 በፌዴራል የመንግስት መ/ቤቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት ያልተጠናቀቁ እና ሊጠናቀቁ የማይችሉ ፕሮጀክቶች (የፊዚካል አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ የሆነ).....	55
5.2 በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት ያልተጠናቀቁ እና ሊጠናቀቁ የማይችሉ ፕሮጀክቶች (የፊዚካል አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ የሆነ).....	57
አባሪ 6: የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን ሕግና ሥርዓቱን የተከተሉ፤ በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ አለመሆናቸው፤-.....	62
አባሪ 7: የበጀት አጠቃቀም ከስራ ክንውኑ (ፊዚካል አፈፃፀም) ጋር ሲነፃፀር ብልጫ የታየ፤-.....	66
አባሪ 8: የኦዲት መመዘኛ መስፈርቶች	81

የክዋኔ ኦዲቱ ዋና ዋና ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ማጠቃለያ **(Executive Summery)**

የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ኢኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ እየተሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ መረጃዎችን በመከለስ እና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ከዚህ በታች የታዩትን ዋና ዋና ግኝቶች እና የተሰጡት የማሻሻያ ሀሳቦችን ቀርቦዋል፡፡

- በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት እና የቅድመ ትግበራ ግምገማ ስራ ባለመከናወኑ በ290 ፕሮጀክቶች ተደጋጋሚ የጊዜ እና የበጀት ክለሳ በመደረጉ ምክንያት ተጨማሪ ብር 44,272,740,000.00 ወጪ ያስከተለ ሲሆን ከዚህም ውስጥ በቀድሞው የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር ያሉ 18 ፕሮጀክቶች ብር 32,090,120,000 ወይም 72 በመቶ የሚይዙ መሆኑ ፤
- 16 የመንግስት ፕሮጀክቶች አዋጪነት ጥናት ሳይደረግባቸው በመጀመራቸው ብር 246,571,379.10 ወጪ ከወጣባቸው በኋላ የተቋረጡ መሆኑ ታውቋል፡፡
- በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች፡- ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት 75 ፣ ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት 208 ፣ ከ 3 ዓመት እስከ 5 ዓመት 54 እንዲሁም ከ 5 ዓመት በላይ 32 በአጠቃላይ 369 ፕሮጀክቶች መኖራቸው ለማወቅ ተችሏል፡፡
- 26 ፕሮጀክቶች ብር 1,541,240,000 ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ ተፈፅሞባቸው የተጠናቀቁ እና 28 ፕሮጀክቶች ብር 1,598,000,000.00 ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ ተፈፅሞባቸው ያልተጠናቀቁ በድምሩ 54 ፕሮጀክቶች ብር 3,139,240,000.00 ክፍያ የተፈጸመ መሆኑ፤
- 108 ፕሮጀክቶች ከተያዘላቸው የጊዜ ዕቅድ አንጻር የፊዚካል ስራ አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ መሆኑ፤
- ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባቀረበው ፕሮጀክት ፕሮፋይል መሰረት 109 ፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀማቸው ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ብልጫ ያላቸው መሆኑ፤

- ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) የሌለው መሆኑ፤

ከላይ የተመለከቱትን ዋና ዋና ግኝቶች ለማስተካከል ያግዛሉ ተብለው የተቀመጡ የማሻሻያ ሃሳቦች፤

- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት በተጠናከረ መልኩ የፕሮጀክቶቹ የአዋቂነት ጥናት እና የቅድመ ግምገማ ስራ ተከናውኖ እንዲህም ሊፈጸም የሚችል የትግበራ ዕቅድ ተዘጋጅቶና በሚመለከተው አካል ጸድቆ መቅረቡን ሊያረጋግጥና በጀት ሲለቀቅም አስቀድሞ በቀረበው ዕቅድ መሰረት መሆኑን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ የአዋቂነት ጥናት ሳያስጠኑ፤ በበቂ ጥናት ላይ ያልተመሰረተ የፕሮጀክት ዕቅድም ሆነ በጀት የሚያቀርቡ ተቋማትም ተጠያቂ የሚሆኑበት የአሰራር ሥርዓት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት ወደ ተግባር ሊገባ ይገባል፡፡

- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት ቀደም ብሎ የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን እንዲሁም በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን የሚያረጋግጥበት የአሰራር ስርዓት ዘርግቶ ክትትል በማድረግ በጀት መልቀቅ ይኖርበታል፡፡

- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ለመተግበር በተመደበው በጀት እና የጊዜ ሰሌዳ ተጠናቀው የታለመላቸውን አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ የተጠናከረ ክትትል ሊደረግ ይገባል፡፡ በተፈቀደው ዕቅድ፤ የጊዜ ሰሌዳና በጀት የማይተገብሩ አካላት በሙሉ በየደረጃው ተጠያቂ የሚሆኑበት የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ሊደርግ ይገባል፡፡

- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት ቀደም ብሎ የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን እንዲሁም በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ባዘጋጀው ወጥ የሆነ ሪፖርት የሚቀርብበት ቅጽ (Format or Template) መሰረት በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ ፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላትም የተዘጋጀውን የሪፖርት ቅጽ በመጠቀም

ሪፖርቱን ሊያቀርቡና የየሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ወቅቱን ጠብቀው ሪፖርት ማቅረባቸው የሚያረጋግጥበት የአሰራር ስርዓት ዘርግቶ ክትትል በማድረግ በጀት መልቀቅ ይኖርበታል፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ከሪፖርቱ ጋር ተያይዘው የሚላኩ ዝርዝር መረጃዎች ሕግና ሥርዓቱን የተከተሉ ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለካ በሚችል መልኩ እንዲያቀርቡ ስርዓት ሊዘረጋና ተግባራዊ መሆኑን መከታተል አለበት፡፡ ይህ የአሰራር ሥርዓት በሚፈለገው መንገድና የጊዜ ገደብ ሪፖርት የማያቀርቡ የፕሮጀክት አስፈጻሚ መ/ቤቶች ተጠያቂ የሚደረጉበት ሂደትን መጨመር አለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የሪፖርት አቀራረብ ሁኔታው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚታገዝበትን ሁኔታ ሊመቻች ይገባል፡፡

✚ የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ጋር ተጣጥሞ እንዲሄድ እና በቀጣይ ተደጋጋሚ የበጀት እና የጊዜ ክለሳ እንዳያስከትልና ለተጨማሪ ወጪ እንዳይዳርግ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

✚ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) በማዘጋጀት እንዲሁም የተያዙት መረጃዎችም በየጊዜው በመተንተንና በማጠናቀር ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ፕሮጀክቶች ግብአት እንዲሆኑ ሊደረግና ለፖሊሲ ውሳኔም ለሚመለከታቸው አካላት ሊልክ ይገባል፡፡

ክፍል አንድ

መግቢያ

የገንዘብ ሚኒስቴር አመሰራረት

1. የዛሬው የገንዘብና ሚኒስቴር ከአንድ መቶ አመት በፊት ጥቅምት 14/1900 ዓ.ም. በዳግማዊ አፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት “የገንዘብና የንዳ ሚኒስቴር” በሚል መሰረቱን ጥሎ የተለያዩ ታሪካዊ ሂደቶችን በማለፍ ለረጅም ዓመታት ተግባሩን እያከናወነ ይገኛል፡፡
2. መ/ቤቱ የሀገሪቱን የልማት እቅድ መቀመር፣ በጀት ማዘጋጀት ማስፀደቅና ማስተዳደር፣ የእቅድና በጀት አፈፃፀምን መከታተልና መገምገም እንዲሁም ፈጣንና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ የተዘጋጁትን ዕቅዶች እውን ለማድረግ የአገር ውስጥ ፋይናንስ ግኝትን ማጎልበት እንዲሁም የውጭ ሀብት የማሰባሰብና በስራ ላይ በአግባቡ እንዲውል የማድረግ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡ ለፈጣን ኢኮኖሚ ዕድገት የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ መኖር አስፈላጊ እንደመሆኑ በማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲና ማኔጅመንት በኩልም የራሱን ድርሻ በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡
3. የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ስራ ላይ በቆየባቸው ዓመታት ያጋጠሙ የአፈፃፀም ችግሮች ለማስወገድ እንዲሁም ቀልጣፋ እና ውጤታማ ለማድረግ በተለያዩ ጊዜያት አዋጆች እና ማሻሻያዎች ተደርገዋል፡፡
4. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ቀድሞ የነበረው አዋጅ ቁጥር 648/2001 የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን ማሻሻል በማስፈለጉ አዋጅ ቁጥር 970/2008 የፋይናንስ አስተዳደር ማሻሻያ አዋጅ ታውጧል፡፡
5. እንዲሁም ጥቅምት 8/ 2011 ዓ.ም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንደገና መወሰን በማስፈለጉ የፌዴራል መንግስት አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 1097/2011 ተብሎ ታውጧል፡፡

የሚኒስቴር መ/ቤቱ ራዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴት

ራዕይ

6. ኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር እንድትሆን ሀብትን ውጤታማና ፍትሃዊ በማድረግ መሪ ተቋም ሆኖ ማየት፤

ተልዕኮ

7. ፈጣን፣ ዘላቂና ፍትሃዊ ልማትን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችሉ የፌዚካል ፖሊሲዎችን መቅረ፥ የኢኮኖሚ ትብብር በማጠናከር የውጭ ሀብት ማሰባሰብና ማስተዳደር፣ ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ፣ ውጤታማና ተጠያቂነት ያለው የመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደርና ቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት ነው፡፡

እሴት

- ✚ አሳታፊነትና በቡድን ሥራን የመሥራት ባህል፤
- ✚ የመማማርና የመለወጥ ተነሳሽነት፤
- ✚ ግልፅነት፣ ተጠያቂነትና ፍትሐዊነት፤
- ✚ የተገልጋዮችን ዕርካታ ያማከለ አገልጋይነት፤
- ✚ ለሀብት ተቆርቋሪነትና በቁጠባ መጠቀም

የሚኒስቴር መ/ቤቱ ስልጣንና ተግባር

8. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 1097/2011 መሰረት

- ✚ የኢኮኖሚ ትብብርና የፌዚካል ፖሊሲዎችን በተለይም ለታክስና ለቀረጥ ሕጎች መሠረት የሚሆኑ ፖሊሲዎችን ይቀርባል፤ በትክክል በሥራ ሊይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ማሻሻያ ሐሳቦች ያመነጫል፡፡
- ✚ ከተለያዩ መንግሥታት ጋር የሚደረገውን የሁለትዮሽ የኢኮኖሚ ትብብር እንዲሁም የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ከተቋቋሙ ዓለም ዓቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶች ጋር የሚደረገውን ግንኙነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ የዚህ ዓይነቱ ትስስር በአገሪቱ የኢኮኖሚ አፈፃፀም ላይ የሚኖረውን ውጤት ይከታተላል፤
- ✚ የውጭ ዕርዳታና ብድር ያሰባስባል፤ ይደራደራል፤ ይፈርማል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል፤

- ✚ የፌዴራል መንግሥት አክሲዮኖችን የሚተላለፉና የማይተላለፉ የገንዘብ ሰነዶችና ሌሎች ተመሳሳይ ተቀማጭ የገንዘብ ሀብቶችን ይይዛል፤ ይጠብቃል፤
- ✚ የፌዴራል መንግሥቱን በጀት ያዘጋጃል፤ በተፈቀደው በጀት መሠረት ክፍያ ይፈፅማል፤ የበጀቱን አፈፃፀም ይገመግማል፤
- ✚ የፌዴራል መንግሥቱን የግዥና የንብረት አስተዳደር ሥርዓት ይዘረጋል፤ በሥራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል፤
- ✚ የፌዴራል መንግሥትን የበጀት፣ የሂሣብ አያያዝ፣ የክፍያና የውስጥ ኦዲት ሥርዓት ይዘረጋል፤ የአፈፃፀሙን ውጤታማነት ይከታተላል፤ ዓለምአቀፍ ደረጃውን የጠበቀና አንድ ወጥ የፌዴራልና በክልል መንግሥታት የበጀት፣ የሂሣብ አያያዝ፣ የክፍያና የውስጥ ኦዲት ሥርዓቶች የተጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤
- ✚ የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን ፕራይቪታይዝ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሰነዶችን ያዘጋጃል፤ ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር በመቀናጀት የፕራይቪታይዜሽን ሂደትን ያሳልጣል፡፡

የሚሉ ተግባሮች ተሰጥቶታል፡፡

የሚኒስቴር መ/ቤቱ አደረጃጀት እና የሰው ኃይል

9. የገንዘብ ሚኒስቴር ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሆኖ በሚኒስቴር እና በሁለት ሚኒስቴር ዴኤታ የሚመራ ሲሆን ሀያ አራት ዳይሬክቶሬቶች ተዋቅሯል፡፡
10. በሚኒስቴር መ/ቤቱ መዋቅር መሰረት የተፈቀደለት 1074 የሰው ሀይል ሲሆን እስከ ጥር/2011 ዓ.ም ድረስ በስራ ላይ ያለው የሰው ኃይሉ ሴት 261 እና ወንድ 375 ሰራተኞች በጠቅላላው 636 ናቸው፡፡ በመዋቅሩ ከተፈቀደለት የሰው ኃይል ያሟላው 59% መሆኑን ከሰው ሀብት ልማት ሪከርድና ጠቅላላ አገልግሎት የስራ ሂደት ከተሰበሰበ መረጃ ለማወቅ ተችሏል፡፡

የሚኒስቴር መ/ቤቱ የፋይናንስ ምንጭ

11. የገንዘብ ሚኒስቴር ሥራውን የሚያንቀሳቅሰው ከመንግስት በሚመደብ መደበኛ እና ካፒታል በጀት ሲሆን ከ2008 እስከ 2011 ዓመታት ለሚያከናውናቸው ስራዎች የተመደበው በጀት እና ክንውን በሰንጠረዥ ቀርቧል፡፡

መደበኛ በጀት

በጀት ዓመት	የተፈቀደ በጀት	ስራ ላይ የዋለ ወጪ	ሥራ ላይ የዋለው		በመቶኛ
			በመብለጥ	በማነስ	
2008	429,560,769.14	402,622,404.55	-----	26,934,654.02	93.7%
2009	448,422,900.37	434,769,164.20	-----	12,930,676.08	96.9%
2010	451,746,484.40	427,296,174.79	----	24,450,309.61	94.6%
2011	475,335,420.00	191,104,299.00	እስከ ጥር ወር ድረስ		40.2%

የካፒታል በጀት

በጀት ዓመት	የተፈቀደ በጀት	ስራ ላይ የዋለ ወጪ	ሥራ ላይ የዋለው		በመቶኛ
			በመብለጥ	በማነስ	
2008	429,560,769.14	402,622,404.55	-----	26,934,654.02	93.7%
2009	448,422,900.37	434,769,164.20	-----	12,930,676.08	96.9%
2010	451,746,484.40	427,296,174.79	----	24,450,309.61	94.6%
2011	409,390,300.00	78,412,405.00	እስከ ጥር ወር ድረስ		19.2%

የአዲቱ ዓላማ

- የክዋኔ ኦዲቱ ዓላማ የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች የተመደበው ሃብት በአግባቡ በስራ ላይ እየዋለ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያስችል የፕሮጀክት አስተዳደር እና ስራ አመራር ስርዓት መዘርጋቱንና ተፈጻሚ መደረጉን እንዲሁም በአፈጻጸም የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የማሻሻያ ሃሳብ ለማቅረብ ነው።

ለክዋኔ ኦዲቱ የተመረጠው የአዲት አካባቢ (Potential Audit Area)

- ለክዋኔ ኦዲቱ የተመረጠው የአዲት አካባቢ (Potential Audit Area) የገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና ስራ አመራር አፈጻጸም ኢኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋ እና ውጤታማ መሆኑን መገምገም ነው።

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎችና የመመዘኛ መስፈርት

- ከላይ በተመረጠው የአዲት አካባቢ ስር (Audit Area) ሁለት የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች (Audit Issues) ተዘጋጅተዋል። እነርሱም፡-

- I. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በዕቅዳቸው መሰረት በተያዘላቸው ጊዜ እና በተመደበላቸው በጀት በጥራት መከናወናቸው ውጤታማ ክትትልና ቁጥጥር መደረጉን በተመለከተ መገምገም
- II. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክት በጀት ከተመደበላቸው መ/ቤቶች ጋር ጠንካራ የሥራ ግንኙነትና የቴክኖሎጂ ስርዓት ትስስር ዘርግቶ ተግባራዊ ያደረገ መሆኑን መገምገም፤

የሚሉ ናቸው፡፡

የአዲት መመዘኛ መስፈርት

15. እነዚህንም የአዲት የትኩረት አቅጣጫዎች ለመመዘን የሚረዱ 17 የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative criteria) የተዘጋጁ ሲሆን፤ በተዘጋጁት የትኩረት አቅጣጫዎችን እና የመመዘኛ መስፈርቶች ላይም የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች አስተያየታቸውን እንዲሰጡበት ቀርቦላቸው ስምምነት ላይ ተደርጓል፡፡ መመዘኛ መስፈርቶቹ ከዚህ ሪፖርት ጋር በአባሪ 8 ተያይዟል፡፡
16. የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች ለማዘጋጀት መሰረት የሆኑት በዋናነት ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የተላኩ ፕሮጀክት ፕሮፋይል ፣ የሚኒስቴር መ/ቤቱ አዋጅ፣ ደንብ የሥራ መመሪያ እና የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (ከ2008-2012) ከ2008-2010 በጀት ዓመት እና 2011 ሩብ ዓመት እቅድና የእቅድ ክንውን፣ የማኔጅመንት ቃለ-ጉባዔ ናቸው ፡፡

የአዲቱ ወሰንና ዘዴ

17. አዲቱ የተከናወነው በአለምአቀፉና በኢትዮጵያ ክዋኔ አዲት ደረጃዎች (Ethiopian performance standards) እና ለመስሪያ ቤታችን በአዋጅ ቁጥር 982/2008 በተሰጠው ስልጣን መሠረት ነው፡፡ አዲቱ የሚሸፍነው በሚኒስቴር መ/ቤቱ ከመንግስት ከሚመደብ የካፒታል በጀት ፕሮጀክቶች ከተጀመሩበት ጊዜ አንስቶ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ የተጠቃለለ ፕሮጀክት ፕሮፋይል የተዘጋጀላቸውን ፕሮጀክቶች የሥራ ክንውን ነው፡፡
18. አዲቱ በዋናነት የተከናወነው በገንዘብ ሚኒስቴር ሲሆን የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን በተመለከተ በ98 የፌዴራል መንግስት ባለበጀት መ/ቤቶች ስር ያሉ 1962 ፕሮጀክቶች አስፈጻሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚልኩት ፕሮጀክት ፕሮፋይል እና አግባብነት ያላቸው ማስረጃዎች በመከለስ፣ በተጨማሪም ጉዳዩ

ከሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ጋር ቃለ-መጠይቅ በማድረግ እና የተሰበሰቡትን መረጃዎች በመተንተን የአዲት ማስረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡



ክፍል ሁለት


የአዲት ግኝቶች

የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመጀመሩ በፊት በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ ጥናቶችና ግምገማዎች በተመለከተ

19. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት የፕሮጀክቶቹ የአዋቂነት ጥናት፣ የቅድመ ግምገማ ሪፖርት (Feasibility, pre-feasibility appraisal) ሊያረጋግጥ ይገባል።
20. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት የፕሮጀክቶቹ የአዋቂነት ጥናት፣ የቅድመ ግምገማ ሪፖርት (Feasibility, pre-feasibility appraisal) የማረጋገጡን ስራ እየተገበረ ባለመሆኑ፣ በ290 የመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ ተደጋጋሚ የጊዜ እና የገንዘብ መጠን/የበጀት ክለሳ በመደረጉ ምክንያት ብር 44,272,740,000.00 ወጪ ያስከተሉ መሆኑን ከዚህም ውስጥ በቀድሞው የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር ያሉ 18 ፕሮጀክቶች ብር 32,090,120,000 ወይም 72 በመቶ የሚይዙ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡/ዝርዝሩ በአባሪ 1 ቀርቧል/

ተ. ቁ	የተከለሰ በጀት መጠን በመቶኛ	የፕሮጀክቶች ብዛት	የተመደበ በጀት በብር	የተከለሰ በጀት በብር	ተጨማሪ በጀት በብር
1	ከ10 - 100 %	243	25,712,550,000	33,991,450,000	8,278,900,000
2	ከ101 - 200 %	26	16,410,210,000	43,920,380,000	27,510,170,000
3	ከ201 - 300 %	7	98,770,000	359,340,000	260,570,000
4	ከ300 % በላይ	14	1,806,840,000	10,029,940,000	8,223,100,000
ድምር		290	44,028,370,000	88,301,110,000	44,272,740,000

ማስገንዘቢያ፡ የበጀት ክለሳው ከ10 ፕሮሰንት በታች ተጨማሪ ያስከተሉትን አላካተተም፡



21. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክቶር ተጠይቀው ፕሮጀክቶች የተሟላ የጥናት ሰነድ ቅድመ ዝግጅት እና የዲዛይን ጥናት ተደርጎ ወደ ስራ መገባት ቢኖርበትም ይህ ግን በተሟላ መልኩ እየተተገበረ አልነበረም፡፡ ይህም ያልሆነበት ምክንያት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተጠናከረ የአሰራር ስርዓትና የሰው ኃይል ባለመኖሩ እንዲሁም የተሟላ ቅድመ ዝግጅት ባለመደረጉ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ጊዜና ወጪ ከማስከተላቸውም በላይ

በታቀደላቸው ጊዜ መሰረት ተጠናቀው አገልግሎቱን እንዳይሰጡ አድርጓል በማለት ገልፀዋል፡፡

22. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት በሀገር ደረጃ የተጠናከረ የአሰራር ስርዓት ባለመኖሩ እንዲሁም በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ይህንን ስራ በተገቢው መልኩ ለመከታተል የሚያስችል አሰራር፣ አደረጃጀት እና በቂ የሰው ኃይል ባለመኖሩ ምክንያት ችግሩ የተከሰተ ሲሆን በቀጣይ ይህንን ለማስተካከል በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ራሱን የቻለ የፕሮጀክትና ፕሮግራም ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት እየተቋቋመ የሚገኝ ሲሆን በሀገር ደረጃም በፕላንና ልማት ኮሚሽን በኩል የሕግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ ይገኛል በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

23. የፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናትና የቅድመ ትግበራ ግምገማ ስራዎች ሳይጠናቀቅ የግንባታ ስራ መጀመሩ ፈርጆ ብዙ ችግሮችን አስከትሏል፡፡ ይሄውም ስራዎቹ ከተጀመሩ በኋላ የዲዛይን ለውጥ በማድረግ የተሰራ ሥራ አፍርሶ የማሻሻል ስራ መሰራቱ፣ ያልታዩ እየተባሉ ተጨማሪ ስራዎች የሚቀርቡ በመሆኑ የስራው ደረጃና መጠን በውል ስለማይታወቅ የኮንትራት ወጪ ከፍተኛ የጊዜና የገንዘብ ብክነት ማስከተል፣ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው በጀት እና የጊዜ ገደብ ተጠናቀው አገልግሎት ባለመስጠታቸው ተጠቃሚ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች አገልግሎቱን እንዳያገኙ አድርጓል፡፡

ፕሮጀክቶች ከመጀመራቸው በፊት የአዋጭነት ጥናት የሚደረግ መሆኑን በተመለከተ

24. ለፕሮጀክቶች በጀት ከመመደቡና ከመልቀቁ በፊት የአዋጭነት ጥናት መከናወኑ ሊረጋገጥ ይገባል፡፡

25. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት 16 የመንግስት ፕሮጀክቶች አዋጪነት ጥናት ሳይደረግባቸው በመጀመራቸው ብር 246,571,379.10 ወጪ ከወጣባቸው በኋላ የተቋረጡ መሆኑ ታውቋል፡፡ /ዝርዝሩ በአባሪ 2 ተያይዟል፡፡/

26. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው ፕሮጀክቶች የተሟላ የጥናት ሰነድ ቅድመ ዝግጅት እና

የዲዛይን ጥናት ተደርጎ ወደ ስራ መገባት ቢኖርበትም ይህ ግን በተሟላ መልኩ እየተተገበረ አልነበረም፡፡ ይህም ያልሆነበት ምክንያት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተጠናከረ የአሰራር ስርዓትና የሰው ኃይል ባለመኖሩ እንዲሁም የተሟላ ቅድመ ዝግጅት ባለመደረጉ መሆኑን ገልፀዋል፡፡


27. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት በሀገር ደረጃ የተጠናከረ የአሰራር ስርዓት ባለመኖሩ እንዲሁም በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ይህንን ስራ በተገቢው መልኩ ለመከታተል የሚያስችል አሰራር፣ አደረጃጀት እና በቂ የሰው ኃይል ባለመኖሩ ምክንያት ችግሩ የተከሰተ ሲሆን በቀጣይ ይህንን ለማስተካከል በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ራሱን የቻለ የፕሮጀክትና ፕሮግራም ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት እየተቋቋመ የሚገኝ ሲሆን በሀገር ደረጃም በፕላንና ልማት ኮሚሽን በኩል የሕግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ ይገኛል በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

28. ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ወጪ ከወጣባቸው በኋላ መቋረጣቸው ውስን የሆነው የመንግስት ሃብት እንዲባክን ከማድረጉም በላይ ከፕሮጀክቶቹ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አገልግሎቱን እንዳያገኙ አድርጓል፡፡

ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጊዜ ሰሌዳ መጠናቀቃቸውን በተመለከተ

29. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጥናት ሰነድ ላይ በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ሊጀመሩና በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መጠናቀቃቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡

30. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጥናት ሰነድ ላይ በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ሊጀመሩና በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መጠናቀቃቸውን እያረጋገጠ ባለመሆኑ፤ በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች፡- ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት 75 ፣ ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት 208 ፣ ከ 3 ዓመት እስከ 5 ዓመት 54 እንዲሁም ከ 5 ዓመት በላይ 32 በአጠቃላይ 369 ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡ (ዝርዝሩ አባሪ 3 ላይ ተያይዟል)



31. የተለያዩ 54 ፕሮጀክቶች የበጀት ጭማሪ ሳይፈቀድላቸው (የበጀት ክለሳ ሳይደረግ)

- 26 ፕሮጀክቶች ብር 1,541,240,000.00 ለፕሮጀክቶች ከተፈቀደው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ ተፈፅሞባቸው የተጠናቀቁ እና (አባሪ 4.1)
- 28 ፕሮጀክቶች ብር 1,598,000,000.00 ለፕሮጀክቶች ከተፈቀደው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ ተፈፅሞባቸው ያልተጠናቀቁ ሲሆኑ (አባሪ 4.2)

በድምሩ ብር 3,139,240,000.00 ተጨማሪ ወጪ ያስከተሉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ (ዝርዝሩ አባሪ 4 ላይ ተያይዟል)

ማስገንዘቢያ፡ 54ቱ ፕሮጀክቶች በተራ ቁጥር 20 በተመለከተው ግኝት ውስጥ አልተካተቱም፡፡

32. በተጨማሪም በተለያዩ

- 9 የመንግስት መ/ቤቶች የተያዙ 28 ፕሮጀክቶች (አባሪ 5 .1) እና
- በ17 ዩኒቨርሲቲዎች 81 ፕሮጀክቶች (አባሪ 5.2)

በድምሩ 109 ፕሮጀክቶች በተያዙላቸው ጊዜ ያልተጠናቀቁና አፈጻጸማቸውም ዝቅተኛ የሆኑ እንዲሁም ከተያዙላቸው የጊዜ ዕቅድ አንጻር የፊዚካል ስራ አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ በመሆኑ በተያዙላቸው ጊዜ እንደማይጠናቀቁ በአዲት ስራ

ወቅት ከተከለሰው ፕሮጀክት ፕሮፋይል ለመረዳት ተችሏል፡፡ (ዝርዝሩ አባሪ 5 ላይ ተያይዟል)

33. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው በፕሮጀክቶች ላይ የሚደረገው የክትትልና የግምገማ ስራ የተጠናከረ አይደለም፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ የክትትልና የድጋፉን ስራ ለመስራት እራሱን የቻለ የፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ የስራ ክፍል እና የተሟላ የሰው ኃይል የሌለው በመሆኑ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ተግባር የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ሁሉም አስፈፃሚ መ/ቤቶች ለፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ ትኩረት በመስጠት ሊሰሩና ተጠያቂነትን ሊያሰፍኑ ይገባል በማለት ገልፀዋል፡፡

34. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት ከፕሮጀክት ቀረጻ ጀምሮ እስከ ክትትልና ግምገማ ድረስ ያሉትን ደረጃዎች መከታተልና ማረጋገጥ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት፣ አደረጃጀትና በቂ የሰው ኃይል ያልነበረ ከመሆኑ አንጻር ፕሮጀክቶች ተገቢው ቅድመ ግምገማ በፕላንና ልማት ኮሚሽን ሳይካሄድባቸው በበጀት ሲካቱት የነበሩ በመሆናቸው እንዲሁም በየወቅቱ ተገቢው የክትትልና ግምገማ ባለመካሄዱ መሆኑን ገልፀዋል፡፡

35. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጥናት ሰነድ ላይ በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ተጀምረው በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ባለመጠናቀቃቸው ለተጨማሪ ከ6 ወር እስከ 5 ዓመት እና ከዚያ በላይ እንዲዘገዩ፣ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው በጀት እና ጊዜ አለመጠናቀቃቸው ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ሊሰጡ የሚገባውን አገልግሎት እንዳይሰጡና የወጣው ተጨማሪ ወጪና ጊዜ አገሪቱ ለሌላ ልማትና ፕሮጀክት እንዳታውለው ምክንያት ሆኗል፡፡

አስፈፃሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚልኩትን የፕሮጀክት ሪፖርት በተመለከተ

36. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈፃሚ መ/ቤቶች ሕግና ሥርዓቱን የተከተለ የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ መሆናቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡

37. ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚቀርቡ የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን ሕግና ሥርዓቱን የልተከተሉ፤ በተሟላ መረጃ ያልተደገፉ እና ሊለኩ የማይችሉ 280 ፕሮጀክቶች ተገኝተዋል። ከዚህ ውስጥ

- 57 ፕሮጀክቶች እስከ 2010 መጨረሻ የተጠቀሙትን በጀት ቢያሳይም የፊዚካል ስራዎች አፈፃፀም የማያሳይ መሆኑ፤
- 3 ፕሮጀክቶች መቼ ተጀምረው መቼ እንደሚጠናቀቁና አፈፃፀማቸው ምን ያህል እንደሆነ ያልተገለፀ መሆኑ፤
- 75 ፕሮጀክቶች እስከ 2010 መጨረሻ የፊዝካል አፈፃፀም ክንውን ቢያሳይም ምን ያህል በጀት እንደተጠቀሙ የማያሳይ መሆኑ፤
- 81 ፕሮጀክቶች እስከ 2010 መጨረሻ ያለውን የተጠቀሙትን በጀት እና የፊዚካል ስራዎች አፈፃፀም የማያሳይ መሆኑ እንዲሁም፤
- 64 ፕሮጀክቶች የተሟላ መረጃ የሌላቸው በመሆኑ የተመደበላቸውን በጀትም ሆነ ያሉበትን ደረጃ ለመረዳት አለመቻሉ፤

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ፕሮጀክት ፕሮፋይል ለማወቅ ተችሏል። /ዘርዘሩ አባሪ 6 ላይ ተያይዟል/

38. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው በሰጡት መልስ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚመጡ ሪፖርቶች በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ ከመሆናቸው አንፃር ክፍተቶች ይታያሉ። የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ ኃላፊነት መረጃዎች በወቅቱና በጥራት አለመቅረባቸውን ተከትሎ በተቋማቱ ላይ ተጠያቂነት እንዲኖር ማሳወቅ ነው። ለፕሮጀክቶቹ ክፍያ የሚፈፀመው በአማካሪ መሐንዲሱ በሚቀርቡ የክፍያ ሰርተፍኬት በማየት እና ፕሮጀክቱ በታቀደው ጊዜና ወጪ መሰረት እየሄደ መሆኑን ክትትል በማድረግ ጭምር ነው በማለት ገልፀዋል።

39. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት ከፕሮጀክት ቀረጻ ጀምሮ እስከ ክትትልና ግምገማ ድረስ ያሉትን ደረጃዎች መከታተልና ማረጋገጥ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት፤ አደረጃጀትና የሰው ኃይል

ያልነበረ ከመሆኑ በተጨማሪ መረጃን መመዝገብ የሚያስችል የመረጃ ቋት ባለመኖሩ ሲሆን ይህ በቀጣይ በሚተገበረው የአሰራር ስርዓትና አዲስ በሚቋቋመው ዳይሬክቶሬት በኩል የሚስተካከል ይሆናል ሲሉ ገልፀዋል፡፡

40. ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚላኩ የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን ሕግና ሥርዓቱን የተከተሉ፣ በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ አለመሆናቸው ፕሮጀክቶች መቼ ተጀምረው መቼ እንደሚጠናቀቁ፣ ምን ያህል በጀት እንደተመደበላቸው እና እንደተጠቀሙ፣ የፊዚካል ስራ አፈፃፀማቸው ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ ያስችግራል፡፡

ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን በተመለከተ

41. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን በማረጋገጥ እና ፕሮጀክቱ ያለበትን ደረጃ ክትትል በማድረግ በጀት ሊለቅ ይገባል፡፡
42. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን እና ቀደም ብሎ የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን ሳያረጋግጥ በጀት የሚፈቅድ መሆኑ በአዲቱ ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡
43. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚመድበው በጀት ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች የደረሱበትን የአፈፃፀም ደረጃ የሚያሳይ ዝርዝር ዓመታዊ የፋይናንስና የፊዚካል እቅድ መሰረት በማድረግ ነው፡፡ በተጨማሪም በየሩብ ዓመቱ የሚመጡትን የአፈፃፀም ሪፖርት በማየት ነው በማለት ገልፀዋል፡፡
44. ኃላፊው ይህን ይበሉ እንጂ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የ2008 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ላይ ከአብዛኛዎቹ ባለበጀት መ/ቤቶች የሚቀርቡ የየሩብ ዓመታት የፕሮግራም በጀት የእቅድ አፈጻጸም ወቅቱን ጠብቆ የማይቀርብ መሆኑ፣ በተወሰኑ ባለበጀት መ/ቤቶች ደግሞ የቀረበው የአፈፃፀም ሪፖርት የፊዚካል ስራውን አፈፃፀም የማያሳይ መሆኑ እንዲሁም በበጀት ዝግጅቱ ወቅት

አስፈፃሚ መ/ቤቶች የበጀት ጥያቄ ሲያቀርቡ ለሚያቀርቧቸው ፕሮጀክቶች ተገቢውን የፕሮጀክት መግለጫ የማያካትቱ መሆናቸው እንዲሁም የ2007- 2009 የሶስት ዓመት እና የ2010 የስድስት ወራት የፕሮግራም በጀትና የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ግምገማ ቃለ ጉባኤ ላይ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ተዘጋጅተው የሚላኩ የአፈፃፀም ሪፖርቶች የፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አፈፃፀምን በግልጽ በሚያሳይ መልኩ ተዘጋጅተው የማይቀርቡ መሆኑ ከተከለሱ ማስረጃዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡

45. የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበላይ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት በመ/ቤቱ በኩል የተሟላ በቂ የሰው ኃይል እና አደረጃጀት ባለመኖሩ ምክንያት ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የሚቀርቡ ሪፖርቶችን በተገቢው መልኩ በማረጋገጥ በጀቱን ለመፈቅድ አልተቻለም በማለት ገልፀዋል፡፡
46. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን እና ቀደም ብሎ የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን ሳያረጋግጥ ከበጀት አሰራር ስርዓት ውጪ ለፕሮጀክቶቹ በጀት መፍቀዱ ለበጀት ብክነት ከማጋለጡም በላይ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ ምን ያህል ደረጃ እንደደረሰ ለማወቅ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጁ የፕሮጀክት ማስፈፀሚያ መመሪያዎችን በተመለከተ

47. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጀውን የፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ መመሪያዎችን (የፕሮጀክት አዘገጃጀት መመሪያ (Project preparation)፣ የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ (Appraisal guideline for public sector projects) የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ መመሪያ (Guidelines for monitoring and evaluation of public sector projects) በማዘጋጀት ራሱም ሊጠቀምበትና ለአስፈፃሚ መ/ቤቶች በማሰራጨት ተግባራዊ መሆኑን ክትትል ሊያደርግ ይገባል፡፡
48. በኦዲቱ ወቅት የሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጀውን የፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ መመሪያ (የፕሮጀክት አዘገጃጀት መመሪያ (Project preparation) 2006 ፣

የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ (Appraisal guideline for public sector projects) (October 2004) የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ መመሪያ (Guidelines for monitoring and evaluation of public sector projects June 2008) ማዘጋጀቱ ታውቋል፡፡ ይሁን እንጂ የተዘጋጁት መመሪያዎች ጋደድላይኖች ሚኒስቴር መ/ቤቱ እየተጠቀመበት አይደለም እንዲሁም ለአስፈፃሚ መ/ቤቶች በማሰራጨት ተግባራዊ መሆኑን ክትትል እያደረገ አለመሆኑ ለማወቅ ተችሏል፡፡

49. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው ለዩኒቨርሲቲዎች የተዘጋጀውን የፕሮጀክት አዘገጃጀትና አቀራረብ መመሪያ (Project preparation) ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የተሰራጨ ሲሆን መመሪያውን ተከትለው የሚሰሩ ዝርዝር ፕሮጀክቶችን አዘጋጅተው እያቀረቡ ይገኛሉ፡፡ ይሁን እንጂ መመሪያውን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ክፍተቶች አሉ፡፡ የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ (Appraisal guideline for public sector projects) (October 2004) የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ መመሪያ (Guidelines for monitoring and evaluation of public sector projects June 2008) ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚመጡ ፕሮጀክቶችን ገምግሞ በማሳለፍ በኩልና ከተጀመሩም በኋላ ክትትልና ድጋፍ የማድረግን ስራ በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ማድረግ ላይ ክፍተቶች መኖሩን ገልፀዋል፡፡
50. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት ይህ ስራ በቅንጅት በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በፕላንና ልማት ኮሚሽን በኩል መሰራት የነበረበት ቢሆንም ወጥ የሆነ እና ቅንጅታዊ አሰራር ባለመኖሩ በተገቢው መልኩ ሳይተገበር ቆይቷል፡፡ ሆኖም በፕላንና ልማት ኮሚሽን በኩል የሕግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ በመሆኑና በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ራሱን የቻለ ዳይሬክቶሬት እየተቋቋመ በመሆኑ በቅርብ ጊዜ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል በማለት ገልፀዋል፡፡
51. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጀውን የፕሮጀክት አዘገጃጀት መመሪያ ፣ የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ እና የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ

መመሪያዎቹን መሰረት አድርጎ ባለመስራቱ እና አስፈፃሚ መ/ቤቶችም በተገቢው መልኩ እየተጠቀሙበት ባለመሆኑ በፕሮጀክቶች ላይ እየታየ ያለውን ከፍተኛ ችግር እንዲከሰት አድርጓል፡፡ ይሄውም የፕሮጀክቶች መዘግየት፣ ለተደጋጋሚ ክለሳ መዳረግ፣ ተጨማሪ ወጪ ማስከተል እንዲሁም ከፍተኛ ወጪ ከወጣባቸው በኋላ ፕሮጀክቶች እንዲቋረጡ አድርጓል፡፡

የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም እና የፊዚካል አፈፃፀምን በተመለከተ

52. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ጋር የተጣጣመ መሆኑን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡
53. በአዲቱ ወቅት በተከለሰው የሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክት ፕሮፋይል መሰረት 109 ፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀማቸው ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም በፐርሰንት ብልጫ ያላቸው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ (አባሪ 7 ላይ ተያይዟል)
54. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም አንፃር አጣጥመው እንዲሄዱ ክትትል እና ድጋፍ ለማድረግ ከፕሮጀክቶቹ ብዛትና ካለው የሰው ኃይል ጋር ባለመመጣጠኑ ከፍተኛች እንዳሉ ገልፀዋል ፡፡
55. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት የተጠቀሰው ችግር በቅድመ ክፍያ /Advance Payment/ ምክንያት ወይም ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የቀረበው የአፈጻጸም መረጃ ትክክለኛ አለመሆን ሊሆን ይችላል በማለት ገልጸዋል፡፡
56. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለረቂቅ ሪፖርት በሰጡት ምላሽ የመንገድ ፕሮጀክቶች ከሌሎች ፕሮጀክቶች ከሌሎች ፕሮጀክቶች በተለየ የፊዚካል አፈፃፀማቸው የሚለካው በመቶኛ ሳይሆን የመጨረሻ ውጤቱ በኪሎ ሜትር በመሆኑና የተሰራው ስራ በኪሎ ሜትር የሚለካው መንገዱ አስፋልት ሲለብስ በመሆኑ አስፋልት እስከሚሆን ድረስ የተሰራ ማናቸውም የቁፋሮ ወይም ሌላ ስራ በፊዚካል አፈፃፀሙ የማይተቀስ በመሆኑ ነው በማለት ገልፀዋል

57. ኃላፊዎች ይህን ይበሉ እንጂ በ109 የፕሮጀክቶች ፕሮፋይል ላይ በግልፅ እንደተቀመጠው የፋይናንስ አፈፃፀማቸው ከፊዚካል አፈፃፀም በልጦ የታየ በቅድመ ክፍያ /Advance Payment/ ምክንያት ስለመሆኑ የሚያሳይ የፕሮጀክቶቹ የተሟላ መረጃ የሌላቸው በመሆኑ እንዲሁም መንገድን በተመለከተ የተጠቀሰው የቁፋሮም ሆነ ሌሎች ስራዎች ተጠቃለው የመጨረሻ ውጤት የሚሰጡ በመሆኑ እያንዳንዱ ስራ በደረሰበት ደረጃ መለካት ስላለበት እና የቀረበውን ሀሳብ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ያልቀረበ በመሆኑ የተሰጠውን መልስ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡

58. የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ጋር ተጣጥሞ አለመሄዱ በቀጣይ ተደጋጋሚ የበጀት እና የጊዜ ክለሳ ከማስከተሉም በላይ ለተጨማሪ ወጪ ይዳርጋል፡፡

ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚያደርገው የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን በተመለከተ

59. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወጥ የሆነ የጊዜ መርሀ ግብር እንዲኖር በማድረግ በመስክ ተገኝተው ክትትል፣ ግምገማና ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል፡፡ እንዲሁም በሚገኙ ግድፈቶች ላይ የእርምት እርምጃ ሊወሰድና ሊስተካከሉ የሚገባቸውን የመፍትሔ አቅጣጫዎች ላይ ግብረ መልስ ሊሰጥ ይገባል፡፡

60. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወጥ የሆነ የጊዜ መርሀ ግብር እንዲኖር በማድረግ በመስክ ተገኝተው ክትትል፣ ግምገማና ድጋፍ የማይደረግ መሆኑ፣ እንዲሁም በሚገኙ ግድፈቶች ላይ የእርምት እርምጃ የማይወሰድ መሆኑ እንዲሁም ሊስተካከሉ የሚገባቸውን የመፍትሔ አቅጣጫዎች ላይ ግብረ መልስ የማይሰጥ መሆኑ በኦዲቱ ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡

61. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወጥ የሆነ የጊዜ መርሀ ግብር በማዘጋጀት በመስክ ተገኝተው

ክትትል፤ ግምገማና ድጋፍ በኩል ክፍተቶች አሉ። ይህም የሆነበት ምክንያት መ/ቤቱ እራሱን የቻለ የፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ የስራ ክፍል ባለመኖሩ አሁን ስራውን እየሰራ ያለው የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ካለው የስራ ጫና አንፃር ከሌሎች ጋር መርሀ ግብሮችን በአንድነት አዘጋጅቶ የመስክ ስራን ለመስራት አስቸጋሪ በመሆኑ ነው። እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት ጋር አብረን የሰራንበት ሁኔታ የተጠናከረና ሁሉንም የሚያካትት ባይሆንም መ/ቤቱ 2008 ዓ.ም እና ከዚያ በፊት ላደረጋቸው የመስክ ምልከታዎች ግብረ መልስ የሰጠንበት ሁኔታ ነበር በማለት ገልፀዋል።

62. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት ካለው የሰው ኃይል አንጻር በተቀናጀ ደረጃ ባይሆንም በተወሰኑ ፕሮጀክቶች ላይ የመስክ ምልከታ እየተካሄደባቸው የሚገኝ ቢሆንም ከፕሮጀክቶች ብዛትና ካላባቸው ችግሮች አንጻር በቂ ባለመሆኑ በቀጣይ ራሱን ችሎ በሚቋቋመው ዳይሬክቶሬት በኩል ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ባላተፈ መልኩ በየዓመቱ በሚዘጋጅ የጊዜ መርሃግብር በመመራት የመስክ ክትትል የሚደረግ ይሆናል ሲሉ ገልፀዋል።

63. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወጥ የሆነ የጊዜ መርሀ ግብር በመንደፍ በመስክ ተገኝተው ክትትል፤ ግምገማና ድጋፍ፤ በታዩ ግድፈቶች ላይ የእርምት እርምጃ አለመውሰዳቸው እንዲሁም ሊስተካከሉ በሚገባቸው የመፍትሔ አቅጣጫዎች ላይ ግብረ መልስ አለመስጠታቸው ፕሮጀክቶች ላይ የሚታዩ ችግሮች ወቅታዊ ምላሽ እንዳያገኙ አድርጓል።

ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚላኩ የፕሮጀክት አፈፃፀም ሪፖርቶችን በተመለከተ

64. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ሪፖርት በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት እንዲያቀርቡ ሊያደርግ ይገባል።

65. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በዘረጋው የአሰራር ስርዓት መሰረት አስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ሪፖርት የየሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ውስጥ እንዲያቀርቡለት እያደረገ አይደለም።

66. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው አስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ሪፖርቶችን የየሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ውስጥ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ወቅቱን ጠብቀው ማቅረብ ያለባቸው ቢሆንም በተሟላ መልኩ እያቀረቡ አይደለም፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት የእያንዳንዱ አስፈፃሚ መ/ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች ላይ ተጠያቂ የማድረግ ሒደት ውስንነት ያለው በመሆኑ ነው በማለት ገልፀዋል፡፡

67. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት የአፈጻጸም ሪፖርቶችን በወቅቱ በማያቀርቡ አስፈጻሚ አካላት ላይ በአስተዳደራዊ እርምጃዎች መመሪያ ቁጥር 48/2009 መሰረት እርምጃ ለመውሰድ እየተሞከረ ቢሆንም የበላይ ኃላፊዎችን ተጠያቂ ከማድረግ አንጻር ውስንነት ያለው መሆኑን ገልፀዋል፡፡

68. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ሪፖርት የየሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ውስጥ እየቀረበለት አለመሆኑ መ/ቤቱ ስለፕሮጀክቶች የተሟላ መረጃ እንዳይኖረው ከማድረጉም ባሻገር ለፕሮጀክቶች በሚደረገው የበጀት አፈቃቀድ ሥርዓት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድራል ፡፡

ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥን በተመለከተ

69. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥ ስርዓት፣ ወቅታዊነትና ያለው እንዲሁም የተሟላ ሊሆን ይገባል፡፡

70. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥ ስርዓት ወቅታዊነቱን ያልጠበቀ እንዲሁም የሚመጡ የፕሮጀክት ማስረጃዎች ሊያካትቱ የሚገባቸውን መረጃዎች አደራጅተው ባለመያዛቸው የሚፈለጉ መረጃዎች በወቅቱ ማቅረብ አለመቻሉ በኦዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች እንዲሁም መረጃዎች ለኦዲቱ ስራ በወቅቱ አለመቅረባቸውን ለማወቅ ተችሏል፡፡

71. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው በሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር

የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥ ስርዓት፣ ወቅታዊ ጥራቱን የጠበቀ የተሟላ ከማድረግ አኳያ ክፍተቶች አሉ ሲሉ ገልጸዋል ፡፡

72. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት የመረጃ ስርዓት ቅብብሎች መረጃን መያዝ፣ ማቀናበርና መገምገም የሚያስችል የመረጃ ቋት ያልተደገፈ መሆኑና መረጃዎችን ለመገምገም የሚያስችል በቂ የሰው ኃይል እንዲሁም አደረጃጀት ያለመኖሩ ሲሆን በቀጣይ አዲስ በሚቋቋመው ዳይሬክቶሬት የሚስተካከል ይሆናል በማለት ገልፀዋል፡፡

73. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥ ስርዓት ወቅታዊነቱን ያልጠበቀ እና የሚመጡ የፕሮጀክት መረጃዎች ሊያካትቱ የሚገባቸውን መረጃዎች አሟልተው አለመያዛቸው በየሩብ ዓመቱ የሚለቀቀው የበጀት ፍሰት ላይ ችግር ስለሚያስከትል ፕሮጀክቶች ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡

በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል የፕሮጀክቶች አተገባበር ቅንጅታዊ አሰራር በተመለከተ

74. በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል የፕሮጀክቶችን አተገባበር በተመለከተ ቅንጅታዊ አሰራር ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡

75. በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል የፕሮጀክቶችን አተገባበር በተመለከተ ቅንጅታዊ አሰራር ተዘርግቶ ተግባራዊ ያልተደረገ መሆኑ ከተከለሱ ሰነዶችና ከቀረቡ ቃለመጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

76. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል አልፎ አልፎ በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎች ቢኖሩም ሚኒስቴር መ/ቤቱ እስካሁን እየሰራ የነበረው ከፋይናንስና ሀብት ውስንነት አኳያ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ፕሮጀክቶችን በማስቀደምና ለመ/ቤቶቹ የተሰጠው የበጀት ጣሪያ መሰረት በማድረግ የጋራ ውይይት በማድረግ ቁምር ነው በማለት ገልፀዋል፡፡

77. ኃላፊው ይንን ይበሉ እንጂ በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በፕላንና ልማት ኮሚሽን መካከል የተጠናከረ የሥራ ግንኙነት እንዳልነበረ በነባር ፕሮጀክቶች ላይ እየታዩ ያሉ ችግሮች አመላካች ሁኔታዎች ናቸው፡፡

78. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት በፕላንና ልማት ኮሚሽን በኩል የፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሕግ ማዕቀፍ እየተዘጋጅ ሲሆን በሚኒስቴር መ/ቤቱም በኩል ፕሮጀክትና ፕሮግራሞችን በበላይነት የሚያስተባብር ዳይሬክቶሬት እየተቋቋመ በመሆኑ በቀጣይ ቅንጅታዊ አሰራሩ የሚጠናከር ይሆናል በማለት ገልፀዋል፡፡

79. በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል ቅንጅታዊ አሰራር አለመኖሩ ፕሮጀክቶች በተገቢው መልኩ ተገምግመው አዋጪነታቸው ሳይረጋገጥ ወደ ሥራ እንዲገቡ አድርጓል፡፡

ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የሚያዘጋጀው የውይይት መድረክን በተመለከተ

80. የፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደት አፈጻጸምን አስመልክቶ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የግምገማ ስራ ሊያከናውን ይገባል፡፡

81. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደት አፈጻጸምን አስመልክቶ በዓመታዊ እቅዱ በማካተት ለአስፈጻሚ መ/ቤቶች የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ግምገማ እና ክትትል እያደረገ አይደለም፡፡

82. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈጻጸምን ሂደትን አስመልክቶ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የሚደረገው የውይይት መድረክ በተጠናከረ መልኩ አይደለም፡፡ ነገር ግን ከፕሮጀክት በጀቱ አብዛኛውን የበጀት ድርሻ ከሚጠቀሙ መንገድ፣ ከፍተኛ ትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና፣ ውሀ የመሳሰሉት የድህነት ተኮር ሴክተር መ/ቤቶች ጋር ውይይት ተደርጓል በማለት ምላሻቸውን ሰጥተዋል፡፡

83. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት በዓመታዊ እቅድ በማካተት የውይይት መድረክን ማዘጋጀት በተመለከተ በዓመት ሁለት ጊዜ መካሄድ ያለበት ቢሆንም በ2010 አንድ ጊዜ ተደርጓል፤ በ2011 በቅርብ የሚደረግ ይሆናል በማለት ገልፀዋል ፡፡

84. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈጻጸምን ሂደትን አስመልክቶ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በዓመታዊ እቅድ አካቶ የውይይት መድረክ አለማድረጉ በፕሮጀክቶች ላይ እየታዩ ያሉ ችግሮች ወቅታዊ ምላሽ እንዳያገኙ ከማድረጉም በላይ ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው አሠራር እንዳይኖር ያደርጋል፡፡


የፕሮጀክት ፕሮፋይልን በተመለከተ

85. ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሊዘጋጅ ይገባል እንዲሁም የተያዙት መረጃዎችም በየጊዜው በመተንተን ሊጠናቀርና ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ፕሮጀክቶች ግብአት እንዲሆኑ ለሚመለከታቸው አካላት ሊሰራጩ ይገባል፡፡

86. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) የሌለው መሆኑ፤ እንዲሁም የተያዙ መረጃዎችም በየጊዜው በመተንተን የማያጠናቅር መሆኑና ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ፕሮጀክቶች ግብአት እንዲሆኑ ለሚመለከታቸው አካላት የማያሰራጩ መሆኑ በአዲቱ ወቅት ለመረዳት ተችሏል፡፡

87. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው የፕሮጀክቶችን ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) በአሁኑ ሰዓት 90 ፐርሰንት የተሟላ ነው ማለት ይቻላል፡፡ አሁን የታዩ ግድፈቶች በየዓመቱ እየተሸሻሉ የሚሄዱ ሲሆን ፕሮፋይሉ ለበጀት ዝግጅት ክትትል እና ግምገማ በሚረዳ መልኩ በሶፍትዌር የተደገፈ መረጃ ለመያዝ ጥረቶች ይደረጋሉ፡፡ የተያዙ መረጃዎችን በመተንተን በኩል በሚኒስቴር መ/ቤቱ እስካሁን የተደራጀ ፕሮጀክት ፕሮፋይል ባለመኖሩ ለሌሎች ፕሮጀክቶች ግብዓት የሆነበት ሁኔታ አልነበረም በማለት ገልፀዋል፡፡

88. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ላይ በሰጡት አስተያየት የተወሰኑ ፕሮጀክቶች ላይ የመረጃ ክፍተት ያለ ቢሆንም በአሁን ወቅት የፕሮጀክት ፕሮፋይል ተዘጋጅቷል በማለት ገልጸዋል፡፡
89. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) በተሟላ መልኩ አለመኖሩ ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃ ለማወቅ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ እንዲሁም የተያዙ መረጃዎችም በየጊዜው በመተንተን የማጠናቀር ስራ ካልተሰራ ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ፕሮጀክቶች ግብአት እንዳይሆኑ እና የሚመለከታቸው አካላት መረጃውን በቀላሉ እንዳያገኙ ያደርጋል፡፡



ክፍል 3

የመደምደሚያ ሃሳቦች

90. የገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን በተመለከተ የዘረጋው የአሰራር ስርዓት ኢኮኖሚያዊ፣ ብቃት ያለውና ውጤታማ መሆኑ ሲገመገም የሚከተሉት ዋና ዋና ግኝቶች ተገኝተዋል፡፡

✚ በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት እና የቅድመ ትግበራ ግምገማ ስራ ባለመከናወኑ ፕሮጀክቶች ተደጋጋሚ የጊዜ እና የበጀት ክለሳ በመደረጉ ምክንያት ለአገሪቱ ተጨማሪ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ብር ወጪ ያስከተለ መሆኑ ፤

✚ ፕሮጀክቶች በመቶ ሚሊዮኖች ወጪ ከወጣባቸው በኋላ የተቋረጡ መሆኑ ፤

✚ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ሰሌዳና በጀት የማይጠናቀቁ መሆኑ፤

✚ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚላኩ የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን ሕግና ሥርዓቱን ያልተከተሉ፤ በተሟላ መረጃ ያልተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ አለመሆናቸው፤

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን እና ቀደም ብሎ የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን ሳያረጋግጥ በጀት የሚለቅ መሆኑ፤

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጀውን የፕሮጀክት አዘጋጃጀት መመሪያ፤ የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ እና የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ መመሪያዎቹን መሰረት አድርጎ ባለመስራቱ እና አስፈፃሚ መ/ቤቶችም በተገቢው መልኩ እየተጠቀሙበት ባለመሆኑ በፕሮጀክቶች ላይ እየታየ ያለውን ከፍተኛ ችግር ያስከተለ መሆኑ፤

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባቀረበው ፕሮጀክት ፕሮፋይል መሰረት 109 ፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀማቸው ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ብልጫ ያላቸው መሆኑ፤

- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ክትትል፣ ግምገማና ድጋፍ የማያደርግ መሆኑ፤
- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ሪፖርቶች በተሟላ መልኩ የማያቀርቡ መሆኑን፤
- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥ ወቅታዊነቱን ያልጠበቀ የሚመጡ የፕሮጀክት መረጃዎች ሊያካትቱ የሚገባቸውን መረጃዎች አሟልተው ያልያዙ መሆናቸው፤
- ✚ በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈፃሚ መ/ቤቶች መካከል የፕሮጀክቶችን አተገባበር በተመለከተ ቅንጅታዊ አሰራር ተዘርግቶ ተግባራዊ ያልተደረገ መሆኑ፤
- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደት አፈፃፀምን አስመልክቶ በዓመታዊ እቅዱ በማካተት ለአስፈፃሚ መ/ቤቶች የውይይት መድረክ የማያዘጋጅ መሆኑ፤
- ✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) የሌለው መሆኑ፤

ታውቋል፡፡

91. ስለሆነም በኦዲቱ ወቅት የተገኙትን ድክመቶች እና ችግሮችን ለማስወገድ ወይም ለማቃለል ይረዳሉ ብለን ያመንባቸውን የማሻሻያ ሃሳቦች በሚቀጥለው የሪፖርቱ ክፍል አቅርበናል፡፡

ክፍል አራት

የማሻሻያ ሃሳቦች

92. ገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን በተመለከተ የዘረጋው የአሰራር ስርዓት ኢኮኖሚያዊ ብቃት ያለውና ውጤታማ ለማድረግ ያስችላል ያልናቸውን የሚከተሉትን የማሻሻያ ሃሳቦች አቅርቦናል፡፡

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአስፈፃሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት በተጠናከረ መልኩ የፕሮጀክቶቹ የአዋቂነት ጥናት እና የቅድመ ግምገማ ስራ ተከናውኖ እንዲህም ሊፈጸም የሚችል የትግበራ ዕቅድ ተዘጋጅቶና በሚመለከተው አካል ጸድቆ መቅረቡን ሊያረጋግጥና በጀት ሲለቀቅም አስቀድሞ በቀረበው ዕቅድ መሰረት መሆኑን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ የአዋቂነት ጥናት ሳያስጠኑ፤ በበቂ ጥናት ላይ ያልተመሰረተ የፕሮጀክት ዕቅድም ሆነ በጀት የሚያቀርቡ ተቋማትም ተጠያቂ የሚሆኑበት የአሰራር ሥርዓት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት ወደ ተግባር ሊገባ ይገባል፡፡

✚ ለፕሮጀክቶች አስቀድሞ የተያዘው በጀትም ሆነ የትግበራ ፕሮግራም ክለሳ ጥያቄ የሚስተናገድበት እና የሚፈቀድበት ጠንካራ የግምገማና የቁጥጥር ሥርዓት ከፕላንና ልማት ኮሚሽን እንዲሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሊዘረጋና ተግባራዊ በማድረግ እያስከተለ ያለውን የሀብት ብክነት የሚቀንስበት ሁኔታ ሊያመቻች ይገባል፡፡

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ለመተግበር በተመደበው በጀት እና የጊዜ ሰሌዳ ተጠናቀው የታለመላቸውን አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ የተጠናከረ ክትትል ሊደረግ ይገባል፡፡ በተፈቀደው ዕቅድ፤ የጊዜ ሰሌዳና በጀት የማይተገብሩ አካላት በሙሉ በየደረጃው ተጠያቂ የሚሆኑበት የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ሊደርግ ይገባል፡፡

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት ቀደም ብሎ የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን እንዲሁም በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ባዘጋጀው ወጥ የሆነ ሪፖርት የሚቀርብበት ቅጽ (Format or Template) መሰረት በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ተግባራዊ ሊደረግ

ይገባል፡፡ ፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላትም ተዘጋጀውን የሪፖርት ቅጽ በመጠቀም ሪፖርቱን ሊያቀርቡና የየሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ወቅቱን ጠብቀው ሪፖርት ማቅረባቸው የሚያረጋግጥበት የአሰራር ስርዓት ዘርግቶ ክትትል በማድረግ በጀት መልቀቅ ይኖርበታል፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች ከሪፖርቱ ጋር ተያይዘው የሚላኩ ዝርዝር መረጃዎች ሕግና ሥርዓቱን የተከተሉ ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለካ በሚችል መልኩ እንዲያቀርቡ ስርዓት ሊዘረጋና ተግባራዊ መሆኑን መከታተል አለበት፡፡ ይህ የአሰራር ሥርዓት በሚፈለገው መንገድና የጊዜ ገደብ ሪፖርት የማያቀርቡ የፕሮጀክት አስፈጻሚ መ/ቤቶች ተጠያቂ የሚደረጉበት ሂደትን መጨመር አለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የሪፖርት አቀራረብ ሁኔታው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚታገዝበትን ሁኔታ ሊመቻች ይገባል፡፡

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጀውን የፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን የፕሮጀክት አዘገጃጀት መመሪያ፣ የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ እና የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ መመሪያ እነዚህንም ሆነ ሌሎች ለወደፊት የሚዘጋጁ መመሪያዎችን እራሱም ሊጠቀምበትና ለአስፈጻሚ መ/ቤቶች በወቅቱ በማሰራጨት በእነርሱ መሰረት ፕሮጀክቶች ተግባራዊ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ክትትል ማድረግ አለበት፡፡

✚ የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ጋር ተጣጥሞ እንዲሄድ እና በቀጣይ ተደጋጋሚ የበጀት እና የጊዜ ክለሳ እንዳያስከትልና ለተጨማሪ ወጪ እንዳይዳርግ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወጥ የሆነ የጊዜ መርሀ ግብር በመንደፍ ክትትል፣ ገምገማና ድጋፍ፣ እንዲሁም በታዩ ግድፈቶች ላይ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድና ሊስተካከሉ በሚገባቸው የመፍትሔ አቅጣጫዎች ላይ ግብረ መልስ እንዲሰጥበት የሚያስችል የአሰራር ስርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡


✚ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በፕላንና ልማት ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች መካከል ቅንጅታዊ አሰራር ተዘርግቶ ከቅድመ ትግበራ ጥናት ጀምሮ አስከ

ፕሮጀክቶች አተገባበር ያለው ስራ የጋራ እቅድ በማውጣት ኃላፊነት ባለው መልኩ ፕሮጀክቶችን መከታተል፣ መቆጣጠር እና መደገፍ ይኖርባቸዋል፡፡

✚ ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈጻጸምን ሂደትን አስመልክቶ ከሁሉም ባለፕሮጀክት መ/ቤቶች ጋር በዓመታዊ እቅድ ውስጥ በማካተት ግልፅነትና ተጠያቂነት የሚያሰፍን የውይይት መድረክ ማድረግ አለበት፡፡

✚ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) በማዘጋጀት እንዲሁም የተያዙት መረጃዎችም በየጊዜው በመተንተንና በማጠናቀር ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ፕሮጀክቶች ግብአት እንዲሆኑ ሊደረግና ለፖሊሲ ውሳኔም ለሚመለከታቸው አካላት ሊልክ ይገባል፡፡

በመጨረሻም በገንዘብ ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች በአዲቱ ወቅት የተጠየቁትን መረጃዎች በማቅረብና ለቀረቡ ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ በመስጠት ስለተደረገልን የሥራ ትብብር ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡



አባሪ 1፡ ፕሮጀክቶች መጀመሪያ ከተያዘላቸው በጀት በተጨማሪ ክለሳ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት	1.	ፍርድ ቤቶችን በዋይድ ኤሪያ ኔት ወርክ ማገናኘት	200,000,000	300,000,000	100,000,000	50%	
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን	2.	የጥበቃ ቤት	20,000.	9,000,000	8,980,000	450%	
	3.	የእንግዳ ማረፊና ጀነራተር	3,320,000	3,890,000	570,000.	17%	
የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር	4.	ምዕራፍ 1 ግንባታዎች የድሬዳዋ ማረሚያ ቤት የታራሚዎች መኖሪያ ቤት ህንጻ ግንባታ፡- 39 ህንጻዎች	421,040,000	526,700,000	105,660,000	25.1%	
	5.	ምዕራፍ 1 የሆስፒታል ግንባታና ተያያዥ ስራዎች	98,070,000	125,010,000	26,940,000	27.4%	
	6.	ምዕራፍ 1 የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት የታራሚዎች መኖሪያ ቤት፡- 35 አንጻዎች	448,500,000	582,210,000	133,710,000	29.8%	
	7.	ምዕራፍ 1 የዝዋይ ማረሚያ ቤት የታራሚዎች መኖሪያ ቤት ግንባታ፡- 43 ግንባታዎች	539,880,000	766,610,000	226,730,000	45%	
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ	8.	የዲጂታል ቱሌቪዝን ስርዓት	600,000,0000	1,808,000,000	1,208,000,000	101.3%	
የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ	9.	የሰው ሀይል ስልጠና	19,250,000	33,000,000	13,750,000	71.4%	
የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን	10.	spectrum monitoring Van /ተንቀሳቃሽ የስፔክትረም ሞኒተሪንግ ሲስተም /Monitoring Van/ ግዥ	65,060,000	122,000,000	56,940,000	87.5%	
የግብርና ሚኒስቴር	11.	የሽፌ እንደስላሴ ሞዴል 2ኛ ደረጃ የቁም እንሰሳት ግብይት ማዕከላት ግንባታ	3,930,000	5,160,000	1,230,000	31.3%	
	12.	የአዋሽ-7 ሞዴል 2ኛ ደረጃ የቁም እንሰሳት ግብይት ማዕከላት ግንባታ	4,670,000	5,170,000	500,000	10.7%	
	13.	ኢቲዮ-ሶማሌ /ቀብረ አህመድ/ የእንሰሳት ኳራንታይን ጣቢያ ግንባታ	7,4000,000	142,880,000	68,880,000	93%	
	14.	ለቤንሻጉል ጉሙዝ /አልመሃል/ ቼክ ፖይንት (Check-point)ጣቢያ ግንባታ	7,300,000	11,100,000	3,800,000	52.1%	
የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ኢንስቲትዩት	15.	የላቦራቶሪ ግንባታ ፕሮጀክት	75,350,000	187,550,000	112,200,000	148.9%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
የኢትዮጵያ የአካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት	16.	የአካባቢና የደን ምርምር ላብራቶሪ ኮምፕሌክስ ግንባታ ፕሮጀክት	290,340,000	352,400,000	62,060,000	21.4%	
	17.	የእንጨት ቴክኖሎጂ ምርመራ ላብራቶሪ ኮምፕሌክስ ግንባታ ፕሮጀክት	108,820,000	174,010,000	65,190,000	59.9%	
የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር	18.	የመገጭ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት	2,451,950,000	566,7130,000	3,215,180,000	131.1%	
	19.	ጊዳቦ ግድብና መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት	520,470,000	1,262,180,000	741,710,000	42.5%	
	20.	የግድብ ግንባታ ስራ	273,380,000	813,540,000	540,160,000	197.6%	
	21.	የዋና ካናል እና የምንጣሮ ስራ	247,090,000	44,8640,000	201,550,000	81.7%	
	22.	አርጅ-ዴዴሳ ግድብ ግንባታ እና መስኖ ልማት	831,960,000	46,12650,000	3,780,690,000	454.4%	
	23.	አርጅ ዴዴሳ ግድብ ግንባታ	755,460,000	3,790,650,000	3,035,190,000	401.8%	
	24.	የዛሬማ ሜዴዴይ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት	4,261,710,000	15,788,570,000	11,526,860,000	170.5%	
	25.	የወይጦ ግድብ ዝርዝር ጥናት ዲዛይን ፕሮጀክት	22,860,000	45,390,000	22,530,000	98.6%	
	26.	የክሰም ተንዳሆ ግድብና መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት	5,131,630,000	11,312,250,000	6,180,620,000	120.4%	
	27.	የርብ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት	1,348,580,000	3,933,440,000	2,584,860,000	191.7%	
	28.	የአንገር መስኖ ዝርዝር ጥናት ዲዛይን	11,650,000	17,480,000	5,830,000	50%	
	29.	ተከቤ የተቀናጀ የተፋሰስ እንክብካቤና ልማት ፕሮጀክት	200,000,000	250,000,000	50,000,000	25%	የውሃ ሀብት አስተዳደር
	30.	የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ተፋሰስ እንክብካቤና ልማት ፕሮጀክት	120,000,000	198,000,000	78,000,000	65%	
	31.	በወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ፕሮጀክቶች ግምገማ ፕሮጀክት	44,580,000	62,980,000	18,400,000	40%	የወሰንና ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች
	32.	የውሃ ፍቃድ አስተዳደር የመረጃ ልውውጥ ስርአት ዝርዝር ፕሮጀክት፤	7,900,000	24,900,000	17,000,000	215.2%	አስተዳደር
	33.	2. የውሃ ዘርፍ ኮንስትራክሽን ስታንዳርድ፤	10,380,000	18,000,000	7,620,000	73.4%	
	34.	የግድብ ደንነት፣ ጥናት ፕሮጀክት፤	21,000,000	53,000,000	32,000,000	52.4%	የየግድብ ደህንነት፤
	35.	የወርክሾፕና ላቦራቶሪ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት	12,170,000	64,090,000	51,920,000	426.6%	የአማራጭ ኢነርጂ ልማትና

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
							ሽግግር
የብሔራዊ የሚቴዎርሎጂ ኤጀንሲ	36.	ክልላዊ የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች ማቋቋም ፕሮጀክት	78,000,000	159,920,000	81,920,000	105%	
	37.	የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች ግንባታ ፕሮጀክት	67,540,000	97,540,000	30,000,000	44.4%	
	38.	የሚቴዎርሎጂ መሳሪያዎች ግዥ ፕሮጀክት	130,000,000	220,000,000	90,000,000	69.2%	
	39.	የአብዬሽን ሚቴዎርሎጂ አቅም ማሳደጊያ ፕሮጀክት	88,940,000	134,280,000	45,340,000	51 %	
	40.	የአየር ብክለት መከታተያ መሣሪያ ግዥ ፕሮጀክት	26,780,000	55,780,000	29,000,000	108.3%	
	41.	የሚቴዎርሎጂ ጥናትና ምርምር ፕሮጀክት	1,500,000	5,600,000	4,100,000	173.3%	
የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንዱስትሪ	42.	የብ.ብ.ኢ.ል.ኢ.ንስቲትዩት የቁርኝት ፕሮጀክት	158,580,000	400,000,000	241,420,000	152.2%	
የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ	43.	የስልጠና አካዳሚ ግንባታ	197,000,000	300,000,000	103,000,000	52.3%	
የትራንስፖርት ባለስልጣን	44.	የጂቡቲ የጭነት ተሽከርካሪዎች ተረማናል ግንባታ	245,750,000	278,840,000	33,090,000	13.5%	
የመንግስት ቢሮዎች እና መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት	45.	ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመኪና ማቆሚያ	70,140,000	124,010,000	5,3870,000	76.8%	
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ	46.	የህክምና ት/ቤት የቤተ-መጻህፍት ህንጻ	75,300,000	84,590,000	9290,000	12.3%	
	47.	የጥቁር አንበሳ ኤችአይኬ ክንፍ (HIK Wing) ግንባታና ደረጃ ማሳደግ	89,000,000	124,480,000	35,480,000	40%	
	48.	የጥቁር አንበሳ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ህንጻ	204,790,000	255,900,000	51,110,000	25%	
	49.	በዋናው ግቢ የግቢ ማስዋብ ስራ	77,750,000	95,750,000	18,000,000	23.2%	
	50.	የንግድ ስራ ት/ቤት ህንጻ ግንባታ	342,060,000	379,450,000	37,390,000	10.9%	
የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ	51.	የተማሪዎች ኮምፒውተር ሰንተር ግንባታ	7,390,000	9,220,000	1,830,000	24.8%	
	52.	በዋና ግቢ ባለ አራት ፎቅ እና አዳራሽ (LH) የተማሪዎች መማሪያ ህንፃ እና በአይናለም ሳይት የማ/ሰብ ት/ት ቤት ህንፃ ግንባታ	155,460,000	186,550,000	31,090,000	20%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
	53.	በዋናው እና ዓዲሃቂ ግቢ የተማሪዎች መዝናኛ ስፖረት ሜዳ ፣ በዓይደር ግቢ የጋራ መኖርያ ህንፃ ግንባታ	269,520,000	319,460,000	49,940,000	18.5%	
	54.	የማ/ሰብ ንግድና መዝናኛ ህንፃ ግንባታ	112,890,000	141,120,000	28,230,000	25%	
	55.	የግብርና ኮሌጅ ላብራቶሪ ህንፃ ግንባታ	13,1680,000	152,770,000	21,090,000	16%	
	56.	የአስተማሪዎች መኖርያ ህንፃ እና የንግድ ህንፃ ግንባታ	26,4670,000	314,090,000	49,420,000	18.7%	
	57.	ስፖርት አካዳሚ ስራ	184,810,000	284,610,000	99,800,000	54.2%	
	58.	የካንሰር ህክምና ህንፃ ግንባታ	598,990,000	777,490,000	178,500,000	29.8%	
	59.	በዋና ግቢ የዋና በር መግቢያ እና አጥር ስራ	33,650,000	39,720,000	6,070,000	18%	
	60.	ባለ አራት ፍቅ የሰራተኛ ቢሮ ህንፃ ግንባታ	260,040,000	306,850,000	46,810,000	18%	
	61.	የተማሪዎች መኖርያ ህንፃ ግንባታ	176,510,000	220,510,000	44,000,000	24.9%	
	62.	የተማሪዎች ላይብሪሪ እና ጤና ጣብያ ህንፃ ግንባታ	91,100,000	118,150,000	27,050,000	29.7%	
ጅማ ዩኒቨርሲቲ	63.	የማስተማሪያ እና ሪፈራል ሆስፒታል	230,880,000	266,000,000	35,120,000	15.2%	
	64.	ተጨማሪ ማስፋፋያ ተቋማት ግንባታ /Office 1-3	309,530,000	38,6030,000	76,500,000	24.7%	
	65.	የመማሪያ፣ የምርምርና ሲቭክ አዳራሽ	227,920,000	350,800,000	122,880,000	54%	
	66.	የኪቶ ፋርዲናን ወርክሾፕ እና ላብራቶሪ	355,930,000	404,920,000	48,990,000	13.7%	
	67.	የተማሪዎች ሲቪክ ማዕከል	165,920,000	203,120,000	37,200,000	22.4%	
	68.	የዉስጥ ለዉስጥ አስፓልት መንገድ ማሻሻያ	87,840,000	114,070,000	26,230,000	29.9%	
	69.	ኪቶ ፋርዲናን ዋናው ጊቢ ፓምፕና ውሃ መስመር ዝርጋታ	13,530,000	19,850,000	6,320,000	46.7%	
	70.	የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ	138,300,000	179,430,000	41,130,000	29.7%	
የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ	71.	ለሰልጣኖችና ለመምህራን መኖሪያ ህንፃ ግንባታ	359,230,000	781,310,000	422,080,000	117.5%	
	72.	የመማሪያና የቢሮ ህንጻ ግንባታ	222,150,000	345,740,000	123,590,000	55.6%	
የፌዴራል የቴክኒክና ትምህርት ሥልጠና ኢንስቲትዩት	73.	ቴክኒክና መያ ትምህርትና ሥልጠና ኢንስቲትዩት ማስፋፊያ ፕሮጀክት	220,000,000	544,000,000	324,000,000	147.3%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ	74.	የተማሪዎች መኝታ ቤቶች ግንባታ	711,050,000	859,730,000	148,680,000	20.9%	
	75.	መማሪያ ክፍሎች ህንፃ ግንባታ	211,460,000	263,590,000	52,130,000	24.6%	
	76.	መመገቢያ አዳራሽና ኩሽና ግንባታ	58,490,000	78,670,000	20,180,000	34.5%	
	77.	ላይብረሪና ላባራቶሪ ህንፃ ግንባታ	277,110,000	313,970,000	36,860,000	13.3%	
	78.	አስተዳዳሪ ህንፃ ግንባታ	193,040,000	221,510,000	28,470,000	14.7%	
	79.	መሠረተ ልማት ስራ ግንባታ	64,840,000	81,090,000	16,250,000	25%	
አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ	80.	የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ	145,230,000	200,100,000	54,870,000	37.8%	
	81.	የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ	131,070,000	175,290,000	44,220,000	33.7%	
	82.	የኮሌጁ ካምፓስ ማስፋፊያ	194,500,000	253,730,000	59,230,000	30.5%	
	83.	የመሰብሰቢያ አዳራሽና የዲዛይን ስቱዲዎ	160,810,000	218,260,000	57,450,000	35.7%	
	84.	የእንሰት ፓርክና የደጋ ፍራፍሬ ምርምር ማዕከል	33,230,000	40,630,000	7,400,000	22.3%	
	85.	የአርባ ምንጭ እና ሳውላ ኮንዶሚኒየም	49,360,000	70,250,000	20,890,000	42.3%	
	86.	የውሃ ማዕከልና የውስጥ ውስጥ መንገድ ግንባታ	63,060,000	98,550,000	35,490,000	56.3%	
	87.	የሳቮራቶሪ፣ የመማሪያ ክፍል፣ የአጥር እና የሳውንደሪ ግንባታዎች	37,740,000	43,040,000	5,300,000	14%	
	88.	የተማሪዎች ካፍቴሪያ፣ ላይብረሪ እና ሳይት ወርክ ግንባታዎች	96,870,000	113,800,000	16,930,000	17.5%	
	89.	የላይብረሪ እና የነዳጅ ማደያ ግንባታ	169,910,000	200,410,000	30,500,000	18%	
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ	90.	ሎት 14 - /የመምህራን መኖሪያ፣ ጂምናዚየም	154,090,000	183,300,000	29,210,000	19%	
	91.	ሎት 15 - /የመምህራን መኖሪያ፣ መምህራን ቤት፣ ላይብራሪ፣ የግቢ አጥር	150,380,000	170,530,000	20,150,000	13.4%	
	92.	ሎት 17- የተማሪዎች የባህል እና የመዝናኛ ኮምፕሌክስ ህንፃ	76,920,000	98,840,000	21,920,000	28.5%	
	93.	ሎት 18 የላብራቶሪና ወርክሾፕ ህንፃ	769,580,000	888,050,000	118,470,000	15.4%	
	94.	ሎት - 19 ፕብሊክ ሄልዝ ግንባታ	33,190,000	52,020,000	18,830,000	56.7%	
	95.	ሎት-20 ፕሪ ክሊኒክ ቤተ-መከራ ኮምፕሌክስ	116,020,000	163,770,000	47,750,000	41.2%	
	96.	ሎት-21 የተፈጥሮ ቀመር ሳይንስ ቤተ-ምክራ ኮምፕሌክስ	706,170,000	786,340,000	80,170,000	11.4%	
	97.	ሎት-22 የመሰብሰቢያና ሌሎች	370,260,000	423,370,000	53,110,000	14.3%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
		ኮምፕሌክስ አዳራሽ					
	98.	ሎት-23 የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኮምፕሌክስ	335,260,000	443,780,000	108,520,000	32.4%	
	99.	የቀዶ ጥገና የእድሳት ስራ	32,000,000	42,210,000	10,210,000	31.9	
	100.	ሎት-A የተማሪዎች መኝታና የመምህራን ቢሮ	15,320,000	17,660,000	2,340,000	15.3%	
አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ	101.	የግንባታ ስራዎች	344,120,000	492,120,000	148,000,000	43%	
	102.	የምርምር ፓርክ ፕሮጀክት	445,410,000	537,340,000	91,930,000	20.6%	
ዲላ ዩኒቨርሲቲ	103.	ሪፈራልና የማስተማሪያ ሆስፒታል ግንባታ	663,740,000	892,330,000	228,590,000	34.4%	
	104.	ግቢ ለግቢ ውስጥ ለውስጥ 5ኪሎ ሜትር መንገድ	93,720,000	108,490,000	14,770,000	15.8%	
ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ	105.	በዋናው ግቢ የመማሪያ ክፍሎች	113,940,000	219,910,000	105,970,000	93%	
	106.	ዶርሚተሪ(በዋናውና አቶና)	151,180,000	291,770,000	140,590,000	93%	
	107.	የስታፍ ላውንጅ ግንባታ (በዋናው ግቢ)	6,300,000	7,830,000	1,530,000	24.3%	
	108.	በዋናው ግቢ የተማሪዎች ካፌ	77,870,000	97,330,000	19,460,000	25%	
ወለጋ ዩኒቨርሲቲ	109.	የየነቀምቱ ካምፓስ አስተዳደር ህንፃ ቀሪ ሥራዎች	16,890,000	18,980,000	2,090,000	12.4%	
	110.	የነቀምቱ ካምፓስ ለተማሪዎች መኖሪያ ህንፃዎች ድጋፍ ግንብ ግንባታ	7,940,000	10,030,000	2,090,000	26.3%	
	111.	የነቀምቱ ካምፓስ የዕቃ ግ/ቤት ግንባታ	37,650,000	44,540,000	6,890,000	18.3%	
	112.	የነቀምቱ ካምፓስ ስፖርት አካዳሚ ግንባታ	64,530,000	74,320,000	9,790,000	15.2%	
	113.	የነቀምቱ ካምፓስ የሰራተኞች መዝናኛ ህንፃ ግንባታ	18,570,000	20,910,000	2,340,000	12.6%	
	114.	የግምቢ ካምፓስ የወንድ ተማሪዎች መኖሪያ ዶረሚቴሪ ቀሪ ግንባታ	43,870,000	51,120,000	7,250,000	16.5%	
አክሱም ዩኒቨርሲቲ	115.	ሁለ ገብ የመሰብሰብያ አዳራሽ (ሎት 23)	254,790,000	304,660,000	49,870,000	19.6%	
	116.	ረጅስትራር ቢሮና የተማሪዎች ላውንጅ (ሎት 30B)	23,680,000	37,000,000	13,320,000	56.3%	
	117.	ተማሪዎች መኝታ ህንፃ፣ ረጅስትራር ቢሮና መጋዘን	42,550,000	66,480,000	23,930,000	56.2%	
	118.	ረጅስትራር ቢሮና የተማሪዎች ላውንጅ (ሎት 32)	19,120,000	28,680,000	9,560,000	50%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ	119.	Merid Tadesse lot III-3A	24,290,000	37,520,000	13,230,000.00	54%	
	120.	ኮንዶሚኒየም ቤት ሎት 4-9	158,490,000	188,230,000	29,740,000	18.7%	
	121.	የአስተዳደር ህንፃ ሎት 12	135,170,000	156,470,000	21,300,000	15.7%	
	122.	ሁለገብ አዳራሽ ከንቁሳቁስ ሎት 18	330,050,000	412,560,000	82,510,000	24.9%	
	123.	የተለያዩ መሰረተ ልማት፣ ኮንዶሚኒየም ሳይት ወርክ፣ አጥር የጎባ ሕንጻ ጥገና እና ሌሎች ጥገናዎች ሎት 20	151,410,000	189,260,000	3,7850,000	24.9%	
ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ	124.	የህክምናና ጤና ሳይንስ ኢንሰቲትዩት የተማሪዎች ካፍቴሪያ ግንባታ	26,670,000	30,760,000	4,090,000	15.3%	
	125.	ዋና አስተዳደር ግንባታ	88,840,000	106,200,000	17,360,000	19.5%	
አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ	126.	ማእከላዊ ስቶርና ኪችን	27,130,000	30,440,000	3,310,000	12.2%	
	127.	ማእከላዊ ስቶርና	15,560,000	18,550,000	2,990,000	19.2%	
	128.	የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ግንባታ	22270000	26,330,000	4,060,000	18.2%	
አዲግራት ዩኒቨርሲቲ	129.	የጥልቅ ዉሃ ቁፋሮ	18,240,000	34,520,000	16,280,000	89.3%	
መቱ ዩኒቨርሲቲ	130.	አዳራሽ ብዛት 1	13,080,000	15,340,000	2,260,000	17.3%	
ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ	131.	ወርክ ሾፕ [WS-T1-138] ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	7,570,000	1,500,000	24.8%	
	132.	8 ትራንስፎርመር ቤት ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	13,810,000	7,740,000	127.5%	
	133.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-CYT-T1-206) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	13,810,000	7,740,000	127.5%	
	134.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-CYT-T1-204) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	135.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-T1/TV-205) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	7,810,000	1,740,000	28.7%	
	136.	መማሪያ ክፍል CYT [Court Yard Type	6,070,000	7,810,000	1,740,000	28.7%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
		] ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡					
	137.	እንጀራ መጋገሪያ (BA-T1-18) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,530,000	3,460,000	57%	
	138.	የስብሰባ አዳራሽ [AM-T1-14] ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	13,810,000	7,740,000	127%	
	139.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-CYT-T1-201) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	140.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-T1/TV-200) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	141.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-T1/TV-202) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	11,280,000	5,210,000	85.8%	
	142.	ስልጠና ማእከል (SE-M2-L1-135) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	143.	የስልጠና ማእከል (SE-M1-L1-133) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	13,810,000	7,740,000	127%	
	144.	ወርክ ሾፕ [WS-T1-450] ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	8,830,000	2,760,000	45.5%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
	145.	ላቡራቶሪ (LAB-T1-137) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	146.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-T1/TV-236) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	147.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-CYT-T1-233) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	13,810,000	7,740,000	127%	
	148.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-CYT-T1-231) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	13,810,000	7,740,000	127%	
	149.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-CYT-T1-237) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	150.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-T1/TV-235) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	9,370,000	3,300,000	54.4%	
	151.	የተማሪዎች ማደሪያ (DO-T1/TV-232) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	123,970,000	117,900,000	19.4%	
	152.	በ2006 ዓ.ም. መገንባት የተጀመረው የዩኒቨርሲቲው የፍሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ ግንባታ እንዲጠናቀቅ ማድረግ	6,070,000	30,430,000	24,360,000	401%	
	153.	ላቡራቶሪ (LAB-T1-132) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,690,000	3,620,000	59.6%	
	154.	የልብስ ማጠቢያ (LN-T2-357B) ስራ	6,070,000	15,020,000	8,950,000	147%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
		ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡					
	155.	ሴንተራል ላይብራሪ (Small Type, L1-T3-105) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	10,250,000	4,180,000	68.9%	
	156.	ሜንቴናንስ ወርክሾፕ (MWS-T1- 300A) ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	28,770,000	22,700,000	373%	
	157.	ስፖርት ፊልድ ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡፡	6,070,000	9,240,000	3,170,000	52.2%	
	158.	ላንድ ስኬፕ ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፡	6,070,000	19,850,000	13,780,000	227%	
	159.	መማሪያ ክፍሎች፣ ሴሚናር እና ሌክቸር አዳራሾች ግንባታ፡ መማርያ ክፍል ብዛት 1	6,070,000	21,960,000	15,890,000	261%	
	160.	መማርያ ክፍል ብዛት 1	6,070,000	21,960,000	15,890,000	261%	
	161.	ናቹራል ሳይንስ ቤተ መከራ	6,070,000	24,160,000	18,090,000	298%	
	162.	መሰረተ ልማትና ፋሲሊቲዎች ግንባታ፡ የአስተዳደር ህንጻ ዙርያ መሰረተ ልማት	6,070,000	30,450,000	24,380,000	401%	
	163.	የሆስፒታል ማስፋፍያ ግንባታ	6,070,000	284,500,000	278,430,000	45.9%	
የብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመፃሕፍት ኤጀንሲ	164.	የመዛግብት የክምችትና አገልግሎት መስጫ ህንጻ ግንባታ	202,480,000	301,590,000	99,110,000	48.9%	
የኢትዮጵያ ወጣቶች የስፖርት አካዳሚ	165.	የዉሃ ጉድጓድ ቁፋሮ	5,000,000	37900,000	32,900,000	658%	
ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሚዲካል ኮሌጅ	166.	የልብና ካንሰር ማዕከል	999,900,000	2,009,000,000	1,009,100,000	100.9%	
	167.	የእናቶችና ህጻናት ሆስፒታል ግንባታ	356,490,000	402,830,000	46,340,000	12.9%	
	168.	ወራሴ ተማሪዎች መኖርያ ህንፃ	50,760,000	125,000,000	74,240,000	146.3%	
	169.	የሀኪሞች ቤት ህንጻ ግንባታ	70,260,000	398,900,000	328,640,000	467.7%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
የቤተመንግስት አስተዳደር	170.	የብሔራዊ ዶርምቴሪ ግንባታ	17,280,000	35,110,000	17,830,000	103.2%	
	171.	የፕሬዚዳንት መኖሪያ፣ ቢሮና እንግዳ ማረፊያ ፕሮጀክት	14,3870,000	177,640,000	33,770,000	23.5%	
የሰላም ሚኒስቴር	172.	ለአርብቶ አደር ህብረተሰብ ልማት ፕሮጀክት ፌዴራል ማስተባበሪያ ጽ/ቤት	3,973,200,000	5,171,670,000	1,198,470,000	30.2%	
የገንዘብ ሚኒስቴር	173.	የህንፃ ዕድሳትና ጥገና	13,000,000	72,000,000	59,000,000	453.8%	
የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት	174.	በጨርቃጨርቅና ስፌት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ፕሮጀክት	64,790,000	370,560,000	305,770,000	472%	
	175.	በጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ቁርኝት ፕሮጀክት	23,830,000	176,070,000	152,240,000	638.9%	
	176.	የጨርቃጨርቅና ስፌት ፋብሪካዎች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት	22,570,000	79,360,000	56,790,000	251.6%	
የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት	177.	የቁርኝት ፕሮጀክት ምዕራፍ-11 (የኢንስቲትዩቱን አጠቃላይ ተቋማዊ አቅም በቁርኝት መርሃ-ግብር መገንባት)፤	80,820,000	148,020,000	67,200,000	83.1%	
ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ	178.	ፖሊ ሳይበራሪ	130,200,000	192,300,000	62,100,000	47.7%	
	179.	ቴክኒካዊ ኢንስቲትዩት ሎት-1 የተማሪዎች መማሪያ	89,720,000	126,300,000	36,580,000	40.7%	
	180.	የቢዝነስና ኢኮኖሚ ጽህፈት ቤት ቀሪ ሥራ	28,650,000	36,260,000	7,610,000	26.6%	
	181.	ህክምና ፋካሊቲ ሎት - 2፡- የተማሪ መኖሪያና የመምህራን መኖሪያ	498,310,000	579,300,000	80,990,000	16.3%	
	182.	የፖሊ ግቢ አጥርና የመግቢያ በር	18,440,000	41,580,000	23,140,000	125.5%	
	183.	ስፖርት አካዳሚ የማጠናቀቂያ ሥራ	190,220,000	245,640,000	55,420,000	29.1%	
	184.	ፖሊ - ፕዳ የጥገና ሥራ	10,040,000	14,800,000	4,760,000	47.4%	
	185.	ፖሊ የመማሪያና የላቦራቶሪ ህንፃ 1	66,780,000	77,250,000	10,470,000	15.7%	
	186.	ፖሊ የመማሪያና የላቦራቶሪ ህንፃ 2	68,000,000	88,200,000	20,200,000	29.7%	
	187.	የአውቶሞቲቭና ኢነርጅ ወርክሾ	30,970,000	37,430,000	6,460,000	20.9%	
	188.	ግበርና ፋኩልቲ ሎት 2ና4 የተማሪዎች መኖሪያ	74,300,000	114,100,000	39,800,000	53.6%	
	189.	የመምህራን የጋራ መኖሪያ ሎት - 1	44,020,000	167,150,000	123,130,000	279.7%	
	190.	የመምህራን የጋራ መኖሪያ ሎት - 2	76,980,000	109,640,000	32,660,000	42.4%	
	191.	ቴክኒካዊ ኢንስቲትዩት ሎት - 5	277,910,000	339,290,000	61,380,000	22%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
		ወርክሾ					
	192.	ህክምና ፋካሊ ቲ ሎት - 4:- መማሪያ ክፍል	228,080,000	275,630,000	47,550,000	20.8%	
	193.	ቴክኒካዊ ኢንስቲትዩት ሎት - 4:- መማሪያ ክፍል	115,430,000	140,860,000	25,430,000	22%	
	194.	በህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የተማሪዎች መመዝገቢያ ሎት 3	179,120,000	199,840,000	20,720,000	11.6%	
ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ	195.	ሎት-2 የሰራተኞች መዝናኛ	50,090,000	58,330,000	8,240,000	16.4%	
	196.	ሎት-4 የተማሪዎች መማሪያ ክፍል	34,490,000	40,100,000	5,610,000	16.3%	
	197.	ዳውን ፓይፕ ጥገና	500,000	700,000	200,000	40%	
	198.	የመማሪያ ጅምርዚያም	6,000,000	6,980,000	980,000	16.3%	
ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ	199.	ዶርሚተሪ. CYT 211	9,030,000	10,360,000	1,330,000	14.7%	
	200.	ዶርሚተሪT1/TV233	12,180,000	13,980,000	1,800,000	14.8%	
	201.	ዶርሚተሪ.T1/TV 230	9,070,000	10,410,000	1,340,000	14.7%	
	202.	ዶርሚተሪ.T1/TV 237	9,070,000	10,410,000	1,340,000	14.7%	
	203.	ወርክሾፕ	10,470,000	12,010,000	1,540,000	14.7%	
	204.	ተማሪዎች ሳውንድ	9,400,000	10,790,000	1,390,000	14.8%	
	205.	ጠቅላላ ስቶር ህንፃ	8,130,000	9,330,000	1,200,000	14.7%	
	206.	ሁለተኛ ምዕራፍ መሰረተ ልማት	81,140,000	93,110,000	11,970,000	14.7%	
	207.	ዶርሚተሪ-T1(TV)-227	5,230,000	6,010,000	780,000	14.9%	
	208.	ዶርሚተሪ-CYT1(TV)-207	8,510,000	9,770,000	1,260,000	14.8%	
	209.	ዶርሚተሪ-T1(TV)-226	5,230,000	6,000,000	770,000	14.7%	
	210.	ዶርሚተሪ-CYT -T1-208	8,490,000	9,740,000	1,250,000	14.7%	
	211.	ዶርሚተሪ-CYT -T1-203	8,530,000	9,790,000	1,260,000	14.8%	
	212.	ዶርሚተሪ-T1(TV)-228	5,270,000	6,050,000	780,000	14.8%	
	213.	ዶርሚተሪ-T1(TV)-220	5,210,000	5,980,000	770,000	14.8%	
	214.	ዶርሚተሪ-T1(TV)-221	5,210,000	5,980,000	770,000	14.8%	
	215.	ዶርሚተሪ-CYT-T1-205	8,530,000	9,790,000	1,260,000	14.8%	
	216.	ዶርሚተሪ-T1(TV)-224	5,260,000	6,040,000	780,000	14.8%	
	217.	ዶርሚተሪ LN-T2-353	450,000	520,000	70,000	15.5%	
	218.	ዶርሚተሪ LN-T2-351	450,000	520,000	70,000	15.5%	
	219.	ሳውንደር LN-T2-353	9,430,000	10,830,000	1,400,000	14.8%	
	220.	ሴሚናር M2(SE-M1-129)	6,920,000	7,940,000	1,020,000	14.7%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
	221.	ሴሚናር-M1-135	9,910,000	11,370,000	1,460,000	14.7%	
	222.	ሴሚናር-M1-128	6,890,000	7,910,000	1,020,000	14.8%	
	223.	ላቦራቶሪ LAB-T1-155	6,090,000	6,990,000	900,000	14.8%	
	224.	ላቦራቶሪ LAB-T1-154	5,980,000	6,860,000	880,000	14.7%	
	225.	ላቦራቶሪ LAB-T1-153	6,170,000	7,080,000	910,000	14.7%	
	226.	Laboratory LAB-CYT-150	12,980,000	14,890,000	1,910,000	14.7%	
	227.	የተማሪዎች ላውንጀክ-T1-117	940,000	1,080,000	140,000	14.9%	
	228.	የአስተዳደር ህንፃ-T2-113	13,740,000	15,770,000	2,030,000	14.8%	
	229.	የእሳት አደጋ መከላከያ ቤት-T1-301	10,110,000	11,600,000	1,490,000	14.7%	
	230.	የመምህራን ላውንጀ-T1-121	1,070,000	1,230,000	160,000	14.9%	
	231.	ዶርሚተሪ-T1-240	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	232.	ዶርሚተሪ-T1-241	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	233.	ዶርሚተሪ-T1-218	10,740,000	12,320,000	1,580,000	14.7%	
	234.	ዶርሚተሪ-T1-238	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	235.	ዶርሚተሪ-T1-239	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	236.	ዶርሚተሪ-T1-216	10,740,000	12,320,000	1,580,000	14.7%	
	237.	ዶርሚተሪ-T1-242	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	238.	ዶርሚተሪ-T1-245	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	239.	ዶርሚተሪ-T1-217	10,740,000	12,320,000	1,580,000	14.7%	
	240.	ዶርሚተሪ-T1-243	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	241.	ዶርሚተሪ-T1-244	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	242.	ዶርሚተሪ-T1-247	6,710,000	7,700,000	990,000	14.8%	
	243.	ዶርሚተሪ-T1-201	10,740,000	12,320,000	1,580,000	14.7%	
	244.	ዶርሚተሪ-T1-205	10,740,000	12,320,000	1,580,000	14.7%	
	245.	ሴሚናር-M1-140	6,910,000	7,930,000	1,020,000	14.8%	
	246.	ሴሚናር-M1-141	6,910,000	7,930,000	1,020,000	14.8%	
	247.	ሴሚናር-M2-126	5,910,000	6,780,000	870,000	14.7%	
	248.	ሴሚናር-M2-127	5,910,000	6,780,000	870,000	14.7%	
	249.	ሴሚናር-M2-136	5,910,000	6,780,000	870,000	14.7%	
	250.	ሴሚናር-M2-137	5,910,000	6,780,000	870,000	14.7%	
	251.	ሴሚናር-M2-138	5,910,000	6,780,000	870,000	14.7%	
	252.	ወርክደሾፕ-T1-160	2,550,000	2,920,000	370,000	14.5%	
	253.	ወርክደሾፕ-T1-161	2,550,000	2,920,000	370,000	14.5%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
	254.	ዶርሚተሪ-T1-248	7,410,000	9,150,000	1,740,000	23.5%	
	255.	ዶርሚተሪ-T1-250	7,410,000	9,150,000	1,740,000	23.5%	
	256.	ዶርሚተሪ-T1-252	7,410,000	9,150,000	1,740,000	23.5%	
	257.	ዶርሚተሪ-T1-219	12,250,000	15,120,000	2,870,000	23.4%	
	258.	ዶርሚተሪ-T1-246	7,410,000	9,150,000	1,740,000	23.5%	
	259.	ዶርሚተሪ-T1-249	7,410,000	9,150,000	1,740,000	23.5%	
	260.	ዶርሚተሪ-T1-251	7,410,000	9,150,000	1,740,000	23.5%	
	261.	ሴሚናር ህንፃ-M1-149	7,930,000	9,790,000	1,860,000	23.5%	
	262.	ሴሚናር ህንፃ-M1-150	7,930,000	9,790,000	1,860,000	23.5%	
	263.	ሴሚናር ህንፃ-M2-151	7,930,000	9,790,000	1,860,000	23.5%	
	264.	ሴሚናር ህንፃ-M1-146	7,930,000	9,790,000	1,860,000	23.5%	
	265.	ሴሚናር ህንፃ-M1-147	7,930,000	9,790,000	1,860,000	23.5%	
	266.	ሴሚናር ህንፃ-M1-148	7,930,000	9,790,000	1,860,000	23.5%	
	267.	ሴሚናር ህንፃ-M2-138	6,730,000	8,310,000	1,580,000	23.5%	
	268.	ሴሚናር ህንፃ-M2-140	6,730,000	8,310,000	1,580,000	23.5%	
	269.	ሴሚናር ህንፃ-M2-141	6,730,000	8,310,000	1,580,000	23.5%	
	270.	ማዕከላዊ ላይብረሪ	17,100,000	21,120,000	4,020,000	23.5%	
	271.	ላብራቶሪ-T1-157	7,530,000	9,300,000	1,770,000	23.5%	
	272.	ላብራቶሪ-T1-158	7,530,000	9,300,000	1,770,000	23.5%	
	273.	ላብራቶሪ-CYT-152	17,250,000	21,300,000	4,050,000	23.5%	
	274.	ላይብረሪ LI-T1-124	14,150,000	17,480,000	3,330,000	23.5%	
	275.	ላይብረሪ LI-T1-125	14,150,000	17,480,000	3,330,000	23.5%	
	276.	መመገቢያ አዳራሽ -T2-17	4,500,000	5,550,000	1,050,000	23.3%	
	277.	አዲተሪየም ህንፃ	11,690,000	14,440,000	2,750,000	23.5%	
	278.	መመገቢያ አዳራሽ	4,500,000	5,550,000	1,050,000	23.3%	
	279.	መመገቢያ አዳራሽ	4,500,000	13,490,000	8,990,000	199.7%	
	280.	ኪችን	7,260,000	8,970,000	1,710,000	23.6%	
	281.	ዶርሚተሪ-T1-154	30,340,000	37,470,000	7,130,000	23.5%	
	282.	ዶርሚተሪ-T1-162	30,340,000	37,470,000	7,130,000	23.5%	
	283.	መማሪያ ህንፃ-D1-113	25,360,000	31,320,000	5,960,000	23.5%	
	284.	መማሪያ ህንፃ-D1-112	25,360,000	31,320,000	5,960,000	23.5%	
	285.	ላብራቶሪ-T1-111	36,730,000	45,360,000	8,630,000	23.5%	
	286.	ላይብረሪ-T1-124	32,940,000	40,680,000	7,740,000	23.5%	

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	ጠቅላላ ወጪ		ልዩነት		ምርመራ
			በመጀመሪያ	በተከለሰው	በብር	(%)	
	287.	መገቢያ አዳራሽ-T1-136	19,340,000	23,880,000	4,540,000	23.5%	
	288.	የትምህርት ክፍል ህንፃ-T2-129	10,160,000	12,550,000	2,390,000	23.5%	
	289.	የአስተዳደር ቢሮ ህንፃ-T2-101	9,700,000	11,980,000	2,280,000	23.5%	
	290.	አዲስ መሰረተ ልማት	165,580,000	204,500,000	38,920,000	23.5%	
		ድምር	44,028,370,000	88,301,110,000	44,272,740,000		



አባሪ 2

ፕሮጀክቶች አዋጪ ጥናት ሳይደረግባቸው በመጀመራቸው ወጪ ከወጣባቸው በኋላ የሚቋረጡ መኖራቸው፤

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ለፕሮጀክቱ የተመደበ በጀት	ለፕሮጀክቱ ስራ ላይ የዋለ በጀት	ፕሮጀክቱ አሁን ያለበት ሁኔታ
1.	በቤተመንግስት አስተዳደር የምኒልክ ቤተ መንግስት ጎብኚዎች ማዕከል	11,590,000.00	8,430,000.00	የተቋረጠ
2.	በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሴቶች ማደሪያ	----	3,040,000.00	>>
3.	በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሰራተኞች መኖሪያ ቤት	10,460,000.00	3,000,000.00	>>
4.	በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን በአሰሳ ኤርፖርት የታወር ግንባታ	19,340,000.00	12,650,000.00	>>
5.	በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አካባቢ ሳይንስ ፋካሊቲ ሎት -6:- መኖሪያ ያልሆኑ ህንፃዎች	157,730,000.00	113,760,000.00	>>
6.	በጅማ ዩኒቨርሲቲ ኪቶ ፉርዲሣ ግብርና ልማት ኢንተርፕራይዝ ማስፋፊያ	8,670,000.00	1,730,000.00	>>
7.	በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህንፃ ጥገና	11,360,000.00	5,090,000.00	>>
8.	በወሎ ዩኒቨርሲቲ የወለል ማጠናቀቂያ እና የአካፋይ ስራ	2,620,000.00	440,000.00	>>
9.	በወሎ ዩኒቨርሲቲ የወንድ ተማሪዎች መጸዳጃ ቤትና ሻወር	2,700,000.00	2,770,000.00	>>
10.	አክሱም ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ህንፃ (ሎት 24)	85,830,000.00	22,600,000.00	
11.	አክሱም ዩኒቨርሲቲ ዋና መጋዘን፣ የወተት ላም መኖሪያ ህንፃ እና የተማሪዎች የህግ ማሰልጠኛ ማእከል (ሎት 35)	10,420,000.00	4,770,000.00	>>
12.	አክሱም ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ሂሳብ ማእከል (STEM Center) (ሎት 36)	5,060,000.00	2,180,000.00	>>
13.	አክሱም ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ፣ ኩሽና እና መጋዘን (ሎት 60)	16,210,000.00	21,770,000.00	>>
14.	በመቱ ዩኒቨርሲቲ የኪችን ግንባታ	9,610,000.00	5,270,000.00	>>
15.	በመቱ ዩኒቨርሲቲ መመገቢያ አዳራሽ ግንባታ	7,960,000.00	4,290,000.00	>>
16.	በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የፍላጎት ቆሻሻ ማከማቻ ግንባታ	138,644,219.50	34,781,379.10	>>
ድምር			246,571,379.10	

አባሪ 3: በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች

ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት ተጨማሪ ጊዜ የወሰዱ፤

- በወሎ ዩኒቨርሲቲ 9 ፕሮጀክቶች
- በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ሃዋሳ ካምፕ ግንባታ፤
- የኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣን ዋና መንግሥት ማሻሻያ ደጀን ፈለገብርሀን፣ባህርዳር - ዘማ ወንዝ ድልድይ፣በልታ - አቶሎ፣የስኳር ፕሮጀክት 6- አሞ/የአሞ ድልድይን ጨምሮ፤
- በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በዋናው እና ዓዲሃቂ ግቢ የተማሪዎች መዝናኛ ስፖረት ሜዳ ፤ በዓይደር ግቢ የጋራ መኖርያ ህንፃ ግንባታ፣የግብርና ኮሌጅ ላብራቶሪ ህንፃ ግንባታ፣የማስተማሪያ እና ሪፈራል ሆስፒታል ማስፋፊያ፣የተማሪዎች ሲቪክ ማዕከል፣የስፖርት ማዘዉተርያ፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የመሰብሰቢያ አዳራሽና የዲዛይን ስቱዲዮ፣የእንሰት ፓርክና የደጋ ፍራፍሬ ምርምር ማዕከል፣የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ማደሪያ፣የውሃ ማዕከልና የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ፣የላቮራቶሪ፣ የመማሪያ ክፍል፣ የአጥር እና የላውንደሪ ግንባታዎች
- ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሎት 16 - /የእንሰሳት ህክምና ሆስፒታል፣ሎት-B እስቶር
- አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዲዛይንና ተያያዥ ምክር አገልግሎት፤
- ዲላ ዩኒቨርሲቲ የኮንዶሚኒየም ማሻሻያ እና ማጠናቀቂያ ግንባታ፣ሪፈራልና የማስተማሪያ ሆስፒታል ግንባታ፤
- ወለጋ ዩኒቨርሲቲ የጊምቢ ካምፓስ የሠራተኞች መኖርያ ግንባታ፤
- አክሱም ዩኒቨርሲቲ ሁለ ገብ የመሰብሰቢያ አዳራሽ (ሎት 23)፣ ሬጅስትራር ቢሮና የተማሪዎች ላውንጅ (ሎት 30B)፣ ተማሪዎች መኝታ ህንፃ፣ ሬጅስትራር ቢሮና መጋዘን፣የተማሪዎች መኝታ ህንፃ፣ ኩሽና እና የዲኤስቲቪ አዳራሽ (ሎት 34)፣ ዋና መጋዘን፣ የወተት ላም መኖሪያ ህንፃ እና የተማሪዎች የህግ ማሰልጠኛ ማእከል (ሎት 35)፣ የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ሂሳብ ማእከል (STEM Center) (ሎት 36)፣ ተማሪዎች መኝታ እና መማርያ ህንፃ (ሎት 37 እና 38)፣ መጋዘንና አርኪኤሎጂ ህንፃ (ሎት 42)፤
- መቱ ዩኒቨርሲቲ 27 ፕሮጀክቶች
- ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክስታይል ኢንስቲትዩት ሎት-1 የተማሪዎች መማሪያ፣በህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የተማሪዎች መመገቢያ ሎት 3፣ሎት-2 የሰራተኞች መዝናኛ፤

ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት ተጨማሪ ጊዜ የወሰዱ፤

- በግብርና ሚኒስቴር ለሁመራ የእንሰሳት ኳራንታይን ጣቢያ ግንባታ፣ለመተማ የእንሰሳት ኳራንታይን ጣቢያ ግንባታ፣የሞዴል 2ኛ ደረጃ ቁም እንሰሳት ገበያ ማዕከል ግንባታ፤

የአዋሽ-7 ሞዴል 2ኛ ደረጃ የቁም እንሰሳት ግብይት ማዕከላት ግንባታ፣ ኢቲዮ-ሶማሌ /ቀብረ አህመድ/ የእንሰሳት ኳራንታይን ጣቢያ ግንባታ፣

- የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር የርብ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት፣ ሺኒሌ የጉድጓድ ቁፋሮ ሥራ/የፊዚዚካል ጥናት፣ቦረና ዞን የጉድጓድ ቁፋሮ ሥራ/የፊዚዚካል ጥናት፣
- በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥቁር አንበሳ ኤችአይኬ ክንፍ (HIK Wing) ግንባታና ደረጃ ማሳደግ፣የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ የቤተ-መጻህፍትና የቢሮ አገልግሎት ህንጻ (ኮምፕሌክስ)፣የጥርስ ህክምና ማዕከል ማሻሻያ (Renovation) ስራ፣የጥቁር አንበሳ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ህንጻ ፣በዋናዉ ግቢ የወንዶችና የሴቶች መኝታ ቤት ህንጻ፣የንግድ ስራ ት/ቤት ህንጻ ግንባታ፣
- በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለፕላንት ማሽነሪ እና መሳሪያዎች ግዥ፣
- በወሎ ዩኒቨርሲቲ 17 ፕሮጀክቶች
- አምቦ ዩኒቨርሲቲ የፍላሽ ቆሻሻ ማጣሪያ፣አምቦ ጉደር ዩኒቨርሲቲ ማስፋፊያ፣አስተዳደር ህንፃ፣መመገቢያ ላይብረሪና ቢሮ፣የተማሪዎች መኝታ፣የመምህራን መኖሪያ፣
- በየኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት የጂንካ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ
- በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን 31 ፕሮጀክቶች ፣
- የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና መንገዶች ማሻሻያ ሰምቦ - ሾላ ገበያ ፣መቀነጆ - አይራ፣ አይራ - ጫንካ፣ ጫንካ - ደምቢዶሎ፣ ማዞሪያ -ሀደሮ፣ ሀደሮ - ዱርጊ፣ ክብረመንግስት - ሻኪሶ፣በደሌ - መቱ ሎት 2፣አዘዞ ጎርጎራ፣ ፓዊ መገንጠያ ፈንድቃ አይማ፣ ዛጎራ - ጋሳይ፣ ለቡ - አቃቂ - አይቲ ፓርክ፣ ተከዜ ወንዝ ድልድይ - አቢአዲ፣ አቢአዲ - ሃውዜን - ፍሬወይኒ፣ ሳንጃ ቀራቀር፣ ደባርቅ - ቡሃይት፣ቧሂት - ድልይብዛ፣ አርባምንጭ - በልታ፣ አቶሎ - ሳውላ፣ ሳውላ - ሳስካ፣ያሎ - ነሂሌ፣ ሎት 1 እና 2፣ ጠገዴ መገንጠያ - ከተማ ንጉስ፣ ጮሌ ማኛ፣ ጃራጌዶ - ደብረ ታቦር፣ ዳንሻ - አብድራፊ - ማይካድራ፣ ቱርሚ - አሞራቴ - ናምራፑዝ፣ ስኳር ፋብሪካ 2- 1 - ሃና፣ ቢጠና - ሶዶ ፣
- በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባለ አራት ፎቅ የተማሪዎች መማርያ ህንፃ እና አደራሽ (LH) ህንፃ ግንባታ፣ባለ አራት ፍቅ የሰራተኛ ቢሮ ህንፃ ግንባታ፣ የውሃ መስመር ዝርጋታ ስራ
- በጅማ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያ እና ሪፈራል ሆስፒታል፣ ተጨማሪ ማስፋፋያ ተቋማት ግንባታ /Office 1-3፣ የመማሪያ፣ የምርምርና ሲቭክ አዳራሽ፣ የኪቶ ፉርዲሣ ወርክሾፕ እና ላብራቶሪ፣የመኖርያ ቤቶች ማሻሻያ፣ ማጠናቀቂያና ሳይት ወርክ ሎት ሁለት፣ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ፣ ውስጥ ለውስጥ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ፣ ኪቶ ፉርዲሳና ዋናው ጊቢ ፓምፕና ውሃ መስመር ዝርጋታ፣ የሆስፒታል ቆሻሻ ማቃጠያ፣
- አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ተማሪዎች ማደሪያ፣ሎት - 19 ፕብሊክ ሄልዝ ግንባታ

- አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የፕሮጀክት ኮንትራት አስተዳደርና ግንባታ ቁጥጥር ምክር አገልግሎት
- ዲላ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነርንግና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ማስተማሪያ ህንፃ G+4
- አክሱም ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ህንፃ (ሎት 24)፣ የተማሪዎች መኝታ ህንፃ (ሎት 30A)፣ ረጅስትራር ቢሮና የተማሪዎች ላውንጅ (ሎት 32)
- አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማእከላዊ ስቶርና፣
- መቱ ዩኒቨርሲቲ 25 ፕሮጀክቶች
- ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ 56ፕሮጀክቶች
- የቤተመንግስት አስተዳደር ቢሮ
- ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምና ፋካሊቲ ሎት - 1፡- የተማሪ መኖሪያ፣የቢዝነስና ኢኮኖሚ ጽህፈት ቤት ቀሪ ሥራ፣ፖሊ - ፔዳ የጥገና ሥራ፣ሪፈራል ሆስፒታል፣ ፖሊ የመማሪያና የላቦራቶሪ ህንፃ 1፣ የምድረ ግቢ ሥራ (Site Work) (ይባብና ግብርና)፣ ቴክስታይል ኢንስቲትዩት ሎት - 4፡- መማሪያ ክፍል፣

ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት ተጨማሪ ጊዜ የወሰዱ፤

- በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ሳይንስና የህግ ት/ቤት የቤተ-መጻህፍት ህንጻ፣
- መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሁለት ብሎክ የኮምፒውተር ሴንተር ህንፃ ግንባታ፣
- አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የላቦራቶሪ ግንባታ፣ የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣
- ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሎት 14 - /የመምህራን መኖሪያ፣ ጂምናዚየም፣ሎት 15 - /የመምህራን መኖሪያ፣ መምህራን ቢሮ፣ ላይብራሪ፣ የግቢ አጥር፣ሎት 17- የተማሪዎች የባህል እና የመዝናኛ ኮምፕሌክስ ህንፃ፣ ጠዳ ግቢ-2 /እርሻ ኮሌጅ/ ሁለት ዶርሚቶሪ፣ አንድ መማሪያ ክፍል፣
- አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዲሃይን ምክር አገልግሎት
- አክሱም ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መማሪያና ማደርያ ህንፃዎች (ሎት 20)፣ የተማሪዎች ማደርያ ህንፃ (ሎት 21)፣ የተማሪዎች መማርያና ማደርያ ህንፃዎችና የተማሪዎች መዝናኛ (ሎት 22)፣
- መቱ ዩኒቨርሲቲ 14 ፕሮጀክቶች
- ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ 23 ፕሮጀክቶች

ከ5 ዓመት በላይ ተጨማሪ ጊዜ የወሰዱ

- በውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር፡- ጨፋ/ቆቦ የጉጓድ ቁፋሮ ሥራ
- በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ት/ቤት የቤተ-መጻህፍት ህንጻ
- አምቦ ዩኒቨርሲቲ የመሠረተ ልማት ግንባታ
- አርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ፣ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ፣ የዋናው ግቢ ማስፋፊያ፣ የተማሪዎች ማደሪያ፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ግንባታዎች

- ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ 23 ፕሮጀክቶች
- ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አካባቢ ሳይንስ ፋካሊቲ ሎት -6:- መኖሪያ ያልሆኑ ህንፃዎች

የዘገዩ ፕሮጀክቶች ማጠቃለያ

ተ.ቁ	ፕሮጀክቶች የዘገዩበት ጊዜ በዓመት	የዘገዩ ፕሮጀክቶች ብዛት በቁጥር	ምርመራ
1	ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት	75	
2	ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት	208	
3	ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት	54	
4	ከ5 ዓመት በላይ	32	
ጅምር		369	

አባሪ 4: ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ የተፈፀመባቸው ፕሮጀክቶች

አባሪ 4.1: ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ ተፈፅሞባቸው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስም	በጀት			ስራ ላይ የዋለ በፕሮጀክት
		የተፈቀደ የገንዘብ መጠን	ስራ ስራ ላይ የዋለ የገንዘብ መጠን	ልዩነት(በብልጫ የተከፈለ)	
1.	የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር አርጆ ዴዴሳ PHASE 2A ጥናትና ዲዛይን	35,090,000.00	40,320,000	5,230,000	114.9
2.	የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር የአንገር መስኖ ዝርዝር ጥናት ዲዛይን	17,480,000.00	863,360,000.00	845,880,000.00	4939.13
3.	አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የጥርስ ህክምና ማዕከል ማሻሻያ (Renovation) ስራ	5,790,000.00	6,780,000.00	990,000.00	117.1
4.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የማህበረሰብ መሰብሰቢያ አዳራሽ	1,860,000.00	58,450,000.00	56,590,000.00	3142.5
5.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የተማሪዎች መዝናኛ ማዕከል	980,000.00	373,0000.00	275,0000.00	380.6
6.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የጥገና ማዕከል	1,430,000.00	2,130,000.00	700,000.00	149
7.	አገናኝ መንገድ ማሻሻያ መቀነጅ - አይራ	518,000,000.00	632,000,000.00	114,000,000.00	122
8.	አገናኝ መንገድ ማሻሻያ አይራ - ጫንካ	648,000,000.00	747,000,000.00	99,000,000.00	115.3
9.	አገናኝ መንገድ ግንባታ ተከክ ወንዝ ድልድይ - አቢአዲ	2,146,000,000.00	2,278,000,000.0	132,000,000.00	106.2
10.	አገናኝ መንገድ ግንባታ አርባምንጭ - በልታ	565,000,000.00	778,000,000.00	213,000,000.00	137.7
11.	አገናኝ መንገድ ግንባታ ያሎ - ነሂሌ፣ ሎት 1	567,000,000.00	597,000,000.00	30,000,000.00	105.3
12.	አገናኝ መንገድ ግንባታ ያሎ - ነሂሌ፣ ሎት 2	315,000,000.00	323,000,000.00	8,000,000.00	10.5
13.	አገናኝ መንገድ ግንባታ ስኳር ፋብሪካ 2- 1 - ሃና	651,000,000.00	670,000,000.00	19,000,000.00	102.9
14.	ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሎት 14 - /የመምህራን መኖሪያ፣ ጂምናዚየም	183,300,000.00	186,210,000.00	2,910,000.00	101.6

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስም	በጀት			ስራ ላይ የዋለ በፐርሰንት
		የተፈቀደ የገንዘብ መጠን	ስራ ስራ ላይ የዋለ የገንዘብ መጠን	ልዩነት (በብልጫ የተከፈለ)	
15.	አክሱም ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ፣ ኩሽና እና መጋዘን (ሎት 60)	16,210,000.00	21,770,000.00	5,560,000.00	134.3
16.	መቱ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ብዛት 8	9,280,000.00	9,450,000.00	170,000.00	101.8
17.	መቱ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ መዝናኛ ባዛት 1	1,440,000.00	1,750,000.00	310,000.00	121.5
18.	መቱ ዩኒቨርሲቲ 1 ኮሚሽኖር/የገቢያ ማዕከል	3,720,000.00	3,850,000.00	130,000.00	103.5
19.	መቱ ዩኒቨርሲቲ 1 የእሳት ማጥፊያ-T1-302	850,000.00	870,000.00	20,000.00	123.1
20.	መቱ ዩኒቨርሲቲ ካኖፒ	2100,000.00	4,990,000.00	2,890,000.00	237.6
21.	መቱ ዩኒቨርሲቲ መመገቢያ አዳራሽ	19,820,000.00	21,270,000.00	1,450,000.00	107.3
22.	በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የመምህራን መዛናኛ ጎጆ ቤት ስራ 02	260,000.00	320,000.00	60,000.00	123.1
23.	በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የዶሮ እርባታ ቀሪ ስራ	1,390,000.00	1,530,000.00	140,000.00	110
24.	በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ሴንትራል ላይብሬሪ ቀሪ ስራ	6,830,000.00	7,180,000.00	350,000.00	105.12
25.	በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምድብ 1B & 2A የተማሪዎች ማደሪያ የቀለም እና ግንብ ስራ	1,170,000.00	1,210,000.00	40,000.00	103.42
26.	በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ስራዎች ምድብ 02 ስራ	710,000.00	780,000.00	70,000.00	110
	ድምር	5,719,710,000.00	7,260,950,000	1,541,240,000	

አባሪ 4.2፡ ከተመደበላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ ተፈፅሞባቸው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	በጀት			ስራ ላይ የዋለ በፐርሰንት
		የተፈቀደ የገንዘብ መጠን	ስራ ላይ የዋለ የገንዘብ መጠን	ልዩነት (በብልጫ የተከፈለ) በብር	
1.	ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ስር ኮተቤ አጥርና አስፋልት	4,540,000.00	19,760,000.00	15,220,000.00	435.2
2.	መለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ስር ለመኖሪያ ያልሆኑ ሕንፃዎች	980,000.00	2540,000.00	1,560,000.00	259.2
3.	የግብርና ሚኒስቴር ስር ለሁመራ የእንስሳት	28,000,000.00	39,870,000.00	11,870,000.00	142.4

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	በጀት			ስራ ላይ የዋለ በፕሮጀክት
		የተፈቀደ የገንዘብ መጠን	ስራ ላይ የዋለ የገንዘብ መጠን	ልዩነት (በብልጫ የተከፈለ) በብር	
	ኳራንታይን ጣቢያ ግንባታ				
4.	የግብርና ሚኒስቴር ስር መተማ የእንስሳት ኳራንታይን ጣቢያ ግንባታ	21,000,000.00	26,970,000.00	5,970,000.00	140
5.	የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር የወይጦ ግድብ ዝርዝር ጥናት ዲዛይን ፕሮጀክት	45,390,000.00	861,460,000.00	816,070,000.00	1897.9
6.	የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር ሀገራዊ የመጠጥ ውኃ መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት	35,300,000.00	59,510,000.00	24,210,000.00	168.6
7.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የወንድ ተማሪዎች መጻጻጃ ቤትና ሻወር	2,700,000.00	2,770,000.00	70,000.00	102.6
8.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር ኩሽና እጅ መታጠቢያ ሽንት ቤት እና ሴፕቲክ ታንክ	4,690,000.00	7,650,000.00	2,960,000.00	163.1
9.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የተማሪዎች ዶርሚታሪ ህንጻ-1	22,610,000.00	22,810,000.00	200,000.00	100.9
10.	ወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የተማሪዎች ዶርሚታሪ ህንጻ-2	23,220,000.00	23,440,000.00	220,000.00	101
11.	የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር የፌዴራል ፈጥኖ ደራሽ አባሎች መኖሪያ የእንግዳ ማረፊያ	16,200,000.00	17,380,000.00	1,180,000.00	107.3
12.	የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር የፌዴራል ፈጥኖ ደራሽ አባሎች መኖሪያየአጥር ስራ፣ ሴፕቲክ ታንክ፣ ማፈራረስ፣ የወንዶች ማደሪያ፣ የልብስ ንፅህና መስጫ	5,010,000.00	51,120,000.00	46,110,000.00	1020.4
13.	የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር የፌዴራል ፈጥኖ ደራሽ አባሎች መኖሪያ የሴቶች ማደሪያ፣ የልብስ ንፅህና መስጫ፣ ጂምናዚየም	1,260,000.00	12,380,000.00	11,120,000.00	982.5
14.	የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር የፌዴራል ፈጥኖ ደራሽ አባሎች መኖሪያ መመገቢያ አዳራሽ	560,000.00	5,800,000.00	5,240,000.00	1035.7
15.	የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር የፌዴራል ፈጥኖ ደራሽ አባሎች መኖሪያ ጂምናዚየም	4,380,000.00	28,820,000.00	24,440,000	657.5
16.	የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር የሳይንስና	3,600,000.00	47,200,000.00	43,600,000.00	1311

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	በጀት			ስራ ላይ የዋለ በፕሮጀክት
		የተፈቀደ የገንዘብ መጠን	ስራ ላይ የዋለ የገንዘብ መጠን	ልዩነት (በብልጫ የተከፈለ) በብር	
	ቴክኖሎጂ ኮምፕሌክስ ግንባታ				
17.	ዋና መንገዶችን ማሻሻል ደጀን ፈለገብርሀን	576,000,000.00	705,000,000.00	129,000,000.00	122.4
18.	አገናኝ መንገድ ማሻሻያ ወሪክ ሪድጄ አድዋ	583,000,000.00	597,000,000.00	14,000,000.00	102.4
19.	አገናኝ መንገድ ግንባታ ደባርቅ - ቧሂት	666,000,000.00	736,000,000.00	70,000,000.00	110.5
20.	አገናኝ መንገድ ግንባታ ላስካ - ሳላይሽ	692,000,000.00	798,000,000.00	106,000,000.00	115.3
21.	የመንገዶች ከባድ ጥገና አለምገና - ቡታጀራ	103,000,000.00	127,000,000.00	24,000,000.00	123.3
22.	አርሲ ዩኒቨርሲቲ የመሰረተ ልማት ግንባታ	96,750,000.00	128,950,000.00	32,200,000.00	133.3
23.	አክሱም ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መኝታ ህንፃ፣ ኩሽና እና የዲኤስቲቪ አዳራሽ (ሎት 34)	35,840,000.00	39,440,000.00	3,600,000.00	110.0
24.	አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመምህራን መኖሪያ ህንፃ	45,630,000.00	130,850,000.00	85,220,000	286.8
25.	አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመምህራን መኖሪያ ህንፃ ብሎክ 164፣ 061፣ 188፣ 180 እና 208	13,840,000.00	124,170,000.00	110,330,000.00	897.2
26.	በኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቪድ የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቪድ አቅም ግንባታ	80,430,000.00	92,280,000.00	11,850,000.00	114.7
27.	በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምድብ 2A የተማሪዎች ማደሪያ ቀሪ ስራ	6,690,000.00	8,120,000.00	1,430,000.00	121.4
28.	ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ /ካፍቴሪያ	36,280,000.00	36,610,000.00	330,000.00	100.9
	ጅምር	3,154,900,000.00	4,752,900,000.00	1,598,000,000.00	



አባሪ 5: በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት ያልተጠናቀቁ እና ሊጠናቀቁ የማይችሉ ፕሮጀክቶች (የፊዚካል አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ የሆነ)

5.1 በፌዴራል የመንግስት መ/ቤቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት ያልተጠናቀቁ እና ሊጠናቀቁ የማይችሉ ፕሮጀክቶች (የፊዚካል አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ የሆነ)

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	በ2010 መጨረሻ ያለው የፊዚካል አፈፃፀም %
በግብርና ሚኒስቴር	1.	የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ	7/1/10እ.ኤ.አ	1/1/11 እ.ኤ.አ	100	26.33%
በውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር	2.	የፀሐይ ኃይል የሚሠራ የውሃ አቅርቦት ፕሮጀክት	ነሐሴ 2001	ሰኔ 2010	100	39.76%
	3.	የጉድጓድ ቁፋሮ ሥራ	ጥቅምት 2005	ግንቦት 2009	በቁጥር-33	11(33.3%)
የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን	4.	በሀዋሳ ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	ሰኔ 2007	ነሐሴ 2010	100	51
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን	5.	የሴቶች ማደሪያ	20/10/2007	20/11/2008	100	42.42
	6.	የሰራተኞች መኖሪያ ቤት	15/02/2007	26/08/2008	100	45.61
	7.	የዕንግዳ ማረፊያ	12/2010 እ.ኤ.አ	07/2017 እ.ኤ.አ	100	17.75
ብሔራዊ የቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ኢንስቲትዩት	8.	የአርባ ምንጭ ቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ማህከል ቢሮ ህንጻ ግንባታ	ግንቦት 2009	ህዳር /2011	100	30
የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር	9.	የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ	24/06/2009	23/06/2011	100	22.02
	10.	የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንድ የቢሮ እና አንድ የዲፕሎማቲክ ማሰልጠኛ	7/02/2005	7/05/2005	100	13
የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን	11.	መቂ - ዝዋይ	ግንቦት/2008	መስከረም /2011	37 ኪ.ሜ	11 ኪ.ሜ (30%)
	12.	ሀዋሳ - ጩኮ	ጥር/2009	ጥር/2011	66 ኪ.ሜ	32 »(48%)
	13.	ጩኮ - ይርጋጨፌ	ሚያዝያ 2009	የካቲት/2011	60 »	12 » (20%)
	14.	አምቦ - ወሊሶ	የካቲት /2007	ሐምሌ/2010	64 »	31 » (48%)

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	በ2010 መጨረሻ ያለው የፊዚካል አፈፃፀም %
	15.	ጅንካ - መንድር	የካቲት /2008	ህዳር /2011	49.56 »	18 » (30%)
	16.	የደብረ ማርቆስ ከተማ ተለዋጭ መንገድ ፕሮጀክት	የካቲት/2009	ታህሳስ/2011	4.89 »	1 » (20%)
	17.	ተርጫ - ጭዳ	መጋቢት /2009	መስከ /2011	58 »	3 » (5%)
	18.	ሳውላ - ሎት 2	ግንቦት /2009	ህዳር/2011	29.77 »	3 » (10%)
	19.	ዱለቻ - አዋሽ አርባ	መስከረም /2009	መጋቢት /2011	53.13 »	13 ».
	20.	አሰሳ - ዳለቲ - ባሩዳ ፣ ኪሜ 36+000	የካቲት 2009	የካቲት /2010	36 »	8 »
	21.	ገለምሶ - መቻራ - ሚጨታ	ህዳር /2007	ህዳር /2011	45.90 »	23 »
	22.	ሶዶ - ተርጫ ሎት 2	ግንቦት /2007	ህዳር 2011	83.40 »	45 »
	23.	አቦቦ - ሜጢ ኮን.2 ኪ.ሜ 76 - ሜጢ - ከቢቶ ማዞሪያ	መጋቢት 2001	ሚያዚያ 2011	82 »	2 »
	24.	መቂ - ሻሸመኔ - አዋሳ	ግንቦት 2008	ህዳር 2011	146 »	2 »
የቤተመንግስት አስተዳደር	25.	የባህርዳር ቤተመንግሥት	06/24/2016	12/24/2018	100	41%
	26.	የብሔራዊ ዶርምቴሪ ግንባታ	10/27/2017	07/24/2017	100	37%
	27.	የድሬዳዋ በ/መ እድሳት	06/24/2017	10/16/2018	100	26%
የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ	28.	የኢትዮጵያ ሰፊ ክልል የጂኦኬሚካል ካርታ ሥራ ፕሮጀክት	ሐምሌ/2009	ሐምሌ/2009	100	21.58%

5.2 በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት ያልተጠናቀቁ እና ሊጠናቀቁ የማይችሉ ፕሮጀክቶች (የፊዚካል አፈፃፀማቸው ዝቅተኛ የሆነ)


የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	እስከ 2010 መጨረሻ ያለው የፊዚካል አፈፃፀም %
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ	1.	የጥቁር አንበሳ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ህንጻ	ሚያዝያ 2007 (2015 እ.ኤ.አ)	ታህሳስ 2010 (2017 እ.ኤ.አ)	100	50
	2.	የዋናው ግቢ የተማሪዎች ማደሪያ፣ ክሊኒክና ምግብ ቤት ህንፃዎች ጥገና ስራ	16/04/2010 (12/25/2017 እ.ኤ.አ)	15/04/2011 (12/24/2018 እ.ኤ.አ)	100	38
	3.	የዋናው ግቢ ህግ ት/ቤት ህንጻ እድሳት ስራ	ግንቦት 23, 2010 (5/31/2018 እ.ኤ.አ)	ነሐሴ 24 2010 (8/30/2018 እ.ኤ.አ)	100	35
	4.	በዋናው ግቢ ኮምፕሌክስ የሆነ መማሪያ ክፍል/ ፎረም ህንፃ	መስከረም 08/2016 እ. ኤ.አ.	የካቲት 02/2019 እ. ኤ.አ.	100	44.3
	5.	ስነ ምድር እና ህዋ ሳይንስ ጥናት ተቋም ግንባታ	ሰኔ 2009	ጥቅምት 2011	100	7
	6.	ባለስምንት ፎቅ የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (AAIT) የቢሮና ላቦራቶሪ ህንጻ ግንባታ	ታህሳስ 2009	ታህሳስ 2011	100	5
	7.	የጋዜጠኝነትና ኮሞኒኬሽን ት/ቤት ህንጻ ግንባታ	ሰኔ 2009	ታህሳስ 2012	100	5
	8.	ለስፖርት ሳይንስ የጂምንዝየም ህንጻ ግንባታ	ሰኔ 2009	ህዳር 2012	100	1
ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ	9.	የስታፍ መኖሪያ ህንፃ	2016 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	39
	10.	የአሳተፊደር ህንፃ ግንባታ	2016 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	5
	11.	የቤተ መፅሐፍት ግንባታ	2016 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	28
	12.	የስታፍ ላውንጅ ህንፃ ግንባታ	2016 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	25
	13.	የአጥር ግቢ ፕላንና ሳይት ስራዎች	2016 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	26
	14.	የተማሪዎች መኝታ ህንፃ ግንባታ 1	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	18
	15.	የተማሪዎች መኝታ ህንፃ ግንባታ 1	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	30
	16.	የተማሪዎች ክችን ህንፃ ግንባታ	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	20
	17.	የአጥር ስራ	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	30

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	እስከ 2010 መጨረሻ ያለው የፈዛካል አፈፃፀም %
	18.	የጥበቃ ማማ ግንባታ	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	10
	19.	የሪፈራል ሆስፒታል ነባር ህንጣች እዲሳት	መስከረም 2010	መስከረም 2012	100	3
	20.	ኅልገብ አዳራሽ ህንፃ የተማሪዎች መኝታ ህንፃ ግንባታ፣ የመማሪያ ክፍል ህንፃ፣ የተማሪዎች መዝናኛ ህንፃ፣ የአጥር ስራ፣ የጥበቃ ማማ ስራ(አዋዳ)	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	8
	21.	የቢሮ ህንፃ ግንባታ	2017 እ.ኤ.አ	2018 እ.ኤ.አ	100	18
	22.	ለፕላንት ማሸነፊና መሳሪያዎች ግዥ	መጋቢት 2006	መጋቢት 2009	100	7
ወሎ ዩኒቨርሲቲ	23.	የወንድ ተማሪዎች መጽዳጃ ቤትና ሻወር	9/5/2009	9/11/2009	100	40
	24.	የኮንዶሚኒየም ጥገና፣ ግቢ ማሳመር፣ ሴፕቲክ ታንክ፣ የውሃ መፈሰሻ እና ክሊኒክ ማጠናቀቂያ	12/12/2009	12/12/2010	100	45
	25.	የተማሪዎች ዶሮሚታሪ ህንጻ-1 እና 2 (ኮምቦልቻ)	3/1/2010	3/1/2011	100	12
	26.	የተማሪዎች ዶሮሚታሪ ህንጻ-1 እና 2 (ደሴ)	11/1/82010	11/1/ 2011	100	12
አምቦ ዩኒቨርሲቲ	27.	የመምህራን መኖሪያ	22/4/2007	14/12/2008	100	23
በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ	28.	የውሃ መስመር ዝርጋታ ስራ	05/05/2009	5/11/2009	100	43%
	29.	የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ስራ	03/08/2009	17/01/2011	100	47%
ጅማ ዩኒቨርሲቲ	30.	ኪቶ ፉርዲሣ ግብርና ልማት ኢንተርፕራይዝ ማስፋፊያ	13/11/2009	18/06/2010	100	20%
አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ	31.	የጥናትና ዲዛይን ምክር አገልግሎት አዳራሽ	መጋቢት 2009	ጥር 2011	100	30%
ዲላ ዩኒቨርሲቲ	32.	የዶሮና የከብት እርባታና የወተት ማቀነባበርያ ህንፃ	ሰኔ/2009	ሰኔ 2010	100	45%
	33.	አስተዳደር ህንፃ G+5	ሚያዝያ 2009	ሚያዝያ 2010	100	31%
ወለጋ ዩኒቨርሲቲ	34.	የየነቀምቴ ካምፓስ አስተዳደር ህንፃ ቀሪ ሥራዎች	25/01/2018	28/08/2018	100	34.35%
	35.	የየነቀምቴ ካምፓስ ሪፈራል ሆስፒታል MRI, Ctscan & X-ray ህንጻ	19/06/2018	04/04/2019	100	30.5 %
	36.	የነቀምቴ ካምፓስ ስፖርት አካዳሚ ግንባታ	28/03/2017	07/10/2018	100	20.28%

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	እስከ 2010 መጨረሻ ያለው የፈቃድ አፈፃፀም %
	37.	ሻምቡ ካምፓስ የሠራተኞች መዝናኛ ህንፃ ቀሪ ግንባታ	25/01/2018	05/09/2018	100	9.5%
	38.	በሻምቡ ካምፓስ የሰራተኞች መኖሪያ ህንፃ ምድረ ግቢ ግንባታ	26/04/2018	26/12/2018	100	1%
	39.	የግምቢ ካምፓስ የሠራተኞች መኖሪያ ሳይት ምርክ	26/03/2018	26/11/2018	100	24%
	40.	የግምቢ ካምፓስ መሰረተ ልማት ግንባታ	10/05/2017	20/12/2018	100	31%
	41.	በግምቢ ካምፓስ የአስተዳዳሪ ህንፃ ግንባታ	03/07/2015	11/09/2018	100	47.6%
አክሱም ዩኒቨርሲቲ	42.	ዋና መጋዘን፣ የወተት ላም መኖሪያ ህንፃ እና የተማሪዎች የህግ ማሰልጠኛ ማእከል (ሎት 35)	25/09/2008	22/01/2010	100	48%
	43.	የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ሂሳብ ማእከል (STEM Center) (ሎት 36)	21/04/2009	16/04/2010	100	44%
	44.	ቤተ መፃህፍት፣ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ፣ ኩሽና እና ወፍጮ ቤት (ሎት 51)	23/08/2009	12/02/2011	62	17%
	45.	ሁለት የምህንድስና ቤተ መከራዎች (ሎት 52)	14/07/2009	28/05/2010	100	44%
	46.	ቤተ-መፃህፍት የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽና ኩሽና ቤት (ሎት 56)	23/09/2009	13/03/2011	60	25%
	47.	የምህንድስና ቤተ-መከራ (ሎት 57)	14/09/2009	09/07/2010	100	24%
	48.	ሳይንስ መዜም ፣ እና የዲኤስ ቲቪ አዳራሽ (ሎት 58)	10/08/2009	04/08/2010	100	46%
	49.	የመንገድ ስራ (ሎት 61)	06/07/2009	15/07/2010	70	16%
አዲግራት ዩኒቨርሲቲ	50.	የጥልቅ ዉሃ ቁፋሮ	ጥቅምት 2015	ጥር,2017 እኤአ	100	25 %
ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ	51.	የመመምህራን መኖሪያ ብዛት /4 ጉብሬ/	Mar,3,2017	sep 25,18	100	14.5 እና15%
ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ	52.	ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የPHD ተማሪዎች መኖሪያ ህንፃ ግንባታ	13/10/09	03/04/2011	100	15%
	53.	ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት Masters ተማሪዎች መኖሪያ ህንፃ ግንባታ	10/04/2010	10/04/2010	100	20%

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	እስከ 2010 መጨረሻ ያለው የፊዚካል አፈፃፀም %
	54.	ሀክምና ፋካሊቲ ሎት - 5:- ቤተ መከራ	27/07/09	30/05/11	100	48%
ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ	55.	የውሃ አቅርቦት ዲዛይን ስራ	19/04/2009	30/01/2011	100	15%
	56.	የዋናው ግቢ አጥር ስራ	23/10/2007	30/01/2011	100	49.8%
	57.	የተማሪዎች ጊዜያዊ ሱቅ ስራ	14/03/2010	30/01/2011	100	15%
	58.	B+G+4 የተማሪዎች ማደሪያ ህንፃ ስራ	oct 09/2017	Aug 05/2018	100	3%
	59.	የኬሽናና የወርክ ሾፕ በር ስራ	04/2009	30/01/2011	100	33%
	60.	የማህፀን ታካሚዎችና ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ስራ	23/09/10	23/05/11	100	23%
	61.	ምድብ 4 የተማሪዎች ማደሪያ ሽንት ቤት እና የፍሳሽ ማስወገጃ ስራ	30/01/10	30/03/11	100	39%
	62.	ምድብ 1 የአጥር ስራ	13/03/10	30/04/11	100	15%
ዋቻዋ ዩኒቨርሲቲ	63.	ምድብ 2 የአጥር ስራ	15/02/10	30/04/11	100	15%
	64.	ሴሚናር ህንፃ BLOCKS(Quantity=5)	2/15/2017	9/15/2018	100	25%
	65.	አዲስ ሳይብረሪ እና አዲስ ሳብራቶሪ	2/15/2017	9/15/2018	100	25%
	66.	11 የተለያዩ ፕሮጀክቶች	2/15/2017	9/15/2018	100	25%
ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ	67.	G+4 የተማሪዎች መማሪያ ክፍል በቂ ቢሮዎች የያዘ	03/2009	03/2011	100	14%
	68.	ቤተ መጽሀፍት (ሳይብራሪ)	12/2009	05/2011	100	46%
	69.	የኮንፒውተር ሴንተር ሕንፃ	12/2009	06/2011	100	12%
	70.	አስር ሺ ተመልካችን የሚያስተናግድ አነስተኛ ስታዲየም ግንባታ /ብዛት አንድ/	06/2009	06/2011	100	32%
	71.	የውሃ ጉርጓድ ቁፋሮ፣ የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ የኤክትሪ መካኒካል አኒስታሌሽን እና የሲቪል ሥራ ግንባታ /ብዛት አራት/	09/2009	08/2011	100	40%
	72.	አንድ ሺ ሁለት መቶ ተማሪዎችን የሚይዝ ባለ አራት ፎቅ የተማሪዎች ማረፊያ ህንፃ ግንባታ (ዶርሚተሪ) /ብዛት አንድ/	09/2009	06/2011	100	35%
	73.	G+4 የመምህራን መኖሪያ ቤት ሕንፃ ግንባታ /ብዛት ሁለት/	12/2009	06/2011	100	13 እና 16%

የፕሮጀክቱ ባለቤት		የፕሮጀክቱ ስም	የተጀመረበት ቀን	የሚጠናቀቅበት ቀን	እቅድ በቁጥር/%	እስከ 2010 መጨረሻ ያለው የፈዘካል አፈፃፀም %
	74.	የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ግንባታ (ካፍቴሪያ) /ብዛት አንድ/	12/2009	05/2011	100	12%
	75.	ቤተ መከራ (ላቦራቶሪ) ግንባታ /ብዛት አንድ/	12/2009	06/2011	100	4%
	76.	የተማሪዎች እና ሠራተኞች መዝናኛ ክብብ ግንባታ /ብዛት አንድ/	12/2009	05/2011	100	36%



አባሪ 6 : የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን ሕግና ሥርዓቱን የተከተሉ፤ በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ አለመሆናቸው፡-

- በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የኮልፌ ቀራንዮ ፍትሕ ህንፃ ግንባታ ፕሮጀክት፤ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህፃናት ጥበቃ (የህፃናት ፍትህ) ፕሮጀክት፤ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ምዕራፍ 3 ግንባታዎች የድሬዳዋ ማረሚያ ቤት በዕቅድ ላይ ያሉ የፍላጎት ማጣሪያና ሌሎች ግንባታዎች፤ ምዕራፍ 3 የዝዋይ ማረሚያ ቤት በዕቅድ ላይ ያሉ የፍላጎት ማጣሪያና ሌሎች ግንባታዎች፡- 10 ግንባታዎች፤
- የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ በተለያዩ አጋሮች የሚሰሩ አገር አቀፍ ፕሮጀክቶች (Ethiopia Rural Socio Economic Servy Project and Attainment of the Disbursement Linked Indicators/DLIs/ Under Ethiopia Education Results Based Financing Projct) በገቢዎች ሚኒስቴር ስር የኮምቦልቻ ቅ/ጽ/ቤት ቢሮ ግንባታ፤መለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ለመኖሪያ ያልሆኑ ሕንፃዎች፤ በግብርና ሚኒስቴር ስር የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮጀክት SLMP-2 የልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ፤ክፍለ አህጉራዊ የአርብቶ አደር ኑሮ መቋቋሚያ ፕሮጀክት ፤የድርቅ መቋቋሚያና ዘላቂ የአርብቶ አደር ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም /በኢጣሊያ ልማት ትብብር/ ፤የድርቅ መቋቋምና ዘላቂ የአርብቶ አደር ኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም 1 እና 2 ፤
- በውሃ፤ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር ጊዳቦ ግድብና መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት ፤የአርጅ-ዴዴሳ ግደብ ግንባታ እና መስኖ ልማት፤ የኢትዮጵያ ናይል መስኖና ድሬይጅ የመስኖ አውታሮች ግንባታ ፕሮጀክት፤ ቦረና ዞን የጉድጓድ ቁፋሮ ሥራ/የፊዚካሊቲ ጥናት፤ፕሮጀክት ማጠናቀቂያ (የአድአ በች፤ዳሎል፤ቴሩጭ፤አላይደጌ፤ወልቂጤ አምቦ፤ቦረና የሪቴንሽን ክፍያዎች)፤ በውሃ፤ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር የወርክሾፕና ላቦራቶሪ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት ፤ የኢትዮጵያ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ስር የማስተማሪያና የስልጠና ፋሲሊቲዎች ግንባታ፤ የስፔሻላይዝድ ላቦራቶሪ ህንፃ ግንባታ ፤የስፔሻላይዝድ ላቦራቶሪ መሣሪያ ግዥ፤ በትራንስፖርት ባለስልጣን ስር የትራንስፖርት ማሻሻያ ፕሮጀክት፤ በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስር የህንፃዎች የውስጥ ቁሳቁስ ማሟያና ተገጣጣሚ መግዣ እና የውጪ መምህራን ቅጥርኛ ደመወዝ፤ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ስር፤ ሆሳዕና ከተማ፤ የወልድያ ከተማ መንገድ፤ ቴፒ-ሚዛን፤ ዲሪ - ማሻ ሎት-1፤ የመንገዶች ከባድ ጥገና ኮንሶ-ወይጦ፤በዲላ ዩኒቨርሲቲ ስር የምርምርና የድህረ ምረቃ ማስተማሪያ ህንፃ G+4፤በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ስር የነቀምቴ ካምፓስ ሪፈራል ሆስፒታል የሰራተኞች መኖርያ ፤የሻምቡ ካምፓስ የተማሪዎች ክሊኒክ፤ በሻምቡ ካምፓስ የተማሪዎች መማሪያ ክፍል ግንባታ፤ የግምቢ ካምፓስ የህዝብ መንገድ ግንባታ ፤ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

የአመራር መኖሪያ ህንፃ ፣ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር አርማወር ሀንሰን የላባራቶሪ ግንባታ ፣ የትራንስፖርት ማዕከል ግንባታ /G+3/፣ የአስተዳደር ሕንፃ ግንባታ /G+3/፣ የተማሪ ዎች ሆስቴል ግንባታ /G+3/ ፣ በመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የዋና መንገዶች ማጠናከር ቢሻን ጉራቻ (ጥቁር ውሃ) - ሀዋሳ ፣ በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥልጠና ኤጀንሲ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ፕሮጀክቶች ማጠናቀቂያ ፣ በደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ካፍቴሪያ መስኮትና በር ጥገና፣ የጤና ካምፓስ ምድረ ግቢ ስራ ፣ በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መዝናኛ ህንፃ ግንብ ስራ ፣ ሴንተራል ላይብራሪ የፍላጎት ማስወገጃ ቦይ ስራ ከተያዘው በጀት ውስጥ እስከ 2010 መጨረሻ የተጠቀሙትን በጀት ቢያሳይም የፊዚካል ስራዎች አፈፃፀም የማያሳይ መሆኑ፤

በብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ብሔራዊ የመታወቂያ ካርድ ፕሮጀክት ፣ በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስር በግንባታ ምክንያት ለሚነሱ ኗዋሪዎች ካላ ክፍያ፣ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ስር 4 ፕሮጀክቶች ፣ የእንሰሳት ግጦሽ ህንፃ ግንባታ፣ ሞኮኒ ፋርም፣ ለፕሮጀክቱ የተመደበው በጀት፣ የፊዚካል አፈፃፀሙ ምን ያህል እንደሆነ እና መቼ እንደሚጠናቀቅ የማያሳይ መሆኑ፣ እንዲሁም የኢሚግሬሽን የተቀናጀ ቁጥጥር ሲስተም፣ አዲስ-ሞጅ-መቂ መቼ እንደሚጠናቀቅ የማያሳይ መሆኑ፣ አዲስ - ቆሬ/ኮን.1፣ ፕሮጀክቱ መቼ ተጀምሮ መቼ እንደሚጠናቀቅና አፈፃፀሙ ምን ያህል እንደሆነ ያልተገለፀ እና ወጪ ወጥቶበት የተቋረጠ መሆኑ

መለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ስር ለመሠረተ ልማት ግንባታ እና የግንባታ ቁጥጥር፣ የዳልጋ ከብት ወተት አፈጻጸም፣ በግብርና ሚኒስቴር ስር የእንሰሳትና ዓሣ ጤና፣ ግብዓትና ምርት ጥራት ቁጥጥር የእንሰሳትና እንሰሳት ውጤቶች ጥራት ፕሮጀክት፣ በውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር የ23 ከተሞች የፍላጎት ማስወገጃ ተቋማት ግንባታ ፕሮጀክት እንዲሁም የዋቤ የቅድመ ዝርዝርና የዝርዝር ጥናት፣ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ስር የስልጠና አካዳሚ ግንባታ፣ የማሪታይም ጉዳዮች ባለስልጣን ስር ኢትዮጵያ ንግድ ሎጅስቲክስ ፕሮጀክት Trade Logistics Project (Project ID: -P156590, Credit No. 59950E.)፣ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ስር የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ባለሙያዎች ምዘናና ብቃት ማረጋገጫ ስርዓት መዘርጋት እንዲሁም ለህንጻ እና ለመንገድ ንዑስ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ስራዎች የሰው ኃይልና የማሻሻሪያ ምርታማነት (Productivity Norm) ማዘጋጀት ፣ በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስር የአዋዳ ስታፍ መኖሪያ ህንፃዎች ማጠናቀቂያ ፣ በወሎ ዩኒቨርሲቲ ስር የተማሪዎች ዶሪሚተሪ ህንፃ ግንባታ 1 እና 2፣ ወሎ ቴሪሽሪ ኬር እና ማስተማሪያ ሆስፒታል ስር ሁለት ፕሮጀክቶች፣ በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስር ለተገነባው አዲራሪያም ግንባታ የውስጥ ፋሲሊቲ ስራዎች/ወንበር መግጠም፣ ድምፅ መከላከያ ሥራ፣ ኮንፈርንስ ሲስተም ሥራ፣ የካሜራ ሲስተም ስራ፣ የፕሮጀክሽን ሲስተም ሥራ ፣ ወዘተ ሥራዎች/ ፣ በኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት

ኢንስቲትዩት ስር የላቦራቶሪ ግንባታ ፕሮጀክት፣ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ስር አገናኝ መንገዶችን ማሻሻል ጌዶ - መነሴኛ ፣እንጂባራ - ቻግኒ-ፓዊ መገንጠያ፣ ፍየልውሃ-ተከሜ ወንዝ ድልድይ ፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን አገናኝ መንገዶች የመቀሌ - ኢንዱስትሪ ፓርክ መዳረሻ መንገድ ፣መልካ ጀብዱ - ድሬደዋ እንዲስትሪያል ፓርክ፣ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ስር የመንገዶች ከባድ ጥገና ኤሊዳር ማንዳ ቡሬ ፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስር 6 ፕሮጀክቶች ፣ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ስር የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ፓምፕ ተከላና የውሃ መስመር ዝርጋታ ፣የዶሮና የከብት እርባታና የወተት ማቀነባበርያ ህንፃ፣ግቢ ለግቢ ውስጥ ለውስጥ 5 ኪሎ ሜትር መንገድ፣ኢንጂነርንግና ተከናኦጅ ኮሌጅ ማስተማሪያ ህንፃ G+4 እና የመምህራንና ሠራተኞች መኖሪያ ህንፃ G+4፣ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ስር የነቀምቴ ካምፓስ ላይብረሪ ቀሪ ሥራዎች ግንባታ፣በመቱ ዩኒቨርሲቲ ስር የስፖርት ፋሲሊቲ፣መሠረተ ልማት፣ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስር በ2006 ዓ.ም. መገንባት የተጀመረው የዩኒቨርሲቲው የፍላጎት ቆሻሻ ማጣሪያ ግንባታ እንዲጠናቀቅ ማድረግ፣አጥር ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፣ሰኮር ፊልድ ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፣ ጋራጅ ስራ ተቋራጩ የማስተካከያ ስራዎች ሰርቶ የመጨረሻ ዙር ርክክብ እንዲፈፀም ማድረግ፣ በቤተ መንግሥት አስተዳደር ጂማ ቤተመንግስት ጥገናና አዲስ ግንባታ ፣ የኢትዮጵያ ብዙሀን ሕይወት ኢንስቲትዩት የላቦራቶሪ ግንባታ ፕሮጀክት፣በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ወርክሾፕ፣ በደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመጠጥ ውሃ መስመር ዝርጋታ፣ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ 31 ፕሮጀክቶች፣ እስከ 2010 መጨረሻ የፊዝካል አፈፃፀም ክንውን ቢያሳይም ምን ያህል በጀት እንደተጠቀሙ የማያሳይ መሆኑ፣

በግብርና ሚኒስቴር ስር የአጋርፋ ግብርና ቴክኒክና ሞያ ትምህርት ኮሌጅ የተማሪዎች መማሪያና ማደሪያ ግንባታ፣ ክፍለ ሀገራዊ የድርቅ መቋቋሚያና ማጠናከርያ ፈንድ ፕሮጀክት /KfW ድጋፍ ፕሮጀክት፣የእንሰሳት እና አሳ ዘርፍ ልማት ፕሮጀክት፣ በውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር በሁሉም ክልሎች የሀይድሮፖሎጂ ጣቢያዎች ማቋቋሚያ ደረጃ ማሻሻያ ፕሮጀክት ፣ የሞዴሊንግ ዩኒት ማቋቋሚያ እና ሞዴሊንግ ፕሮጀክት፣ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን ስር በባህር ዳር ኤርፖርት የአዲስ ታወር ዲዛይን ጥናትና ኤር ናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ፣በነቀምት ኤርፖርት የአዲስ ታወር ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ፣ በደምቢ ዶሎ ኤርፖርት የአዲስ ታወር ዲዛይን ጥናትና ኤር ናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ፣በሽላቦ ኤርፖርት የአዲስ ታወር ዲዛይን ጥናትና ኤር ናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ፣ በትምህርት ሚኒስቴር ስር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኔትዎርክ ትስስር (በዋናዉ ዳታ ማእከል ለትምህርት፣ ምርምርና ለአስተዳደር የሚያገለግሉ የአይሲቲ መሰረተ ልማትና የአፕልኬሽን አገልግሎቶችን በፕራይቪት ክላውድ መልክ አገልግሎት መስጥት)፣በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ስር ስድስት ፕሮጀክቶች፣ በከተማ ልማትና

ቤቶች ሚኒስቴር ስር የክልል አቅም ግንባታ 49ፕሮጀክት፤ እስከ 2010 መጨረሻ ያለውን የተጠቀሙትን በጀት እና የፌዴራል ስራዎች አፈፃፀም የማያሳይ መሆኑ፤

✚ በውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት፣የፌዴራል የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ስር የተቀናጀ የመሬት መረጃ ፕሮጀክት ፤በትምህርት ሚኒስቴር ስር ያሉ ፕሮጀክቶች፤ ለፕሮጀክቱ ስራ ማስኬጃ ከተመደበው በጀት ውጪ የተሟላ መረጃ የሌለው መሆኑ፤

✚ በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር 13 ፕሮጀክቶች ፤ በከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ስር የተቀናጀ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሰረት ልማት ዝርጋታ 16 ፕሮጀክት፤ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ስር የአገናኝ መንገዶች ግንባታ ደብረብርሀን - አንኮበር፤ ኦብሎ - ደርሚ ፤በጅማ ዩኒቨርሲቲ ስር ኪቶ ፉርዲሳ እስፖርት ማዘውተሪያ ግንባታ፤በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስር የመኖሪያ ቤቶች ህንፃ ግንባታ 20 ፕሮጀክቶች በቤተመንግስት አስተዳደር የፕሬዚዳንት መኖሪያ፤ ቢሮና እንግዳ ማረፊያ ፕሮጀክት ፤የገንዘብ ሚኒስቴር ዳታ ማዕከል ግንባታ፤ የህንፃ ዕድሳትና ጥገና፤የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የርቀት ትምህርት ማዕከል ፤የተሟላ መረጃ የሌላቸው መሆኑ፤



አባሪ 7: የበጀት አጠቃቀም ከስራ ክንውኑ (ፊዚካል አፈፃፀም) ጋር ሲነፃፀር ብልጫ የታየ፤-

1. በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የአዲስ ከተማ ፍትህ አካላት ህንፃ ግንባታ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 142.41 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 72.38 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 50.8% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 43% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት ብር 50.10 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤
2. በብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ኮተቤ አጥርና አስፋልት ግንባታ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 4.54 ሚሊዮን ጥቅል በጀት በላይ ብር 19.76 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 435.2% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 44% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት ብር 13.64 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤
3. በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ምዕራፍ 2 የዝዋይ ማረሚያ ቤት የታራሚዎች የመኖሪያ ቤት ግንባታ 4 ሕንፃዎች ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 35.81 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 21.06 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 58.8% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 53.49% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
4. በማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የህንፃዎች ግንባታ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 102.03 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 80.80 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 79.2% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 50% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
5. በጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ወቅታዊ አሃዛዊ የምድር መረጃ 1:25,000/ 1:10,000 መስፈርት ቶፖግራፊክ ካርታ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 110 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 41 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 37.2% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 25% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

በውሀ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ፤

6. የመገጭ-ሰራባ የተገነባ የመስኖ አውታር ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1328 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 1283.45 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 96.6% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 84.63% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

7. የርብ የተገነባ የመስኖ አውታር ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1130 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 699.64 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 61.9% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 58.1% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
8. የወይጦ ግድብ ዝርዝር ጥናት ዲዛይን ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 45.39 ሚሊዮን ጥቅል በጀት በላይ ብር 861.46 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 1897.9% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 94.82% የተከናወነ መሆኑ፤ እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት ብር 6.18 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤
9. የሀገራዊ የመጠጥ ውኃ መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 35.30 ሚሊዮን ጥቅል በጀት በላይ ብር 59.51 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 168.6% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 69.76% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት ብር 56.62 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤
10. የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ማስተባበር ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው 13613.60 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ 9597.50 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 70.5% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 56.47% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
11. የርብ የተገነባ የመስኖ አውታር ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 105 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 51.2 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 48.8% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 18.35% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
12. የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አዳዮልቱም ዩኒቨርሲቲ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1011.26 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 303.19 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 30% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 13.9 % ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ

13. የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ግቢ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ FM ሬዲዮ ህንፃ እድሳት እና ታወር ገጠማ ስራ ዩኒቨርሲቲ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 3.98 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 3 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 88.8% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 80 % ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
14. የ ስነ ምድር እና ህዋ ሳይንስ ጥናት ተቋም ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 217.07 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 78.12 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 36%

ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 7 % ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

15. ባለስምንት ፎቅ የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (AAIT) የቢሮና ላቦራቶሪ ህንጻ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 54 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 16.2 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 30% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 5 % ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
16. የጋዜጠኝነትና ኮሞኒኬሽን ት/ቤት ህንጻ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 813.83 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 284.15 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 34.9% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 7 % ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
17. የኢትዮጵያ ቋንቋና ባህሎች አካዳሚ ህንጻ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 54 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 16.10 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 29.8% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 1 % ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
18. የቅድመ-ግንባታ ስራዎች (Pre-construction) ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 10 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 1.50 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 15% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 5% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
ሀምሳ ዩኒቨርሲቲ
19. የስታፍ መኖሪያ ህንፃ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 56 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 35.93 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 63.4% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 39% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
20. የአስተዳደር ህንፃ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 126.81 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 35.77 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 28.2% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 5% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
21. የአጥር ግቢ ፕላንና ሳይት ስራዎች ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 127.43 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 45.57 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 35.7% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 8% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
22. የሪፈራል ሆስፒታል ነባር ህንፃዎች እድሳት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 207.13 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 41.43 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 20% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 3% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

23. የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ለሰልጣኞች እና ለመምህራን መኖሪያ ህንጻ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 781.31 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 152.67 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 19.5% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 12.6% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

ወሎ ዩኒቨርሲቲ

24. የኮንዶሚኒየም ጥገና፣ ግቢ ማሳመር፣ ሴፕቲክ ታንክ ፣የውሃ መፈሰሻ እና ክሊኒክ ማጠናቀቂያ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 56.06 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 36.45 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 65% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 45% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

25. (ኮምቦልቻ ካምፓስ) የተማሪዎች ዶርሚታሪ ህንጻ-1 እና 2 ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 52.59 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 9.86 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 18.7% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 12% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

26. (ደሴ) የተማሪዎች ዶርሚታሪ ህንጻ-1 እና 2 ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 54.39 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 52.14 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 95.9% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 12% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ መሆኑ፤እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት 10.50 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤

27. የብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመፃሕፍት ኤጀንሲ የመዛግብት የክምችትና አገልግሎት መስጫ ህንጻ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 301.59 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 272.98 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 90.5% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 70% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ መሆኑ፤ እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት 112.45 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤

የኢትዮጵያ የምግብና የመድሃኒት ቁጥጥር ባለሥልጣን

28. ተመሳስለው የተመረቱና የጥራት ደረጃ ያላሟሉ የጤና አገልግሎት ግብዓቶችን መቆጣጠሪያ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 78.24 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 14.91 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 19% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 5% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

29. ፋርማኮ ሺጂላንስ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 32.16 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 10.44 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 32.5% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 5% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

30. የመድሀኒት ጥራት ምርመራ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 176.06 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 32.61 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 18.5% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 10% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሚዲካል ኮሌጅ

31. ወራሴ ተማሪዎች መኖርያ ህንፃ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 125 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 23.75 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 19% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 5% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

32. የድንገተኛና ቃጠሎ ህክምና ህንጻ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 50 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 37.79 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 75.6% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 50% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ ለ2011 በጀት ዓመት 82.50 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤

33. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Governance and Democratic Participation Program /GDPP/ Funded by UNDP ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 12.57 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 10.31 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 82 % ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 10.31% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ ለ2011 በጀት ዓመት 6.84 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

34. የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮምፕሌክስ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 3.6 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 47.20 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 1311.1 % ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 1% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤ ለ2011 በጀት ዓመት 70 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤

35. የኢትዮጵያ ልዩ ተሰጥኦና ተውብሆ ት/ቤት (ኢኖቬሽን ሀብ) ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 708.69 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 235.56 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 33.2 % ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 12.2% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር

36. የመንግስት ቢሮዎች እና መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት /ምዕራፍ 3/ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1057.42 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 581.66 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 55 % ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 44.31% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

37. የመንግስት ቢሮዎች እና መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት የመንግስት ኮሚሽኔሽን ጉዳዮች ቢሮ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1208.87 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 332.20 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 27.5 % ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 22.02% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
38. የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንድ የቢሮ እና አንድ የዲፕሎማቲክ ማሰልጠኛ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1135.49 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 227.10 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 20 % ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 13% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
39. ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሊቲና ቱሪዝም ኢንስቲትዩት ማጠናቀቂያ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 797.87 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 279.07 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 35% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 26% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
40. አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዉል አስተዳደርና ግንባታ ቁጥጥር ምክር አገልግሎት ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 4.09 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 3.12 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 76.3% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 66.9% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
41. ዲላ ዩኒቨርሲቲ የፍሳሽ ቆሻሻ ማከማቻ (waste treatment plant) ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 263 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 78 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 29.7% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 6% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
42. ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ የሠራተኞች መዝናኛ ህንፃ ቀሪ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 11.13 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 2.23 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 20% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 9.5% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
43. ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ በሻምቡ ካምፓስ የሠራተኞች መኖሪያ ህንፃ ግንባታ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 40.4 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 4.04 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 10.1% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 1% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
44. አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመምህራን አመራር እና እንግዳ ማረፊያ መኖሪያ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 230.3 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 142.08 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 61.7% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 35% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

45. መቱ ዩኒቨርሲቲ በደሌ ካምፓስ ላይብረሪ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 23.84 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 5.48 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 23% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 17% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
46. ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የመመምህራን መኖሪያ ብዛት /2/ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 188.68 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 61.74 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 32.7% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 15% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
47. በገንዘብ ሚኒስቴር The roll out implementation of IFMIS to 125 federal site ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 520.57 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 198.90 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 32.2% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 20% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
48. የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የምርምር ማዕከል ግንባታ(የምርምርና ተያያዥ የፍተሻ መሣሪያዎች ማሟላት /ግዥ/)፤ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 251.86 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 227.55 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 90.3% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 85% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
49. ሚዛን/ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምድብ 4E G+3 መማሪያ ክፍል ህንፃ ስራ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 20.72 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 19.77 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 95.4% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 80.9% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
50. ሚዛን/ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መዝናኛ ህንፃ ስራ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 33.60 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 28.31 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 84.3% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 76.4% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
51. ሚዛን/ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምድብ 2 የተማሪዎች ማደሪያና የተማሪዎች ላውንጅ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 25.75 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 15.26 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 59.2% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 56% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
52. ሰመራ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማደሪያ ግንባታ /LOT-1/ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 1133.13 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 130.90 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 11.6% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 2% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

53. ሰመራ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማደሪያ ግንባታ /LOT-4/ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 370.70 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 37.07 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 10% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 3% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
54. ሰመራ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መማሪያ ክፍሎች ግንባታ /LOT-2/ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 702.06 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 70.21 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 10% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 1% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤
55. ሰመራ ዩኒቨርሲቲ የመምህራን መኖሪያ /LOT-3/ ለፕሮጀክት ሥራ ማስኬጃ ከተመደበው ብር 513.28 ሚሊዮን ጥቅል በጀት ውስጥ ብር 97.08 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 18.9% ተጠቅሞ እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የፊዚካል ስራ አፈፃፀሙ 6% ብቻ የተከናወነ መሆኑ፤

የኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣን ዋና መንግሥት ማጠናከር

56. መቂ - ዝዋይ 37ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 2010.00 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 950 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 47.3 % ተጠቅሞ የተሰራው 11 ኪ.ሜ (29.7%) መሆኑ፤
በኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣን የዋና መንግሥት ማሻሻያ
57. ሀዋሳ - ጩኮ 66 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 965 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 560 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 58 % ተጠቅሞ የተሰራው 32 ኪ.ሜ (48.5%) መሆኑ፤
58. ጭኮ - ይርጋጨፌ 60 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 889 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 235 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 26.4 % ተጠቅሞ የተሰራው 12 ኪ.ሜ (20%) መሆኑ፤
59. ምንታምር - መተህብላ - መተሃራ 82ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1097 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 219 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 20 % ተጠቅሞ የተሰራው 4. ኪ.ሜ (4.9%) መሆኑ፤
60. ሙከጡራ- ኮከብ መስክ ሎት 1 58 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 769 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ

ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 198 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 25.7 % ተጠቅሞ የተሰራው 7 ኪ.ሜ (12%) መሆኑ፤

61. መልካሳ - ሶደሬ - ኑርኤራ -መተሃራ መገንጠያ 94 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1203 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 247 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 20.5 % ተጠቅሞ የተሰራው 3 ኪ.ሜ (3.2%) መሆኑ፤
62. ዱርጊ - ጊቤ ወንዝ (ኮንት 2) 27.70 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 475 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 182 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን 38.3 % ተጠቅሞ የተሰራው 7 ኪ.ሜ (25.3%) መሆኑ፤
63. ጅንካ - መንድር 49.56 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1214 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 579 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (47.7 %) ተጠቅሞ የተሰራው 18 ኪ.ሜ (36.3%) መሆኑ፤
64. ነቀምት - ቡሬ 86.10 ኪ/ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1808 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 427 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (23.6 %) ተጠቅሞ የተሰራው 10 ኪ.ሜ (11.6%) መሆኑ፤
65. ድሬዳዋ - መልካጀብዱ 7.14 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 470 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 406 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (86.4 %) ተጠቅሞ የተሰራው 4 ኪ.ሜ (56%) መሆኑ፤ እንዲሁም ለ2011 በጀት ዓመት 152 ሚሊዮን የተመደበለት መሆኑ፤
66. ሮቤ - ጋሴራ - ጊኒር፤ ሎት1፤ ሮቤ-ጋሴራ 61 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 770 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 241 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (31.3 %) ተጠቅሞ የተሰራው 9 ኪ.ሜ (14.8%) መሆኑ፤
67. ተርጫ - ጭዳ 58 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1171 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 250 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (21.3 %) ተጠቅሞ የተሰራው 3 ኪ.ሜ (5.2%) መሆኑ፤
68. አዱራ - አኮቦ እና አዱራ - ቡርቤ 125.54 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 833 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ

የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 737 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (88.5 %)ተጠቅሞ የተሰራው 95 ኪ.ሜ (75.7%) መሆኑ፤

የአገናኝ መንገዶች ግንባታ

69. አዱራ - አኮቦ እና አዱራ - ቡርቤ 125.54 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 833 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 737 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (88.5 %)ተጠቅሞ የተሰራው 95 ኪ.ሜ (75.7%) መሆኑ፤
70. ሳውላ - ሎት 2 29.77 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 293 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 63 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (21.5 %)ተጠቅሞ የተሰራው 3 ኪ.ሜ (10.1%) መሆኑ፤
71. ሳይ - ማጂ 32 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 772 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 293 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (38 %)ተጠቅሞ የተሰራው 6 ኪ.ሜ (18.8%) መሆኑ፤
72. ጋምቤላ - ኤሊያ 77.75 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1029 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 210 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (20.4 %)ተጠቅሞ የተሰራው 11 ኪ.ሜ (14%) መሆኑ፤
73. ጋምቤላ - አቦቦ - ፑኒዶ 103.09 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1311 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 282 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (21 %)ተጠቅሞ የተሰራው 4 ኪ.ሜ (3.9%) መሆኑ፤
74. ዱለቻ - አዋሽ አርባ 53.13 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 717 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 289 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (40.3 %)ተጠቅሞ የተሰራው 13 ኪ.ሜ (24.5%) መሆኑ፤
75. አሶሳ - ዳለቲ - ባሩዳ ፤ ኪሜ 36+000 36 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 229 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 75 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (32.8 %)ተጠቅሞ የተሰራው 8 ኪ.ሜ (22%) መሆኑ፤

76. ዲቶቶ - ጋላፊ መገንጠያ/ዶቢ - ኤሊዳር - ቦልሆ 80.54 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 2664ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 1686 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (63 %)ተጠቅሞ የተሰራው 40 ኪ.ሜ (49.7%) መሆኑ፤
77. አዲረመጥ - ኩሊታ - ዓዲጎሹ 60 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 953 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 318 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (33.4 %)ተጠቅሞ የተሰራው 7 ኪ.ሜ (11.6%) መሆኑ፤
78. በለስ - መካኑብርሆን 39 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1019 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 414 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (40.6 %)ተጠቅሞ የተሰራው 8 ኪ.ሜ (20.5%) መሆኑ፤
79. መቀሌ - ዳንጎላት-ሳምራ-ፊናሪዋ 94 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1594 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 639 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (40 %)ተጠቅሞ የተሰራው 424 ኪ.ሜ (25.5%) መሆኑ፤
80. አቦቦ - ኪ.ሜ 76 ሎት 1 76ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 960 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 450 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (46.9 %)ተጠቅሞ የተሰራው 22 ኪ.ሜ (28.9%) መሆኑ፤
81. ጨረቲ- ሀገረ መኮር 90 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1300 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 500 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (38.5 %)ተጠቅሞ የተሰራው 25 ኪ.ሜ (27.7%) መሆኑ፤
82. መነቤኛ - ፊንጫ - ሻምቡ 65.51 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 999 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 240 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (24 %)ተጠቅሞ የተሰራው 5 ኪ.ሜ (7.5%) መሆኑ፤
83. መነቤኛ - ፊንጫ - ሻምቡ 65.51 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 999 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 240 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (24 %)ተጠቅሞ የተሰራው 5 ኪ.ሜ (7.5%) መሆኑ፤

84. ማይጨው-መሆኒ 17.43 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 379 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 146 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (38.5 %) ተጠቅሞ የተሰራው 4 ኪ.ሜ (22.9%) መሆኑ፤
85. አቢአዲ - ሰመማ /ኮንት. 1/ 88.83 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1748 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 621 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (35.8%) ተጠቅሞ የተሰራው 24 ኪ.ሜ (27%) መሆኑ፤
86. ዳዬ - ጭሪ - ናንሴቦ 73.34 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1682 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 409 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (24%) ተጠቅሞ የተሰራው 6 ኪ.ሜ (8.2%) መሆኑ፤
87. ፍሰህ ገነት - ከሌ - ነደሌ 92.5 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1589 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 318 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (20%) ተጠቅሞ የተሰራው 2 ኪ.ሜ (2%) መሆኑ፤
88. አለም ከተማ - ደጎሎ 85 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1281 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 225 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (17.6%) ተጠቅሞ የተሰራው 7 ኪ.ሜ (8%) መሆኑ፤
89. ደጎሎ - ከለላ 71.58 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1300 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 322 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (24.8%) ተጠቅሞ የተሰራው 14 ኪ.ሜ (19.6%) መሆኑ፤
90. አሶሳ-ዳለቲ-ባሩዳ ኮንት.2 69 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 732 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 184 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (25%) ተጠቅሞ የተሰራው 13 ኪ.ሜ (18.8%) መሆኑ፤
91. አቦቦ - ሜጢ ኮንት.2 ኪ.ሜ 76 - ሜጢ - ከቢቶ ማዞሪያ 82 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1298 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 256 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (19.7%) ተጠቅሞ የተሰራው 2 ኪ.ሜ (2.4%) መሆኑ፤

92. አፍዴራ - አፈብቲ መገንጠያ 79.16 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1366 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 329 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (24%) ተጠቅሞ የተሰራው 10 ኪ.ሜ (12.6%) መሆኑ፤
93. ባቢሌ - ፊቅ፤ ሎት 1፤ ከባቢሌ ከተማ - 36 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 408 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 152 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (37.3%) ተጠቅሞ የተሰራው 10 ኪ.ሜ (27.8%) መሆኑ፤
94. ፊቅ ሐመሮ፤ ኪ.ሜ. 0+000 - ኪ.ሜ.81+000 81 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 819 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 346 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (42.2%) ተጠቅሞ የተሰራው 27 ኪ.ሜ (33.3%) መሆኑ፤
95. ቦሌ - አቦምሳ እና ቦሌ - ወተርዲኖ ሆርቲካልቸር 30.50 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 360 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 116 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (32%) ተጠቅሞ የተሰራው 4 ኪ.ሜ (13%) መሆኑ፤
96. አጣጥ ማዞሪያ - ጉንችሬ - ቆሴ - ጌጃ - ሌራ 81 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1165 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 259 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (22%) ተጠቅሞ የተሰራው 4 ኪ.ሜ (4.9%) መሆኑ፤
97. መተማ - አብራጅራ 117.3 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 1548 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 689 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (44.5%) ተጠቅሞ የተሰራው 23ኪ.ሜ (19.6%) መሆኑ፤
98. ሐዋሳ - ሐዋሳ አየር መንገድ - ቢሻን ጉራቻ/ጥቁር ውሃ/ 33.51ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 592 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 175 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (29.6%) ተጠቅሞ የተሰራው 6ኪ.ሜ (17.9%) መሆኑ፤

የመንገዶች ከባድ ጥገና


99. ባ/ዳር - ጎንደር 180 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 80 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ

- 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 60 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (75%) ተጠቅሞ የተሰራው 11ኪ.ሜ (6%) መሆኑ፤
100. አዲስ - ሞጆ - መቂ 131 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 210 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 165 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (78.6%) ተጠቅሞ የተሰራው 22ኪ.ሜ (16.8%) መሆኑ፤
 101. አምቦ - ጌዶ - አሸርሌይ 64.5 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 484 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 114 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (23.6%) ተጠቅሞ የተሰራው 4 ኪ.ሜ (6%) መሆኑ፤
 102. አዲስ - ጫንጮ - ፍቼ/ኮን፡1 102 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 136 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 24 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (17.6%) ተጠቅሞ የተሰራው 3 ኪ.ሜ (2.9%) መሆኑ፤
 103. መቂ - ሻሸመኔ - አዋሳ 146ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 197 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 41 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (20.8%) ተጠቅሞ የተሰራው 2 ኪ.ሜ (2.4%) መሆኑ፤
 104. በቡታጅራ-አረካ-ሶዶ 169 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 147 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 41 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (27.9%) ተጠቅሞ የተሰራው 28 ኪ.ሜ (16.6%) መሆኑ፤
 105. ወይጦ- ጂንካ 100 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 49 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 23 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (46.9%) ተጠቅሞ የተሰራው 17 ኪ.ሜ (17%) መሆኑ፤
 106. ጌዶ-ነቀምት-መቀናጅ 271 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 90 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 23 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (25.6%) ተጠቅሞ የተሰራው 2 ኪ.ሜ (0.7%) መሆኑ፤
 107. ጎባ-ዶሎ-መና 112 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 26 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ

2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 17 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (65%) ተጠቅሞ የተሰራው 47 ኪ.ሜ (42%) መሆኑ፤

108. ሀርኔሌ-ኢሚ 442 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 76 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 31 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (40.8%) ተጠቅሞ የተሰራው 110 ኪ.ሜ (24.8%) መሆኑ፤

109. ደምበጫ-ፈረስቤት-አዲስ 122 ኪ.ሜ ለመስራት የኮንትራት ዋጋ ብር 45 ሚሊዮን የተመደበለት ሲሆን ህዳር 2008 ተጀምሮ ግንቦት 2011 እንደሚጠናቀቅ የተቀመጠ ቢሆንም እስከ 2010 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብር 20 ሚሊዮን ወይም የበጀቱን (40.8%) ተጠቅሞ የተሰራው 31 ኪ.ሜ (25.4%) መሆኑ፤



አባሪ 8: የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች

የአዲቱ የትኩረት አቅጣጫዎች	የአዲት መስፈርቶች
1. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በዕቅዳቸው መሰረት በተያዘላቸው ጊዜ እና በተመደበላቸው በጀት በጥራት መከናወናቸው ውጤታማ ክትትልና ቁጥጥር መደረጉን በተመለከተ	1. ማንኛውም የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት የፕሮጀክቱ አዋጭነት ሊጠና ይገባል፡፡ ምንጭ የቅድመ ትግበራ ግምገማ መመሪያ
	2. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶች የቅድመ ግምገማ ሪፖርት (Business Plan, Project Appraisal) ማቅረባቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ምንጭ የቅድመ ትግበራ ግምገማ መመሪያ
	3. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በፕሮጀክቶች ኮንትራት አስተዳደር ዙሪያ የሚታዩ የግልፅነትና የተጠያቂነት ችግሮችን የሚቀርፍበት ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡ ምንጭ የ2010 ዕቅድ ገፅ 6
	4. ሚኒስቴር መ/ቤቱም ከአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የፕሮጀክቶችን የግንባታ ሒደት በየወቅቱ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት መቅረቡን በማረጋገጥ እና ፕሮጀክቱ ያለበትን ደረጃ ክትትል በማድረግ በጀት ሊለቅ ይገባል፡፡ ምንጭ የፕሮጀክት መከታተያና መገምገሚያ መመሪያ፤
	5. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጀውን የፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ መመሪያ ለአስፈፃሚ መ/ቤቶች በማሰራጨት ተግባራዊ መሆኑን ሊከታተል ይገባል፡፡ ምንጭ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የቀረበ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የ2010 ዓ.ም የአፈፃፀም ሪፖርት ገፅ 09
	6. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈፃሚ መ/ቤቶች ሕግና ሥርዓቱን የተከተለ የፕሮጀክቶች ወቅታዊ የሂሳብና የፊዚካል ሪፖርቶች ክንውን በተሟላ መረጃ የተደገፉ እና ሊለኩ የሚችሉ መሆናቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ምንጭ የ2010 የስድስት ወራት የፕሮግራም በጀትና የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ግምገማ ቃለጉባዔ፤ የ2007-2009 የፕሮግራም በጀት የድህነት ተኮር ሴክተሮች አፈጻጸም ግምገማ ገፅ 10-12
	7. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች የፋይናንስ አፈፃፀም ከተቀመጠላቸው የፊዚካል አፈፃፀም ጋር የተጣጣመ መሆኑን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡/ ምንጭ የ2007-2009 የፕሮግራም በጀት የድህነት ተኮር ሴክተሮች አፈጻጸም ግምገማ ገፅ 10-12

	8. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጥናት ሰነድ ላይ በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ሊጀመሩና በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እና የገንዘብ መጠን መጠናቀቃቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ምንጭ የ2007- 2009 የሶስት ዓመት እና የ2010 የስድስት ወራት የፕሮግራም በጀትና የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ግምገማ ሪፖርት
	9. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ በየደረጃው የሚለቀቀው ገንዘብ ቀደም ብሎ የተፈቀደው በትክክል በሥራ ላይ መዋሉን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ምንጭ የ2007-2009 የፕሮግራም በጀት የድህነት ተኮር ሴክተሮች አፈጻጸም ግምገማ ገፅ 25
	10. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሒደትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወጥ የሆነ የጊዜ መርሀ ግብር እንዲኖር በማድረግ በመስክ ተገኝተው ክትትል፤ ግምገማና ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል፡፡ ምንጭ የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ፤(የማኔጅመንት ቃለ-ጉባዔ ፤ የ2010 የስድስት ወር የሚኒስቴር መ/ቤቱ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የቀረበ የአፈፃፀም ሪፖርት
	11. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በመርሀ ግብሩ መሰረት ክትትል ሊደረግና የእርምት እርምጃ ሊወሰድ ሊስተካከሉ የሚገባቸውን የመፍትሔ አቅጣጫዎች ግብረ መልስ ሊሰጥና የግብረ መልሶቹ ተግባራዊነት ላይ ክትትል ሊደረግ ይገባል፡፡ ምንጭ የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ፤(የማኔጅመንት ቃለ-ጉባዔ ፤ የ2010 የስድስት ወር የሚኒስቴር መ/ቤቱ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የቀረበ የአፈፃፀም ሪፖርት
	12. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈፃሚ መ/ቤቶች የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ሪፖርት በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት እንዲያቀርቡ ሊያደርግ ይገባል፡፡ ምንጭ፤ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዝግጅት ዳይሬክተራት የ2009 ዓ.ም. እቅድ አፈፃፀም፤ የ2007-2009 የፕሮግራም በጀት የድህነት ተኮር ሴክተሮች አፈጻጸም ግምገማ ገፅ 12
11. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕሮጀክት በጀት ከተመደበላቸው መ/ቤቶች ጋር ጠንካራ የሥራ ግንኙነትና የቴክኖሎጂ ስርዓት ትስስር ዘርግቶ ተግባራዊ ያደረገ መሆኑን መገምገም፤	13. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአስፈፃሚ መ/ቤቶች ጋር የሚያደርገው የመረጃ ልውውጥ ስርዓት፤ ወቅታዊነትና ጥራት ያለው እንዲሁም የተሟላ ሊሆን ይገባል ምንጭ፤ ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (2008-2012)
	14. በሚኒስቴር መ/ቤቱ፤ በብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን እና በአስፈጻሚ

	መ/ቤቶች መካከል የፕሮጀክቶችን አተገባበር በተመለከተ ቅንጅታዊ አሰራር ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ ምንጭ፤ መልካም ተሞክሮ
	15. የፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደት አፈጻጸምን አስመልክቶ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የግምገማ ስራ ሊያከናውን ይገባል፡፡ ምንጭ መልካም ተሞክሮ
	16. ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ (ፕሮጀክት ፕሮፋይል) በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሊዘጋጅ ይገባል፡፡ ምንጭ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የቀረበ የአፈፃፀም ሪፖርት
	17. የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የተያዙት መረጃዎችም በየጊዜው በመተንተን ሊጠናቀርና ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ፕሮጀክቶች ግብአት እንዲሆኑ ለሚመለከታቸው አካላት ሊሰራጩ ይገባል፡፡ ምንጭ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የቀረበ የአፈፃፀም ሪፖርት