

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

በትምህርት ሚኒስቴር
የዩኒቨርሲቲ አቅም ግንባታ ኘርግሬም
የአሥራ ሦስት ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ
ክዋኔ ኦዲት ሪፖርት

ሰኔ/2002

ማውጫ

ርዕስ

ገጽ

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት 1

ማውጫ 2

ክፍል አንድ 1

 መግቢያ 1

 በመገንባት ላይ ያሉት አስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች የአስራ ሥርዓት መግለጫ /PROCESS DESCRIPTION/ 2

ክፍል ሁለት 6

 ግኝቶች 6

 የዩኒቨርሲቲዎች የፕሮጀክት ቀረፃና እቅድ አፈፃፀም 6

 የአዋጪነት ጥናት ስለ አለመከናወኑ 6

 የዩኒቨርሲቲው ፕሮጀክቶችና ኃላፊዎች በእቅድ ዝግጅት ላይ ስለነበራቸው ተሳትፎ 7

 የኃይል፣ የውሃ አቅርቦት እና ቴሌኮሙኒኬሽንን በተመለከተ ስለተደረገ ዝግጅት 7

 ስለ ተማሪዎች ማደሪያ እንጻዎች ዲዛይን 8

 ስለ ግንባታ ዲዛይን ለውጥ፣ 9

 የዩኒቨርሲቲው ግንባታ የአፈፃፀምና የክትትል ስርአት 10

 ስለ የፕሮጀክት ማኔጅሎች ምደባ 10

 ስለ ግንባታው ጊዜ 11

 ከተማሪ ቅበላ በፊት መከናወን ስለነበረባቸው ስራዎች 12

 የመረጃ አያያዝና ክትትል ስርአት 14

 የግንባታውን ወጪ በተግባር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ ያለመኖሩ 14

 በህንፃዎች ላይ ስለደረሱ ጉዳቶች 14

 ስለ ፊት ግዥ 15

ክፍል ሦስት 17

 መደምደማያ 17

ክፍል አራት 19

 የማሻሻያ ሃሳቦች 19

አባሪ

አባሪ 1 የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች i

ክፍል አንድ

መግቢያ

1. መንግስት በሀገሪቱ ያለውን የትምህርት ሽፋን ለማስፋፋት እና በገጠርና ኋላቀር በሆኑ ክልሎች እንዲሁም ለሴቶች ጥራት ያለው ትምህርት ለማዳረስ፣ የትምህርት ዘርፍ ልማት መርሀ ግብር Educational Sector Development Program (ESDP) ቀርጿል። በዚህም መሠረት የመጀመሪያው ደረጃ (Phase) የሆነው የኅገ-መንግሥት ክፍል (ESDP I) (1990-1994) ሁለተኛው ደረጃ (Phase) (ESDP II) (1995-1997) እና ሶስተኛው ደረጃ (Phase) (ESDP III) (1998-2002) ተግባራዊ በመደረግ ላይ ይገኛል።
2. በከፍተኛ ትምህርት ማስፋፊያ የዩኒቨርሲቲዎችን ግንባታ በተመለከተ እስከ (ESDP II) መጨረሻ ድረስ ስምንት አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ተቋቁመዋል የቀድሞዎቹን ዩኒቨርሲቲዎችንም የማጠናከር ሥራ ተከናውኗል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በሀገሪቱ ባሉ የተለያዩ ክልሎች የማስፋፋትና የማጠናከሩ ስራ አስፈላጊነት የታመነበት በመሆኑ በትምህርት ዘርፍ ልማት መርሀ-ግብር (ESDP III) የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የማስፋፊያና የማጠናከሪያ ንዑስ መርሀ ግብር የዩኒቨርሲቲ አቅም ግንባታ ኅገ-መንግሥት University Capacity Building Program (UCBP) በአቅም ግንባታ ሚ/ር እና በትምህርት ሚ/ር በጋራ የሚሰራ ኅገ-መንግሥት ተቀርጿል።
3. የዚህ ኅገ-መንግሥት ዋና ዓላማ አስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎችን በተለያዩ ክልሎች በሚገኙ በአስራ አምስት ከተሞች ማለትም በዲላ፣ በሶዶ፣ ሚዛን ተፈሪ እና ቴፒ፣ በነቀምቴ፣ በድሬዳዋ፣ በጅጅጋ፣ በደሴ እና ኮምቦልቻ፣ በሰመራ፣ በደብረማርቆስ፣ በደብረብርሃን፣ በሮቤ፣ በአክሱም እና በአዳማ በፍጥነትና በተመጣጣኝ ዋጋ ለመገንባት ነበር።
4. ለግንባታው ጂ.ቲ.ዜ.ድ. በመባል የሚታወቀው የጀርመን የልማት ድርጅት የፕሮጀክቱ ሥራ የአመራርና የአፈጻጸም ወኪል (Project Management and Implementation Agent) እንዲሆን ተመርጧል። በውሉ መሠረት የግንባታ

ሥራው እንዲጠናቀቅ የታሰበው ከነሐሴ 1997 እስከ መስከረም 2002 ሲሆን፣ ከመስከረም 2002 እስከ መስከረም 2003 ድረስ ያለው አንድ ዓመት ደግሞ የዋስትና ጊዜ ነው። የአስራ ሶስቱ የኒቨርሲቲዎች ግንባታ ሲጠናቀቅ እያንዳንዱ የኒቨርሲቲ ከ6,000 እስከ 10,000 በጠቅላላው አስራሶስቱም የኒቨርሲቲዎች እስከ 121,000 ተማሪዎች የመቀበል አቅም እንደሚኖራቸው ተገምቷል።

በመገንባት ላይ ያሉት አስራ ሶስት የኒቨርሲቲዎች የአሰራር ሥርዓት መግለጫ /Process Description/

የፕሮጀክቱ አስተዳደር ክትትልና ግምገማ

5. ጂ.ቲ.ዜድ. የፕሮጀክቱ ሥራ አመራርና አፈጻጸም ወኪል (Project Management and Implementation Agent) ሲሆን ጂ.ቲ.ዜድ. የሚቆጣጠራቸው ሶስት የግንባታ አማካሪዎች፣ አስራ ሶስት የግንባታ ዲዛይንና የአስተዳደር አማካሪዎች፣ አስራ ሶስት የግንባታ ኮንትራክተሮች እንዲሁም አነስተኛና ጥቃቅን ድርጅቶች በግንባታው እንዲሳተፉ ታቅዷል። ጂ.ቲ.ዜድ. ከላይ ከተጠቀሱት የግንባታ ዲዛይንና የአስተዳደር አማካሪዎች በተጨማሪ ኮንትራክተሮችን የመቅጠርና የማሰናበት ስልጣን ተሰጥቶታል።

6. ፕሮጀክቱ ሲጀመር ትምህርት ሚኒስቴር ለእያንዳንዱ የኒቨርሲቲ አንድ አንድ ፕሮጀክት ማኔጀርና እንዲሁም በማዕከል ለሁሉም የኒቨርሲቲዎች አንድ ማኔጀር እንደሚመደብ በውሉ ላይ ተገልጿል።

የፕሮጀክት ማኔጀሮቹ ሚና ግንባታው በሚከናወንባቸው ቦታዎች በመገኘት ትምህርት ሚኒስቴርን በመወከል ለሚያጋጥሙ ችግሮች መፍትሄ መስጠት ነው።

የግንባታ ክንውኖችን ደረጃ በተመለከተ ጂ.ቲ.ዜድ. የአስራ ሶስቱም የኒቨርሲቲዎች ፕሮጀክት ማኔጀሮች ባለበት በየወሩ አስፈላጊውን የሥራ ግምገማ በማድረግ ለትምህርት ሚ/ር ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት ከትምህርት ሚ/ር ጋር ተስማምቷል።

7. በኮንትራክት ሰነዱ መሠረት፣ ጂ.ቲ.ዜድ. የግንባታ ደረጃ ክትትልና የሂሳብ ማስታወቂያዎችን በማዘጋጀት በየሶስት ወሩ ሪፖርት ማቅረብ ይኖርበታል። ትምህርት ሚኒስቴርም በሪፖርቶቹ በሚመለከቱት የማሻሻያ ሃሳቦች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት አለበት።

የገንዘብ አከፋፈል

8. ጂ.ቲ.ዜድ. ስራውን ለማከናወን ብር 1,908,848,931 እና ዩሮ 59,407,975 ለመቀበል ተስማምቷል። ጂ.ቲ.ዜድ ስምምነቱን የተዋዋለው በነሐሴ 1997 ዓ.ም. ነው። አከፋፈሉም ፣
 - ግንባታው ሲጀመር 8% ብር 152,707,914 እና ዩሮ 4,752,638
 - ለሚቀጥሉት 47 ወራት በየወሩ ብር 36,554,923 እና ዩሮ 1,141,064 (በድምሩ ብር 1,718,081,375 እና ዩሮ 53,630,006)
 - ለቀሪው የዋስትና ጊዜ 12 ወራቶች በየወሩ ብር 1,899,071 እና ዩሮ 45,839 (በድምሩ ብር 22,788,850 እና ዩሮ 550,067) ነው።
 - የመጨረሻው ክፍያ ደግሞ ብር 15,270,791 እና ዩሮ 475,264 እንደሚሆን በኮንትራት ሰነዱ ውስጥ ተገልጿል።

ዕቃ ግዢ

9. የሚተከሉ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እንዲሁም የላብራቶር ዕቃዎች ግዥን በተመለከተ ጂ.ቲ.ዜድ በዕቅዱ መሰረት የሚያጠናቅቃቸውን ሕንፃዎች ለትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ማስፋፊያና ማጠናከሪያ አገልግሎት መምሪያ ያሳውቃል። ሚኒስቴር መ/ቤቱ የግዥ ደንብና መመሪያን ተከትሎ ግዢው እንዲፈፀም ያደርጋል። ክፍያው ከተፈፀመ በኋላ የተገዛውን ንብረት ዩኒቨርሲቲዎቹ እንዲረከቧቸው ይደረጋል።

የዩኒቨርሲቲ አቅም ግንባ ፕሮግራም ዋና ዋና ዓላማዎች

10. በፕሮጀክት ሰነዱ ላይ ፕሮግራሙ የሚከተሉት ሁለት ዋና ዋና ዓላማዎች እንዳሉት ተገልጿል።
 - በቂ ባለሙያ በማፍራት የኢትዮጵያን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ዘመናዊና በዓለምአቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ማድረግ እና፤

- በተለያዩ ክልሎች በሚገኙ አሥራ አምስት ከተሞች አስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች በአስራ አምስት ቦታ ማለትም በዲላ፣ በሶዶ፣ በሚዛን ተፈሪ እና ቴፒ፣ በነቀምቴ፣ በድሬዳዋ፣ በጅጅጋ፣ በደሴ እና ኮምቦልቻ፣ በሰመራ፣ በደብረማርቆስ፣ በደብረብርሃን፣ በሮቤ፣ በአክሱም፣ እና በአዳማ በተሻለ ጥራት፣ በተመጣጣኝ ዋጋ እና በአጭር ጊዜ ማስገንባት ነው።

የፋይናንስ ምንጭ

11. ቀደም ሲል እንደተገለጸው ይህንን ነገርም ለማስፈጸም ከመንግሥት ብር 1,908,848,930 እና ዩሮ 59,407,975 ተመድቧል። ዕቃ ግዢን በተመለከተ፣ በ2000 በጀት ዓመት የታወጀ በጀት ብር 1,777,307,000 እና በ2001 በጀት ዓመት ደግሞ ብር 92,247,800 ወጪ መሆኑ ይታወቃል።

የአዲቱ አላማ

12. የከፍተኛ ትምህርት በሃገሪቱ እንዲዳረስ ለማድረግ በመንግሥት በተለያዩ ክልሎች በመገንባት ላይ ያሉት አስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች በተያዘላቸው መርሃግብር መሠረት መከናወናቸውን እና የዩኒቨርሲቲዎቹ የትምህርት መርጃ መሣሪያዎች የግ አፈጻጸም ስርዓት አጥጋቢ መሆኑን በማረጋገጥ፣ እንዲሁም ችግሮችም ካሉ ችግሮችን ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ የሚያስችሉ የማሻሻያ ሃሳቦችን ለመስጠት ነው።

የአዲቱ የትኩረት አቅጣጫዎች

13. ለዝርዝር አዲቱ ተስማሚ የሆኑ የሚከተሉት ሁለት የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች /Audit Issues/ ተለይተዋል።

እነሱም፤

- I. የከፍተኛ ትምህርት ተቀማትን ለማስፋፋት በመሰራት ላይ ያሉትን የአስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ እቅድ አፈጻጸም አጥጋቢ መሆኑን እንዲሁም የግንባታ ደረጃው እና የገንዘብ ክፍያው በእቅድ፣ በደንብ መመሪያ መሰረት የተከናወነ መሆኑን መገምገም እና
- II. የከፍተኛ ትምህርት ተቀማትን ለማስፋፋት በመሰራት ላይ ላሉት አስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት መርጃ ዕቃዎች ግዥ አፈፃፀምን መገምገም

የሚሉ ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው በኢትዮጵያ የክፍያ አዲት ደረጃዎች (Ethiopian Performance Auditing Standards) እና የክፍያ አዲትን በመንግሥት መ/ቤቶች ላይ ለማካሄድ ለመሥሪያ ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 68/1989 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ነው።

የመመዘኛ መስፈርቶች

- 14. ለተመረጡት ሁለት የአዲት የትኩረት አቅጣጫዎች የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች የተዘጋጁ ሲሆን በተዘጋጁት የአዲት የትኩረት አቅጣጫዎችና የመመዘኛ መስፈርቶች ላይ ከትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተደርጎ ተቀባይነት አግኝተዋል። መመዘኛ መስፈርቶቹ የዚህ ሪፖርት አባሪ ሆነው ተያይዘዋል።

/አባሪ 1/

የአዲቱ ዘዴ

- 15. ዝርዝር አዲቱ በዋናነት የተከናወነው በትምህርት ሚኒስቴር ሲሆን ከአቅም ግንባታ ሚኒስቴር፣ ከጂ.ቲ.ዜድ እንዲሁም ከአሥራ ሦስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በናሙና ከተመረጡ ስድስት ዩኒቨርሲቲዎች ለአዲቱ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ተሰብስበዋል። በተጨማሪም በአዲቱ ወቅት በዩኒቨርሲቲዎቹ በመማር ላይ ካሉ ተማሪዎችና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እንዲሁም ከኮንትራክተሮች ለአዲቱ ሥራ የሚያስፈልጉ የፅሁፍና የቃል መረጃዎች ተሰብስበዋል።

የአዲቱ ወሰን

- 16. የክፍያ አዲቱ የሚሸፍነው ሶስት በጀት ዓመታትን ማለትም ከ1999-2001 ያለውን አሰራር ነው። ፕሮግራሙ ሁለት ዋና ዋና አላማዎች ያሉት ቢሆንም "ብቁ ባለሙያ በማፍራት የኢትዮጵያን የኮንትራክቲን ዘርፍ ዘመናዊና በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የማድረግ" የሚለው አላማ በአዲቱ አልተካተተም።

ክፍል ሁለት

ግኝቶች

የዩኒቨርሲቲዎቹ የፕሮጀክት ቀረፃና እቅድ አፈፃፀም

የአዋጪነት ጥናት ስለ አለመከናወኑ

17. በአዲቱ ወቅት ነፍሮጀክቱ ሲጀመር ግንባታው የሚከናወንባቸው ቦታዎች ያለውን የማቴሪያል አቅርቦት፣ ብቃት ያለው የሰው ሀይል መኖሩን፣ የትራንስፖርት አመቺነት እንዲሁም በአጠቃላይ ግንባታው በታሰበው ጊዜ፣ ገንዘብና የጥራት ደረጃ ለማከናወን የሚቻል መሆኑን ለመገምገም የሚያስችል የአዋጭነት ጥናት አለመደረጉ ለማወቅ ተችሏል።
18. በዚህ መሠረት የዩኒቨርሲቲዎቹ በሚገነቡባቸው ከተማዎች ውስጥ በሶዶ ከተማ በቂ ውሀ እንደሌለ፣ በቴፒ የመንገድና የግንባታ ሠራተኞች ችግር መኖሩ፣ በተጨማሪም አሸዋና ድንጋይ ከአጎራባች ክልል ከጋምቤላ የሚመጣ መሆኑ፣ በሚዛን ተፈሪ እንዳንዴ በዓመት ውስጥ ያለማቋረጥ ለ8 ወራት የሚዘንብ እንደሆነ፣ በአዳማና በደብረ ብርሃን ከተሞች ደግሞ የቀን ሠራተኛ እጥረት እንዳለ በኮንትራክተሮች ተገልጿል።
19. የሚ/ር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በሰጡት ማብራሪያ ከመነሻው ስራውን መስራት የተመረጠው አዋጭነት ጥናት ተጀምሮ በቅደም ተከተል ይሰራል ከሚለው የተለምዶ አሰራር የተለየ መሆኑን ገልፀው ይህ አካሄድ አምስት ዓመታት አካባቢ ሊወስድ የሚችል በመሆኑ በእነዚህ አመታት ምንም አይነት የተማሪ ቅበላ እንዳይኖር የሚያደርግ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
20. በመሠረቱ አንድ ነፍሮጀክት ከመከናወኑ በፊት የአዋጭነት ጥናት ሊደረግ ይገባል። የዩኒቨርሲቲዎቹ በመጀመሪያ በተመረጡ ክልሎችና ዞኖቹ እንዲሠሩ ከተወሰነ በኋላም ቢሆን በአካባቢው፣ ለግንባታው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ ይገባ ነበር። ይኸም ባለመደረጉ ለነፍሮጀክቱ ተጨማሪ ወጪ አስከትሏል ለግንባታው መዘግየትም አስተዋጽኦ አድርጓል።

የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንቶችና ኃላፊዎች በእቅድ-ዝግጅት ላይ ስለነበራቸው ተሳትፎ

21. የአስራ ሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንቶች ስለሆኑ በእቅድ-ዝግጅት ላይ ሊሳተፉ ይገባል። ይሁን እንጂ ኦዲቱ በተካሄደበት ወቅት የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዝዳንቶችና ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች በእቅድ ዝግጅቱ ወቅት እንዳልተሳተፉ ታውቋል።

22. ጉዳዩ የሚመለከታቸው የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃላፊዎች፣ ስለሁኔታው ተጠይቀው የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዝዳንቶችና ኃላፊዎች በእቅድ ዝግጅቱ እንዲሳተፉ ያልተደረጉት ዕቅዱ በተዘጋጀበት ጊዜ የዩኒቨርሲቲዎቹ ግንባታ ባለመጀመሩና የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዝዳንቶችና ኃላፊዎች ባለመመደባቸው እንደሆነ ፕሬዝዳንቶቹ ከተሰየሙ በኋላ በየሳይቱ በጋራ በሚደረግ ክትትል እንዲሁም በት/ም ሚ/ር በሚደረጉ ግምገማዎች እንዲሳተፉ እንደተደረገ ሆኖም አፈጻጸሙ የተሟላና እና ተከታታይ እንዳልነበረ ገልጸዋል።

23. የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንቶችና ኃላፊዎች ሥራ ከጀመሩ በኋላ በእቅድ ዝግጅቱ ቢሳተፉ ኖሮ በግንባታው ውስጥ መካተት የሚገባቸው ክፍሎች በሙሉ መካተታቸውን ለማረጋገጥ እንዲሁም ለግንባታዎቹ ጥራት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ነበር። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንቶች ሥራ ከጀመሩ በኋላ በእቅድ ዝግጅት ባለመሳተፋቸው ምክንያት የአካዳሚና የአስተዳደር ቢሮዎች በግንባታ ውሉ ላይ አልተካተቱም። በዚህም ምክንያት በመማር ማስተማር ሂደት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩን የዩኒቨርሲቲዎቹ ኃላፊዎች ተገልጸዋል።

የኃይል፣ የውሃ አቅርቦት እና ቴሌኮሙኒኬሽንን በተመለከተ ስለተደረገ ዝግጅት

24. ግንባታዎቹ ከመጀመራቸው በፊት ከውሃ ልማት፣ ከኤሌክትሪክ ሃይልና ከቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅቶች ጋር ለፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ እና ለዘለቄታ በቂ የሆነ የሀይል ምንጭ ፣ የውሀ አቅርቦትና የስልክ አገልግሎት መኖሩ ሊረጋገጥ ይገባል።

25. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት እንደተገነዘብነው ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ በፊት የሚኒስቴር መ/ቤቱ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መ/ቤቶች ጋር በቅድሚያ ስምምነት እንዳላደረገ የሚያመለክቱ ሁኔታዎች ተገኝተዋል። በናሙና ኦዲት ከተደረጉ የኒቨርስቲዎች ውስጥ በአዳማ፣ በዲላ፣ በሶዶና በቴፒ ከፍተኛ የውሃ ችግር መኖሩ፣ በመደወላቡ የኒቨርስቲ አንድ የስልክ መስመር ብቻ እንዳለ እንዲሁም በደብረብርሃን የኒቨርስቲ የኤሌክትሪክ ስርጭት ችግር መኖሩ በኦዲቱ ወቅት ከየኒቨርስቲዎቹ ፕሬዘዳንቶችና ከተማሪ ተወካዮች ጋር በተደረገው ቃለመጠይቅ ለማወቅ ተችሏል።

26. ነፕሮጀክቱ ከመተግበሩ በፊት ከላይ ከተመለከቱት መስሪያ ቤቶች ጋር ለምን ስምምነት እንዳልተደረገ የሚ/ር መ/ቤቱ ኃላፊዎች በመውጫ ስብሰባ ወቅት ተጠይቀው በሰጡት መልስ ስምምነቱ እንዳልተደረገ ቢሆንም የቅድሚያ ስምምነቱ ባለመደረጉ ምክንያት ያገጠመ ችግር እንደሌለ ገልፀዋል።

27. ሆኖም ከላይ እንደተመለከተው በተለያዩ የኒቨርስቲዎች የውሃ፣ የኤሌክትሪክ ስርጭትና የስልክ ችግር በመፈጠሩ የተሰጠውን ምክንያት ለመቀበል ያስቸግራል በተጨማሪም ለውኃ፣ ለኃይልና ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች፣ ቅድሚያ ዝግጅት ያለመደረጉ ለግንባታ ሥራዎች መጓተት አስተዋጽኦ ከማድረጉም በላይ በየኒቨርስቲዎቹ ማህበረሰብ፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል።

ስለ ተማሪዎች ማደሪያ ሕንጻዎች ዲዛይን

28. በኦዲቱ የሥራ ጉብኝት ወቅት ለደብረ ብርሀን የኒቨርስቲ ተማሪዎች ማደሪያ የተሠራው ሕንጻ መስኮት ክፍት በመሆኑ የአካባቢውን ቀዝቃዛ አየር ለመቋቋም እንደማያስችል እንዲሁም የቴፒ የኒቨርስቲ ተማሪዎች ሕንጻ ደግሞ በአካባቢው በየጊዜው ከሚከሰተው የወባ ወረርሽኝ በሽታ አንጻር የወባ ትንኝ መከላከያ እንዳልተሠራለት ለመገንዘብ ተችሏል።

29. የሚ/ር መ/ቤቶቹ ኃላፊዎች በአካባቢዎች ተስማሚ የሆነ የሕንጻ ዲዛይን ለምን እንዳልተሠራ ተጠይቀው የኒቨርስቲዎቹ ለሚገነቡባቸው አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ ሦስት ዓይነት ዲዛይኖች እንደተዘጋጁ ሆኖም እነዚህ ችግሮች በጊዜው እንዳልታዩ አብራርተው ችግሮቹን ለማስወገድ የማስተካከያ ሥራዎች

እንደሚሠሩ ገልፀዋል። ዲዛይኖቹ ሲሰሩ ከላይ የተመለከቱትን ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ መግባት ነበረባቸው። የማስተካከያ ሥራዎቹ በአስቸኳይ ካልተሠሩ ተማሪዎቹ ለተለያዩ በሽታዎች ሊጋለጡ ይችላሉ።

የወባ ትንኝ መከላከያ ያልተሠራለት የቴፒ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማደሪያ መስኮቶች



ስለግንባታ ዲዛይን ለውጥ፣

- 30. በተገነቡት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በመጀመሪያ የተሰሩት 12 ብሎኮች (lot 1A) የፍላጎች ግር ማምጣታቸው ታውቋል። በኖሙና ከተመረጡት ስድስቱ ዩኒቨርሲቲዎች በመጀመሪያ የተሰሩት 12 ብሎኮች (lot 1A) መፀዳጃ ቤቶች ያለአገልግሎት እንደተዘገጉና በተጨማሪ ወጪ የማስተካከያ ስራ እንደተሰራላቸው ለማወቅ ተችሏል።
- 31. ግንባታው የዲዛይን ለውጥ እንዳያስከትል ጥንቃቄ ለምን እንዳልተደረገ የሚ/ር መ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው፤ የዲዛይን ማሻሻያ እየተሠራላቸው ያሉት ዋነኛ ቦታዎች የውሃ መፋሰሻ ስፍራዎች ናቸው። እነዚህም ችግሮች ሊከሰቱ የቻሉት ዲዛይኖቹ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ዲዛይኖች ጋር ተመሳሳይ በመሆናቸው ነበር። ይሁን እንጂ በጋራ

መኖሪያ ቤቶች የሚጠቀመው ሰው አነስተኛ ሲሆን የዩኒቨርሲቲዎቹ ሕንጻዎች ተጠቃሚ በርካት ያለ በመሆኑ ነው ብለዋል።

32. የግንባታው ዲዛይን በየጊዜው ለውጥ እንዳያስከትል በቅድሚያ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባ ነበር። የዲዛይን ለውጥ መደረጉ ተጨማሪ ገንዘብ እንዲወጣ ምክንያት ከመሆኑም በላይ በተማሪዎቹ ላይ ችግር ፈጥሯል።

የዩኒቨርሲቲው ግንባታ የአፈፃፀምና የክትትል ስርአት ስለ የፕሮጀክት ማኔጀሮች ምደባ

33. ነሐሴ 1997 በትምህርት ሚ/ር እና በጂ.ቲ.ዜድ. በተደረገው የግንባታ ውል መሰረት ለክትትልና ለቁጥጥር ይረዳ ዘንድ ትምሕርት ሚኒስቴር ለጠቅላላው ፕሮጀክት አንድ ለየግንባታው ሳይት ደግሞ አንድ ፕሮጀክት ማኔጀር መመደብ ነበረበት።

34. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት ለጠቅላላው ፕሮጀክት አንድ ማኔጀር የተመደበ ቢሆንም፣ ለዩኒቨርሲቲዎቹ ግን በውሉ መሰረት አንድ፣ አንድ ማኔጀር አልተመደበም፣ የት/ሚ/ር ኃላፊዎች ማኔጀሮቹ ለምን እንዳልተመደቡ ተጠይቀው በሰጡት መልስ የትምህርት ሚኒስቴር ተወካይ ማኔጀር በየፕሮጀክቶቹ እንዲቀመጥ በስምምነቱ ውስጥ ተካቶ የነበረ ቢሆንም ከአሰራር አኳያ የፕሮጀክቱን አስተዳደር የሚያከናውነውን አካል ከትምህርት ሚኒስቴር ሙያው የተሻለ አቅም ኖሮት በሚወከል ባለሙያ ለመቆጣጠር መሞከሩ በቅድሚያ ከገበያው አግኝቶ መመደብ አዳጋች ሲሆን ቢገኝም እንኳ የፕሮጀክት አስተዳደር ለሚያከናውነው ጂ.ቲ. ዜድ ኃላፊነቱንና ግዴታውን ለመወጣት የሚያስችግር ሁኔታ እንደሚፈጥር በማገናዘብ ነው። ለዚህም በማዕከል አንድ አካል በመመደብ በሚቀርቡ ሪፖርቶች የክትትል ተግባር ሲከናወን እንደነበር በመውጫ ስብሰባ ገልፀዋል።


35. ይሁን እንጂ በማዕከል አንድ አካል ተመድቧል የተባለው ሁኔታ ሲጣራ ከሰብሳቢው ማለትም ከሚኒስቴር ዴኤታው በስተቀር ሁሉም የጂ.ቲ. ዜድ ባልደረቦች በመሆናቸው ገለልተኛ አካል ነው ለማለት ያስችግራል። እንዲሁም ባለሙያ ባለመመደቡ ጂ.ቲ. ዜድ ኃላፊነቱንና ግዴታውን ለመወጣት የሚያስችግር ሁኔታ ይፈጥራል የተባለው በኛ በኩል ተቀባይነት የለውም። ሌላው ደግሞ ከገበያ ባለሙያ የማይገኝ ከሆነ ከመነሻው ውሉ ውስጥ መካተት አልነበረበትም። በመሆኑም በውሉ ላይ በተጠቀሰው

መሠረት አላስፈላጊ መዘግየትን ለመከላከል የሚ/ር መ/ቤቱን የሚወክል ቡድን መመደብ ነበረበት፡፡

- 36. የክትትልና የቁጥጥር ተግባር የሚያከናውን ባለሙያ አለመመደብ፣ ጂ.ቲ.ዜድ በትክክል ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ለመከታተልና ችግሮችም ቢፈጠሩ በወቅቱ ምላሽ ለመስጠት እንዲሁም ክፍያዎች ከግንባታው እድገት ጋር የሚጣጣሙ መሆኑን ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ይሆናል፡፡

ስለግንባታው ጊዜ

- 37. በነሐሴ 1997 (August 2005) በተደረገው ውል መሰረት በመስከረም 2002 (September 2009) ላይ የአስራ ሶስቱም ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ ተጠናቆ አስራ ሶስቱም ዩኒቨርሲቲዎች በ2003 ዓ.ም 121,000 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም እንደሚኖራቸው ታቅዶ ነበር፡፡
- 38. ይሁን እንጂ በመስከረም 2002 (በSeptember 2009) የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት መሰረት ግንባታው የሚገኝበት ደረጃ ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥና ግራፍ መሰረት ስራው በጣም እንደተጓተተ ተመልክቷል፡፡ በአጠቃላይ ግንባታው በአማካኝ 50 % ብቻ ተጠናቆ ተገኝቷል፡፡



39. የሚ/ር መ/ቤቱ ኃላፊዎች መረጃው ትክክል እንደሆነ ለስራው መዘግየት ምክንያት ከሆኑት ውስጥ፣ የግንባታ ዕቃ አቅርቦት እጥረት፣ በትንሽ ትርፍና የወጪ መጠን ምክንያት የስራ ተክራሮች ስራውን ለመስራት አለመፈለጋቸው የኃይልና የውሃ እጥረት እንዲሁም የግንባታ ሰራተኞች ያለመገኘት የሚሉት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውንም ገልፀዋል። በተጨማሪም ያጋጠሙ ችግሮችን በመዳሰስ የፕሮጀክቱ መጠናቀቂያ ጊዜ እስከ ታህሳስ 2003 ዓ.ም እንዲራዘም ስምምነት እንደተደረገ አብራርተዋል።
40. ነገር ግን ከኃይልና ከግንባታ እቃዎች እጥረት ችግሮች በስተቀር የተቀሩት ችግሮች በቅድመ ግንባታ ጥናት ወቅት መታወቅ የነበረባቸው ስለነበሩ የቀረቡት ምክንያቶች አሳማኝ ሆነው አልተገኙም። ባለፉት አራት ዓመታት የተሰራው ስራ የ50% ሆኖ ሳለ በሚቀጥለው አንድ ዓመት ቀሪው 50% ስራ ይጠናቀቃል ብሎ መገመትም ያዳግታል። የግንባታው እድገት አዝጋሚ መሆን የተማሪ መቀበያን ጊዜ በማዘግየት በአካዳሚ ፕሮግራሙ ላይ መዛባትን አስከትሏል። በተጨማሪም ተማሪዎችን እና መምህራንን ያለ በቂ እረፍት እንዲሰሩ ከማድረጉም በላይ ዩኒቨርሲቲዎችም ለመምህራን ተጨማሪ ሰዓት ክፍያ እንዲከፍሉ አድርጓል። እንዲሁም እ.ኤ.አ 2009 የትምህርት ዓመት የተማሪ የመቀበል አቅም (ክንውን) (55,842) ሲሆን የታቀደው ግን (97,500) ነበር። ስለሆነም ዩኒቨርሲቲዎች የመቀበል አቅም በ43% ዝቅ እንዲል ምክንያት ሆኗል።

ከተማሪ ቅበላ በፊት መከናወን ስለነበረባቸው ስራዎች

41. ከተማሪ ቅበላ በፊት፣ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሲሰሩ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያግዙ የመማሪያ፣ የማደሪያ፣ የቤተመጻፍት፣ የላቦራቶሪና የመፀዳጃ ቤቶች እና የመሳሰሉት መሟላት ይኖርባቸዋል።
42. ሆኖም በናሙና ከታዩት ስድስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሶስቱ፣ ማለትም የሚዛን፣ ቴፒ የመደውላቡና የዲላ ዩኒቨርሲቲዎች የሳይንስ ፋክልቲዎች የላቦራቶሪ መሳሪያ ስለሌላቸው ተማሪዎች ወደተለያዩ ክልሎች በመሄድ ለነባር ዩኒቨርሲቲዎች ክፍያ በመክፈል ትምህርት እንዲያገኙ ተደርጓል።
43. ከዚህም ሌላ ለዩኒቨርሲቲዎች የተሰሩት ጊዜያዊ መፀዳጃ ቤቶች በአማካኝ ለ800 ተማሪዎች የተገነቡ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከ3000 ተማሪዎች በላይ እያስተናገዱ

እንደሚገኙ ታውቀዋል። የተጠቃሚዎቹ ቁጥር በጣም ከፍተኛ በመሆኑ የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ መፀዳጃ ቤት ሞልቶ ግቢውን መሀል ለመሀል እያቀረጠ የሚፈስ ሲሆን በጠቅላላው እነዚህን መፀዳጃ ቤቶች በጊዚያዊነት ለማሰራትም ከአስራ ሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለሰባቱ ብር 5,294,261.70 ወጪ ሆኗል።

- 44. በቴፒና በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲዎች ለቤተ መጻሕፍት የተሰሩ ህንፃዎች ለምግብ አዳራሽነት እንዲያገለግሉ በመደረጋቸው በቤተ-መጽሀፍት አጠቃቀም ላይ ችግር ፈጥሯል። በተጨማሪም የተማሪዎቹ ማደሪያ ለአራት ተማሪዎች የተሰራ ሲሆን ስድስት ተማሪዎችን እንዲያስተናግዱ በመደረጉና ለሁለት ተማሪዎች የእቃ ማስቀመጫ ሎክ የሌለ በመሆኑ ለተማሪዎቹ እና ለእቃቸው ደህንነት ምቹ ሆኖ አልተገኘም።

የተማሪዎቹ ማደሪያ ለአራት ተማሪዎች የተሰራ ሆኖ ሳለ ለስድስት ተማሪዎች እንድያገለግል መደረጉ፤



- 44. ጉዳዩ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ተጠይቀው በግንባታው መዘገየት ምክንያት ችግሩ የተከሰተ ቢሆንም ግንባታው ሲጠናቀቅ የተገለጹት ችግሮች በሙሉ እንደሚወገዱ ገልጸዋል።

የግንባታው እድገትና የሚገቡት ተማሪዎች ብዛት ባለመጣጣሙ የትምህርት ሚ/ርን ለተለያዩ ተጨማሪ ወጪዎች ዳርጓል። በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይም ችግር ፈጥሯል።

የመረጃ አያያዝና ክትትል ስርአት

የግንባታውን ወጪ በተሟላ ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ ያለመኖሩ

- 45. ትምህርት ሚ/ር ለዩኒቨርሲቲዎቹ ማሰሪያ የሚከፍለውን ወጪ፣ የወጪውን አይነት የገንዘቡን ልክ፣ የግንባታውን ደረጃ እንዲሁም ጊዜውን የሚያሳይ መቆጣጠሪያ መረጃ ሊይዝ ይገባል።
- 46. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት ጂ.ቲ.ዜድ የራሱን አፈፃፀም ሪፖርቶች የሚያቀርብ ቢሆንም ት/ሚ/ር እራሱ የሚያዘጋጃቸው መረጃዎች እንደሌለው ለማወቅ ተችሏል። ስለሁኔታው ጉዳዩ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት መልስ ጂ.ቲ.ዜድ የሚያቀርብልን የግንባታ፣ የስራ ማስኬጃ፣ የአቅም ግንባታ እና የፕሮጀክት ክፍያ ወጪዎችን እንይዛለን፣ ይህን አስመልክቶ የማመሳከር ስራ ባሁኑ ወቅት እስከ 2008 ድረስ ያለው የተሰራ ሲሆን የ2009 በቀጣይነት እንሰራለን ብለዋል።
- 47. ማስረጃዎች በት/ም ሚ/ር ተሟልተው ያለመያዛቸው ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም የግንባታውን ወጪ በአይነት፣ በጊዜና በገንዘብ መጠን የሚያሳይ ዝርዝርና የተሟላ መረጃ በትምህርት ሚ/ር አለመያዙ ፕሮጀክቶችን በሚገባ ለመቆጣጠር አያስችልም።

በህንፃዎች ላይ ስለደረሱ ጉዳዮች

- 48. በናሙና ከታዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ፣ በሶዶ ዩኒቨርሲቲ በአስራ አምስት ህንፃዎች ውስጥ ኅርፍ የገባ መሆኑ ታውቋል። በሚዛን ቴፒ የተማሪዎች ማደሪያ ህንፃዎች ውስጥ የ980 በሮች ማጠፊያቸውና ቁልፋቸው እንደተሰበረ ለማወቅ ተችሏል ። በአዳማ የተማሪዎች ማደሪያ ህንፃ ውስጥ የ660 የበር ቁልፎች ችግር ያለባቸው ለመሆኑ በአዲቱ ወቅት ለመገንዘብ ተችሏል።
- 49. የመ/ቤቱ ኃላፊዎች የኅርፍ ችግሩ ሊከሰት የቻለው ተጠራጭ አስፈላጊው ክትትልና ስራ ባለማከናወኑ ምክንያት መሆኑንና፣ ኦሚ የሆነ የኅርፍ መከላከያ ስራ ሲሰራ ችግሩ እንደሚፈታ ገልጸዋል። የቁልፍ ችግሮቹን በተመለከተ ደግሞ የተገጠሙት ቁልፎች ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ተስማሚ የሆኑ ነበሩ። በዩኒቨርሲቲዎች ግን ተጠቃሚዎች ስለበዙ የቁልፎቹ የአገልግሎት ጊዜ ሊያጥር ችሏል። ስለሆነም ለወደፊቱ የተጠቃሚ ብዛትን መሠረት ባደረጉ ቁልፎች እንደሚተኩ አብራርተዋል።

- 50. በአብዛኛዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ከጊዜያዊ ርክክብ በኋላ በአያያዝ ጉድለት የሚከሰቱ ጥፋቶችን ተከታትሎ ለመጠገን የሚችሉ የጥገና ስራ ክፍሎች ባለመኖራቸው ችግሮቹ ሊባባሱ ችለዋል።
- 51. ህንፃው ከተገነባ በኋላም ሆነ በግንባታው ወቅት ጉዳት እንዳይደርስበት ጥንቃቄ ሊደረግለት ይገባል። የግንባታው ችግሮች በወቅቱ እንዲታረሙና የሚመለከተው ክፍል እንዲያውቀው ካልተደረገ ለተጨማሪ ወጪ ይዳርጋል። በተለይም የጎርፉ ችግር ከቀጠለ ሕንፃውን ለከፍተኛ ጉዳት ሊዳርገው ይችላል።

ስለዕቃ ግዥ

- 52. በአዲቱ ወቅት ለአስራ ሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች አስፈላጊ ናቸው የተባሉ ዕቃዎች ግዥ የሚፈጸመው የዩኒቨርሲቲዎቹ የግንባታ ደረጃ እየታየ እንዳልሆነ ታውቋል።
- 53. በዚህ መሰረት በናሙና ከታዩት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ለወጥ ቤት የተገዙ እቃዎች (Kitchen Equipment) በብር 2,726,757.17 (ሁለት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሃያ ስድስት ሺ ሰባት መቶ ሃምሳ ሰባት ከአስራ ሰባት ሳንቲም) እና በብር 1,256,492.29 (አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሃምሳ ስድስት ሺ አራት መቶ ዘጠና ሁለት ከሃያ ዘጠኝ ሳንቲም) የተገዛ የፎቶ ኮፒ ማባዣ ያለአገልግሎት ተቀምጠዋል።
- 54. ለዲላ ዩኒቨርሲቲ የተሰሩ ቁምሳጥኖች የሚገጠሙበት ግድግዳዎች ጠባብ በመሆናቸው ተሰርተው የመጡ ቁምሳጥኖች እንደገና እንዲስተካከሉ ወደ ፋብሪካ የተላኩ መሆኑ፤ ለሶዶ ዩኒቨርሲቲ አራት ህንፃዎች በስፔስፊኬሽን መሰረት ህንፃዎቹ የቁምሳጥን ማስገቢያ ስላልተሰራላቸው ህንፃዎቹ እንደገና እንዲስተካከሉ የታዘዘ መሆኑ ታውቋል።
- 55. ለመደወላቡ እና ለሶዶ ዩኒቨርሲቲዎች የተገዙ የላብራቶሪና የምግብ ቤት እቃዎች ግንባታው ባለመጠናቀቁ ምክንያት ለአንድ አመት ያለአገልግሎት በመጋዘን ውስጥ እንደተቀመጡ ለማወቅ ተችሏል።
- 56. ስለዚህ ጉዳይ ኃላፊዎቹ ተጠይቀው በሰጡት መልስ የጥድፊያ ጊዜ ስለነበር በመጀመሪያ የተሠሩት ቁም ሣጥኖች በስፔስፊኬሽን / Specification / መሠረት አልነበረም፤ በኋላ ግን እንዲስተካከል ተደርጓል ብለዋል። እቃዎችንም ግዥ በተመለከተ በወቅቱ የአሠራር ክፍተት እንደነበር ገልጸዋል።

57. የግንባታውን የስራ ዕቅድና ፕሮግራም ያገናዘበ ግዥ ሊኖር ይገባል። የግዥውና የግንባታው እቅድ አፈፃፀም ያልተጣጣመ መሆን ተገዝተው የሚመጡ ዕቃዎች አመቺ ባልሆነ ቦታ ተቀምጠው ለብልሽት እንዲጋለጡ ሊያደርግ ይችላሉ ።

ክፍል ሦስት

መደምደሚያ

58. አስራ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎችን በተለያዩ ክልሎች በተመጣጣኝ ወጪና በአጭር ጊዜ ለመገንባት የተቀመጠው ዓላማ ገንቢ እንደነበር እንገነዘባለን፤ ከክዋኔ ኦዲት ዋና ዋና ዓላማዎች አንዱ በመንግሥት የሚካሄዱ ነፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ፣ እንዲሁም በተመጣጣኝ ወጪና በቀልጣፋ ሁኔታ መጠናቀቃቸውን ማረጋገጥ ነው። ከዚህ ዓላማ አንጻር የነፕሮጀክቶች አፈጻጸም በሚከተሉት ዋና ዋና ምክንያቶች አጥጋቢ ሆኖ አልተገኘም።
59. የአዋጭነት ጥናት ላለመደረጉ የተሰጠው ምክንያት በከፊል አሳማኝ ቢሆንም ዩኒቨርሲቲዎቹ የሚሠሩበት ቦታ ከተወሰነ በኋላም ቢሆን ቢያንስ ለግንባታ የሚሆን ግባት መኖሩ ባለመረጋገጡ ለዩኒቨርሲቲዎቹ የግንባታ ሥራ መጓተት ከፍተኛ አስዋጽኦ አድርጓል።
60. ከተማሪዎች ቅበላ በፊት መሟላት የነበረባቸው እንደ ተማሪዎች ማደሪያ፣ ቤተ-መጻፍትና የላብራቶሪ መሳሪያዎች እንዲሁም የውሃ፣ የመብራት፣ የመጻጻፍ አገልግሎት ባለመሟላታቸው በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳሳደሩ ለመገንዘብ ተችሏል።
61. በእኛ አስተያየት በዩኒቨርሲቲዎቹም መመደብ የነበረባቸው የነፕሮጀክት ማናጀሮች ባለመመደባቸው ለግንባታዎች መጓተት ከዋና ዋናው ምክንያቶች አንዱ ከመሆኑም በላይ በየነፕሮጀክት ሳይቱ የሚያጋጥሙ ችግሮች በወቅቱ እንዳይፈቱ አስተዋፅኦ አድርጓል።

62. ለጋራ መኖሪያ ቤቶች የዋለው ዲዛይን ለዩኒቨርሲቲዎቹ ግንባታ በመዋሉና የዲዛይን ለውጥ በመደረጉ ተጨማሪ ወጪ አስከትሏል። በቅድሚያ ጥንቃቄ ያለመደረጉም ተገቢ ሆኖ ተልተገኘም፡
63. በአጠቃላይ ግንባታዎቹ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብና ወጪ ሊጠናቀቁ ባለመቻላቸው በመጀመሪያ የተቀመጠውን የዩኒቨርሲቲዎችን የመቀበል አቅም በ43% ዝቅ እንዲል ምክንያት ሆኗል። ቀሪውን ግንባታ ለማጠናቀቅ የሚፈጀው ጊዜና የሚያስፈልገውም ወጪ ከፍተኛ በመሆኑ ከግንባታዎቹ መጀመር በፊት የተደረገው ቅደም ጥናትና ጥንቃቄ በቂ እንዳልነበር ለመገንዘብ ይቻላል።

ክፍል አራት

የማሻሻያ ሃሳቦች

በክፍል ሁለት የተመለከቱ ድክመቶችን ለማስወገድ እና እንዲሁም ወደፊት ተመሳሳይ ሁኔታዎች እንዳይከሰቱ ለመከላከል ከዚህ የሚከተሉትን የማሻሻያ ሃሳቦች ተግባር ላይ ቢውሉ ጠቃሚ ናቸው ብለን እናምናለን፡፡

- ❖ ወደፊት የሚሰሩት የኒቨርሲቲዎች ከመገንባታቸው በፊት የአዎጭነት ጥናት እንዲካሄድ እንዲሁም ግንባታው ከሚመለከታቸው የመንግስት መ/ቤቶች ጋር በመነጋገር ቅድመ-ዝግጅት እንዲደረግ እናሳስባለን፡፡
- ❖ የሕንፃዎች ግንባታ ዲዛይን ከአካባቢው የአየር ሁኔታና የመሬት አቀማመጥ ተስማሚ መሆኑን መረጋገጥ ይኖርበታል፤
- ❖ የሕንፃው ስራ የተጓተተ በመሆኑ፤ አሁንም በተራዘመው የጊዜ ገደብ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ተገቢው ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል፡፡ ይህንንም የቁጥጥር ስራ ለማካሄድ ለእያንዳንዱ ነገርጅክት በውሉ መሰረት አንድ የፕሮጀክት ማኔጀር መመደብ ያስፈልጋል፡፡ ይኸ የማይቻል ከሆነ ጂ.ቲ.ዜ.ድ አባል ያልሆነበት ነጻ አካል አቋቁሞ የፕሮጀክቶቹን የሥራ ሂደት በመቃኘትና በመገምገም ለሚ/ር መ/ቤቱ አመራር ወቅታዊ ሪፖርት እንዲያቀርብ መደረግ አለበት፡፡
- ❖ የኒቨርሲቲው ነጠባዎችና ከፍተኛ ኃላፊዎች ግንባታውን በተመለከተ በየጊዜው በሚደረጉ ስብሰባዎችና ግምገማዎች ላይ በተሟላ ሁኔታ እንዲሳተፉ መደረግ ይኖርበታል፡፡
የግንባታ ስራዎች የስራ ሂደቶችን በአይነት፣ በመጠን፣ በጊዜና በገንዘብ ልክ የሚያሳይ መቆጣጠሪያ መዝገብ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
- ❖ ከተማሪዎች ቅበላ በፊት ለትምህርት አስፈላጊ የሆኑ ሁኔታዎች ማለትም ላብራቶሪ፣ ቤተ-መጻሕፍት፣ የመመገቢያና የማደሪያ ሕንፃዎች ሊሟሉ ይገባል፤ አሁንም ቢሆን እነዚህ ሁኔታዎች እንዲስተካከሉ ተገቢው ጥረት መደረግ ይኖርበታል፤

- ❖ ለዩኒቨርሲቲዎች ልዩ ልዩ ሕንፃዎች የሚገዙ የመገልገያ ዕቃዎች ብልሽት በሚደርስባቸው ጊዜ አስፈላጊውን ጥገና የሚያደርግ ክፍል በየዩኒቨርሲቲዎቹ ሊቋቋም ይገባል፤
- ❖ ለጊዜያዊ መጻፍቻ ቤቶች የሚወጣውን ወጪ ለመቀነስና በመጻፍቻ ቤቶች የሚታየውን ችግር ለማስወገድ በተቀየረው ዲዛይን መሰረት ቋሚ መጻፍቻ ቤቶች በአስቸኳይ መገንባት ይኖርባቸዋል፡፡
- ❖ የግንባታውን የሥራ ዕቅድና ነገራዊም ያገናዘበ ግዥ ሊፈጸም ይገባል፡፡
- ❖ የነገራዊነቱ የሥራ ሂደት ውስብስብ በመሆኑ የእያንዳንዱን አካል ተጠያቂነትን የሚያጠናክር አሰራር መዘርጋት አለበት፡፡ ተጠያቂነትን ለማጠናከር ለእያንዳንዱ አካል የማያሻማ ኃላፊነትና የሥራ መዘርዘር መስጠት ያስፈልጋል፡፡

በመጨረሻም በአዲቱ ወቅት የትምህርት ሚ/ርና የስድስቱ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም የጂ.ቲ.ዜድ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ስላደረጉልን የሰራ ትብብር እናመሰግናለን፡፡

የከለሰው፡- ሙሉ-ጌታ ተሰማ
 ሠልጣን መሐመድ

አዲተሮች፡-

ወርቃፈራሁ ወንድሙ -----
 ሜልኮል ኃ/ጊዮርጊስ -----
 ሚለን አማረ -----

የአዲት መመዘኛ መስፈርት

ተ.ቁ.	የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች
1	<p>1/ ግንባታው ከመጀመሩ በፊት የነገሮች ረቂቅ / Project proposal/ መቅረብ ይኖርበታል። <u>ምንጭ</u> :- Condition of contract for works of civil engineering construction</p>
	<p>2/ የዩኒቨርሲቲው ግንባራ ሲጀመር የሚመለከታቸው ሀላፊዎች በእቅድ ዝግጅቱ ላይ ሊሳተፉ ይገባል። <u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>3/ ብዙ ሺህ ተማሪዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር ከውሃ ልማት-ሚ/ር፣ ኤሌክትሪክ ሀይል ኮርፖሬሽን፣ ኩባንያ-ኒኬሽን ጋር በቅንጅት ለመሥራት የሚያስችል ሥምምነት መደረግ አለበት።<u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>4/ ለእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ በአማካሪ መሀንዲሶች የሚቀርበው ነፃነት /ዲዛይን/ በወቅታዊ የአየር ሁኔታና የመሬት አቀማመጥ ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይገባል።<u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>5/ የግንባታው ዲዛይን በየጊዜው ለውጥ እንዳያስከትል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። የዲዛይን ለውጥ ዲዛይኑ በግንባራ ስራ ከመዋሉ አስቀድሞ እንዲደረግ ለአማካሪ መሀንዲሶች ተገቢ መመሪያ ሊሰጥ ይገባል። <u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>6/ ግንባታውን የሚያከናውነው ድርጅት ከግንባታው አካባቢ በተቻለ መጠን ሠፋፊና ከባድ እቃዎችን ከመንገድ ላይ በማንሳት ለመገናኛ የሚሆን አመቺ ሁኔታን መፍጠር ይኖርበታል። <u>ምንጭ</u> :- Condition of contract for works of civil engineering construction</p>
	<p>7/ የግንባታዎቹ ደረጃ ከእቅዱ ጋር የሚስማማ መሆኑን ማረጋገጥ</p>
	<p>8/ በግንባታው ዘርፍ ሥራ ከብር 20,000,000 በላይ ለሆነ የግንባታ ሥራ ዓለም አቀፍ ጨረታ ሊወጣ ይገባል። <u>ምንጭ</u>:- የመንግስት የግዥ መመሪያ</p>
	<p>9/ የግንባታው ክፍያ /Construction cost/አከፋፈል ሥርዓት የግንባታውን እድገት ወይም ግንባታው በተጠናቀቀበት ልክ ሊሆን ይገባል። <u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>10/ የግንባታው ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት የክፍያ የምስክር ወረቀት ሊቀርብ ይገባል። <u>ምንጭ</u> :- Condition of contract for works of civil engineering construction</p>

ተ.ቁ.	የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች
	<p>11/ ሚ/ር መ/ቤቱ ከጨረታ አሸናፊ ድደታዎች ጋር ህጋዊ የኮንትራክቭ የአማካሪነት ውል መፈራረም ይኖርበታል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>12/ የሥራ ተቋራጮች ሥራ ከመጀመራቸው በፊት የገንዘብ አቅማቸው፣ የሰለጠነ የሰው ሀይል፣ የግንባታ መሣሪያዎችን ያሟሉ መሆናቸውንና በሌላ የግንባታ ስራ(ሣይት) ያልተጨናነቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ</p>
	<p>13/ የግንባታው ወጪ በዓይነት፣ በመጠን፣ በጊዜና የገንዘቡን ልክ የሚያሳይ መቆጣጠሪያ ት/ሚ/ር መያዝ ይኖርበታል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>14/ ከተማሪ ቅበላ በፊት መሟላት የሚገባቸው የተማሪ ማደሪያና መመሪያክፍሎችውን፣ መብራት፣ ቤተመጻሕፍትና ላብራቶሪ መመገቢያ ቦታዎችና መፀዳጃዎች ሊሟሉ ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>15/ የግንባታው ሂደት እንደ ፋክሊቲው የሚያስፈልገውን የመማሪያ፣ የማደሪያ እና የላብራቶሪ ህንፃዎችን ያሟላ የቅደም ተከተል አሰራር ሊኖር ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>16/ መ/ቤቱ ለጠቅላላ ለ13ቱ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ ኘሮጀክት ማኔጀር እና በተጨማሪም ለእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ አንድ አንድ ኘሮጀክት ማኔጀር ውሳኔ ለመስጠትና ለመቆጣጠር መመደብ አለበት።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከግንባታ ውል /construction agreement/</p>
	<p>16.1 ኘሮጀክት ማኔጀሮቹ በተወሰነ የጊዜ ገደብ የግንባታ ሂደት ላይ የክትትል እና የግምገማ ሪፖርት በማዘጋጀት ለሚመለከተው የበላይ አካል (ትምህርት ሚ/ር) ማቅረብ ይኖርበታል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ</p>
	<p>16.2 በግምገማው ውጤት መሠረት አስፈላጊው የእርምጃ እርምጃ መወሰዱን እየተከታተለ ሪፖርት ማቅረብ ይኖርበታል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ</p>
	<p>17/ ሚ/ር መ/ቤቱ የግንባታውን የሥራ ሂደት በሚመለከት የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ደረጃቸውን በጠበቀና አንድ ወጥ በሆነ መልኩ ከ13ቱ ዩኒቨርሲቲዎች ለመሰብሰብ እና ለማጠናቀር የሚያስችል አሠራር ሊኖር ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>18/ የሚ/ር መ/ቤቱ ኃላፊዎች ከጂ.ቲ.ዜድ እና ከአማካሪ ድርጅቱ ጋር በሚያደርጋቸው ስብሰባዎች ላይ የተነሱ ችግሮችም ሆነ የመሆኑ ሀሳቦች በሚ/ር መ/ቤቱ በቃለ-ጉባኤ ሊያዙና ሊጠበቁ ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
ተ.ቁ.	የአዲት መስፈርቶች
	<p>19/ ጂ.ቲ.ዜድ የግንባታውን ሂደት አስመልክቶ ለትምህርት ሚ/ር እና ለአቅም ግንባታ ወርሀዊ፣ የሩብ፣ የግማሽ፣ የዘጠኝ እና አመታዊ ሪፖርት ሊያቀርብ ይገባል። (good practice)</p>
	<p>20/ ሚ/ር መ/ቤቱ ግንባታውን የሚቆጣጠርበትና የሚገመግምበት የኘሮጀክት አስተዳደር መመሪያ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ ማዋል ይገባል።</p>

	<p>21/ የዩኒቨርሲቲዎቹ አስተዳደር የድርጊት መርሀ ግብር አዘጋጅቶ በግንባታው ምክንያት የተከሰተውን ችግር በተመለከተ ጥናት በማካሄድ መለየትና ችግሮቹንም ለመፍታት የሚያስችል የመፍትሔ ሃሳብ በማቅረብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታል፡</p> <p>: ምንጭ :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
2	<p>1. ሚ/ር መ/ቤቱ ለሚያከናውነው የቋሚና አላቂ የንብረት ግዥዎች የሚያገለግል ዝርዝር የሥራ መመሪያ ሊኖር ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>2. የግንባታውን የሥራ ዕቅድና ፕሮግራም ያገናዘበ በተወሰነ የጊዜ ልዩነት የሚከናወን የጥቅል ግዥ ሊኖር ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>3. ግዥ አገልግሎቱ የታዘዙ ዕቃዎችን ያሉበትን ሁኔታ ለመከታተል እና ለመቆጣጠር የግዥ ሂደታቸው የተጠናቀቁ ግዥዎች እስታስቲካዊ መረጃ ተዘጋጅቶ ለወደፊት የግዥ ሂደቱን ሊያገዝ የሚያስችል ሥርዓት ሊኖር ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>4. በጨረታ ለሚገዙ ዕቃዎች የጨረታ ገምጋሚ ኮሚቴ ሊቋቋም ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- የግ መመሪያ</p>
	<p>5. የጨረታ ሂደት እና ግምገማ የሚጠናቀቅበት የተወሰነ የጊዜ ገደብ ሊኖር ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- የግ መመሪያ</p>
	<p>6. ከአንድ አቅራቢ ብቻ የሚገዙ ግዥዎች ከብቸኛ አቅራቢ አስቸኳይ ግዥ ፣ ግዥው የሚወስደው ጊዜ፣ የመለዋወጫው ዕቃ ከመሣሪያው አምራች አገር ብቻ መገኘቱ የሚሉትን ግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- የግ መመሪያ</p>
	<p>7. የግዥ መረጃዎች ማለትም ከግዥ ጥያቄ አንስቶ በየደረጃው ግዥውን የሚመለከቱ መረጃዎች በአግባቡ ፋይል ሊደረጉ ይገባል፡፡</p> <p>ምንጭ :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>8. የዕቃ ግዥና ንብረት አስተዳደር ስራዎችን ለማከናወን የተቋቋሙ ክፍሎች የተጣለባቸውን የስራ ኃላፊነት ለመወጣት የሚያስችል አደረጃጀት</p> <p>ምንጭ :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>

ተ.ቁ.	የአዲት መስፈርቶች
	<p>9. በፕሮጀክት መልክ ተቀርጸው የሚከናወኑ ግዥዎች በተቀረፁበት ዓላማ እና ዕቅድ መሠረት በታቀደላቸው ወጪና የጊዜ ገደብ ውስጥ ሊጠናቀቁ ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ</p>
	<p>10. አቅራቢ ድርጅቶች በውሉ መሠረት ማያቀርቡ ቢገኙ እርምጃ ሊወሰድበት የሚያስችል ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>11. የሚፈፀመው የዕቃ ግዥ እንደ ቁምነጥረ አልጋ፣ ወንበር የመሳሰሉት የሚተከሉ ዕቃዎች የግንባታውን ዲዛይን ያገናዘበ ሊሆን ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>12. ትልልቅና የሚተከሉ ዕቃዎች ግዥው ከመፈጸሙ በፊት ተገቢ ቦታ ሊዘጋጅላቸው ይገባል ።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ (good practice)</p>
	<p>13. የተገዙ ዕቃዎች ርክክብ በሚካሄድበት ጊዜ ዕቃዎች በትዕዛዝ መሠረት (Specification) ስለመገዛታቸው ሊረጋገጥ ይገባል።</p> <p><u>ምንጭ</u> :- የግ መመሪያ</p>