

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ዋና ኮሚሽን መ/ቤት

በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
የመንግሥት ንግድና ኮሚሽን አፈፃፀም ላይ
የተከናወነ የክዋኔ ኮሚሽን ሪፖርት

መጋቢት 2003 ዓ.ም.
አዲስ አበባ

ማዕ-ጫ

ክፍል ስንድ	1
ማጠቃለያ/summary/	1
መግቢያ.....	8
የመንግሥት ንግድ/የግል ንግድ ስራዎች ስራዎች ተግባርና ኃላፊነት	9
የግ/ሲ/ሰ/ሚ/ር የመንግሥት ንግድ/የግል ንግድ ስራዎች ስራዎችን በተመለከተ ያለው ስራዎች	9
በመንግሥት የሰማት ንግድ ስራዎች ስራዎች ላይ የሰማት ስራዎች ስራዎች	10
የመንግሥት ንግድ/የግል ንግድ የፋይናንስ ምንጭ	10
የሥራ ስራ	11
የሥራ የተከረት ስቅጣጫዎችና ጭብጦች	11
የሥራ መመዘኛ መስፈርቶች/Evaluative criteria/	13
የስራ ስራ (process description) መግቢያ	15
ክፍል ሁለት	16
ግኝቶችና የመደምደማ ዘዴዎች	16
የንግድ ስራዎች ስራዎችን ከተሰጠ መመሪያ በበርካታ በንግድ ስራዎች ተግባር ስራዎች ስራዎች ስራዎች	16
በበርካታ የሰማት ንግድ ስራዎች የተገበሩ ስራዎች ከመጀመሪያው በፊት የቀድሞ ተግባር ግምገማ (appraisal) የሚደረግባቸው ስራዎች	18
በቀድሞ ተግባር ግምገማ የተሰጡ የሚገኙ ስራዎች በንግድ ስራዎች ስራዎች የተከተሉ መሆናቸው የሚደረግባቸው ስራዎች	21
በቀድሞ ተግባር ግምገማ ስለተደረገ የተሰጠባቸው የንግድ ስራዎች ተከተካክለው የሚቀርቡበት የጊዜ ገደብ ስራዎች	23
በንግድ ስራዎች የግድ ስራዎች የሰማት ስራዎች (stakeholders) ሚና የሚደገፉ ስራዎች ተገቢው የሰማት ስራዎች ግምገማ ስራዎች የሚደረግባቸው ስራዎች	24
የሰማት ንግድ ስራዎች ስራዎች የሚሰማቸው በሚመደቡ ግንዛቤ መጠን ብቻ ስራዎች	25
ሥራ ከመጀመሪያው በፊት የተሟላ ግድ ስራዎች ስራዎች የሰማት ንግድ ስራዎች ስራዎች	26
የሰማት ንግድ ስራዎች በተደረገባቸው የጊዜ ገደብ ስራዎች የግንዛቤ መጠን የሚደገፉ ስራዎች	28
ንግድ ስራዎች ስራዎች መሆን/ስራዎች ግድ ስራዎች ከፍተኛ ወጪ ከተደረገበት በኋላ የተቋቋመ ንግድ ስራዎች	33
የንግድ ስራዎች ስራዎች በሚከተሉት ሁኔታዎች ስራዎች መካከል ተገቢው ቅንጅታዊ ስራዎች ስራዎች	34
ከስራዎች መ/ቤቶች የሚቀርቡ የራብ ዓመት ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች	35
ከስራዎች መ/ቤቶች የሚቀርቡ የፋይናንስ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች	36

የፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደትን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሚከናወነው የክትትል እና ግምገማ ሥርዓት የተቋረጠ አስመሆኑ፣	38
በክትትል እና ግምገማ ውቅት የታዩ እና መስተካከል የሚገባቸው ስራዎች በፕሮጀክት አስፈጻሚው አካል በትክክል ስመስተካከቡ የሚረጋገጥበት ሥርዓት አሳስመኖሩ፣	39
አስፈጻሚዎች የሚቀርበው የአፈጻጸም ሪፖርት የፕሮጀክቱን አጠቃላይ የፋይናንስ እና የፊዚካል ክንውን የሚያካትት አሳስመሆኑ	40
በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚዘጋጁት መረጃ ተመሳሳይ አሳስመሆኑ	40
በፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ድጎረ ትግበራ ያስውን መረጃ ስማጠናቀርና ስመጠበቅ የሚያስችል የተዘረጋ ና ተግባራዊ የሆነ ስርዓት አሳስመኖሩ	44
ስለማት ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ በየደረጃው የሚሰቀው ተጨማሪ ገንዘብ ቀደም ብሎ የተፈቀደው በትክክል በሥራ ሳይ መዋሱ ሳይረጋገጥ አስመሆኑ፣	46
ሥራቸው ስተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወን አስመሆኑ፣	47
ክፍል ሶስት	49
የማሻሻያ ሃሳቦች	49
አባሪ	54
የሶዲት መመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative Criteria).....	54

ክፍል አንድ

ማጠቃለያ/summary/

1. የክዋኔ አዲቱ ዓላማ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በፌዴራል መንግስት አወቃቀር መሰረት ሁሉም በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚ አካላት በፕሮጀክት ዝግጅት፣ ቅድመ ትግበራ ግምገማ፣ ትግበራ፣ ቁጥጥርና ክትትል እንዲሁም ድህረ ትግበራ ግምገማ ያላቸውን ኃላፊነትና ተግባር ለመወጣት የሚያስችል አደረጃጀት ያላቸው መሆኑን፣ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዑደት በአስፈጻሚ መ/ቤቶች በትክክል እየተተገበረ መሆኑን፣ ከፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የሚፈለገው ውጤት (ስኬት) የተገኘ መሆኑን፣ የተመደበላቸው በጀት እና የሰው ኃይል የተጣለባቸውን ኃላፊነትና ተግባር በብቃትና በስኬታማነት ለመወጣት የሚያስችላቸው መሆኑን፣ የተመደበው ሃብት በአግባቡ በስራ ላይ እየዋለ መሆኑን ለማረጋገጥ እንዲሁም ለፕሮጀክት አፈጻጸም ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያስችል ሥርዓት መዘርጋቱን እና በአፈጻጸም የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የማሻሻያ ሃሳብ ለማቅረብ ነው።
2. ይህን የአዲት ዓላማ ለማከናወን በአንድ የአዲት ጭብጥ (ትኩረት አቅጣጫ) እና አምስት ንዑስ የአዲት አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል።
3. የአዲት ጭብጡም የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች ወጥነት ባለው ሥርዓት የሚዘጋጁ፣ ተገቢው ቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚከናወንባቸው፣ የሥራ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ሥርዓት የተዘረጋላቸው እና የርክክብና የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወንባቸው መሆናቸውን ማጣራት፣ የሚሉ ናቸው።
4. እነዚህን የአዲት ጭብጦች ለማጣራት 38 የአዲት መስፈርቶች ተዘጋጅተው ጉዳዩ ለሚመለከተው ለገ/አ/ል/ሚ/ር ቀርቦ፣ አስተያየት እንዲሰጥበት ተደርጓል።
5. በአዲት ወቅት ከተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች ውስጥ የልማት ፕሮጀክቶች የጥናት ሰነድ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሳይከናወንባቸው በጀት የሚፈቀድላቸው መሆኑን፣ በገ/አ/ል/ሚ/ር የሚከናወነው የክትትል እና ግምገማ ሥራ አናሳ መሆኑ፣ የአዋጭነት እና የዲዛይን ጥናት ሳይዘጋጅላቸው ወደ ትግበራ የገቡ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፣ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ ከታቀደላቸው ጊዜ እና የገንዘብ መጠን በላይ የሚፈጁ መሆኑ እንዲሁም በአስፈጻሚ

አካላት የሚዘጋጁ እና ለገ/አ/ል/ሚ/ር የሚቀርቡ የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርቶች የፕሮጀክቶችን አጠቃላይ የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም የማያሳዩ መሆኑ የሚሉ ናቸው።

6. የፕሮጀክት አፈጻጸም መመሪያ (guideline) በገ/አ/ል/ሚ/ር የተዘጋጀ ቢሆንም በአዲቱ በናሙና ከታዩ በውሃ ሃብት ሚኒስቴር፣ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ በሃርማያ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም በአንዳንድ በውጭ እርዳታና ድጋፍ የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ይህንን መመሪያ በፕሮጀክት ዝግጅት እና አፈጻጸም ያልተጠቀሙበት ሆኖ ተገኝቷል።
7. ለናሙና በአዲት ከታዩ ፕሮጀክቶች፣ ከመንገድ ሴክተር 8፣ ከትምህርት ሴክተር 2፣ ከጤና ሴክተር 2፣ ከግብርና ሴክተር 2፣ ከውሃ ሴክተር 2 ፕሮጀክቶች እንዲሁም በውጭ እርዳታና ብድር ድጋፍ የሚከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶች የጥናት ሰነድ በገ/አ/ል/ሚ/ር የቅድመ ትግበራ ግምገማ ያልተከናወነባቸው ሆነው ተገኝተዋል።
8. በቀረበው የቅድመ ትግበራ ግምገማ ውጤት መሠረት የተሰጡ የማሻሻያ ነጥቦችን በጥናት ሰነዱ ውስጥ አስፈጻሚዎች ማካተታቸውን /ማሟላታቸውን/ በገ/አ/ል/ሚ/ር የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬቱ የማይረጋገጥ ሲሆን፤ አስፈጻሚዎችም የጥናት ሰነዱን በስንት ጊዜ አስተካክለውና አሟልተው ለገ/አ/ል/ሚ/ር ማቅረብ እንዳለባቸው የተገለጸ እና ተግባራዊ የሆነ አሰራር የሌለ ሆኖ ተገኝቷል። እንዲሁም የቅድመ ትግበራ ግምገማ የተከናወነባቸውን የፕሮጀክት ሰነዶች ወደ ትግበራ ከገቡ በኋላ ለሚጨመሩ እና ለሚቀነሱ የሥራ መጠኖች በድጋሚ ለገ/አ/ል/ሚ/ር ለግምገማ ቀርበው እንዲገመገሙ የሚደረግበት አሰራር የሌለ ሆኖ ተገኝቷል።
9. በገ/አ/ል/ሚ/ር ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ከቀረቡ የፕሮጀክት የጥናት ሰነዶች የግምገማ ውጤት በሚሰጠው የማሻሻያ ነጥቦች ላይ ከፕሮጀክቱ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተከናውኖ እና የስምምነት ሰነድ ተዘጋጅቶ በፊርማ መረጋገጥና መቅረብ እንዳለበት የሚገልጽ አስተያየት የማይካተት ሆኖ ተገኝቷል። ይህም ባለመደረጉ በፕሮጀክት ትግበራ ወቅት ከባለድርሻ አካላት ጋር አለመግባባት የሚፈጥርና እገዛቸውንም ሊያስተጓጉል ይችላል። እንዲሁም የአካባቢ ግምገማ ተጽዕኖ ውጤት ጉዳዩ ለአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን መ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ማግኘቱ የሚረጋገጥበት ሥርዓት አለመዘርጋቱ፣ የተጽእኖ ግምገማ አስፈላጊነትን ከታሰበው ዓላማ አያደርስም።

10. የልማት ፕሮጀክቶች ከፍተኛ፣ መካከለኛ ወይም አነስተኛ ለመሆናቸው የሚገለጹበት የደረጃ አሰጣጥ መስፈርቱ በሚመደበው የገንዘብ መጠን እንጂ፣ የፕሮጀክቶችን ባህሪ፣ የቴክኖሎጂ ውስብስብነት እና ሌሎች መመዘኛዎችን የማያካትት ሆኖ ተገኝቷል። እንዲሁም የሚኒስቴር መ/ቤቱ የደረጃ አሰጣጥ በአስፈጻሚዎች ዘንድ የማይታወቅ ሆኖ ተገኝቷል።

11. ማንኛውም የግንባታ ፕሮጀክት ሥራ ከመጀመሩ በፊት የአዋጭነት ጥናት እና ዝርዝር ንድፍ ጥናት (ዲዛይን) ስራ ሊዘጋጀለት የሚገባ ቢሆንም በናሙና በአዲት ከታዩት ፕሮጀክቶች ውስጥ ከመንገድ ሴክተር ለዱር ቤቱ - ሻሁራ፣ ሻሁራ -ጎለጎ መንገድ ስራ ፕሮጀክቶች የፊዚቢሊቲ እና የምህንድስና ዲዛይን ጥናት ያልነበራቸው ሲሆን፣ የኮምፖዛዥ-መካከለኛ መንገድ ስራ ፕሮጀክት ደግሞ የአዋጭነት (ፊዚቢሊቲ) ጥናት ያልነበረው ሆኖ ተገኝቷል። ከጤና ሴክተር የሃይጅንና አከባቢ ጤና ትምህርትና ቁጥጥር እና የመድሀኒት አያያዝና አጠቃቀም ማጠናከርያ ፕሮጀክቶች የፕሮጀክት ጥናት ሰነድ ለብቻው አልተዘጋጀለትም።

12. በአዲት በናሙና ከታዩ የመንገድ ሴክተር ፕሮጀክቶች ውስጥ በታቀደላቸው የጊዜ ገደብ ያልተጠናቀቁ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክቶች ተገኝተዋል። አዲቱ እየተከናወነ ባለበት ወቅት በተገኘው መረጃ መሠረት ሶስት (3) የመንገድ ፕሮጀክቶች በ2002 በጀት ዓመት መጨረሻ ላይ ይጠናቀቃለው ተብሎ በእቅድ የተያዙ ቢሆንም ሳይጠናቀቁ ቀርተው በመስከረም ወር 2003 ዓ.ም. የነበራቸው አፈጻጸም ከ 45% እስከ 79% ሆኖ ተገኝቷል። እንዲሁም የአንዳቶ-ጋሰራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት ለግንባታ መጀመሪያ ከተያዘለት የኮንትራት ውል ብር 390,343,766.96 ዋጋ ለውጥ ተደርጎ ወደ ብር 715,153,664.83 ከፍ ተደርጎ መጀመሪያ ከተያዘለት የኮንትራት ዋጋ 83% ያህል ጭማሪ ያሳየ ሆኖ ተገኝቷል።

13. እንዲሁም ከውሃ ሃብት ልማት ሴክተር የከሰም ተንዳሆ የግድብና መስኖ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት እንደ አ.ኤ.አ. በ2004 የተጀመረ ሲሆን በወቅቱ 1.7 ቢ.ሊ.ዮን ብር ይፈጃል ተብሎ በእቅድ የተያዘ ቢሆንም እስከ 2002 በጀት ዓመት ብቻ ከ3 ቢ.ሊ.ዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጓል። በዚህ ወጪም ቢሆን ሥራው ያልተጠናቀቀና በ2002 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ የነበረውን የፊዚካል አፈጻጸም ምን ያህል እንደሆነ በውሃ ሃብት ሚኒስቴር ከቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት ላይ ያልተገለጸ ሆኖ ተገኝቷል።

14. በትምህርት እና በግብርና ሴክተር ፕሮጀክቶችን ዘግይቶ መጀመርና ዘግይቶ መፈጸም ችግር ያለ ሲሆን ለዚህም ምክንያቶች የአንዳንድ አጋሮች የማስፈጸሚያ ስልት ጥብቅ

መሆኑ፤ ከተግባሪዎች በወቅቱ ሪፖርት አለማግኘትና የባለሙያዎች መለዋወጥ፤ በግብር ስርዓት መጓተት፤ መረጃዎች በሚፈለገው ፍጥነት ከተግባሪዎች ስለማይሰጡ በየጊዜው ማስተካከያ ለመስጠት ማስቸገሩ፤ በአጋርነት ከሚሰሩት ክልሎች የገንዘብ አጠቃቀም ሪፖርት በወቅቱ ስለማይላኩ፤ አበዳሪ ድርጅቶች ገንዘብ በወቅቱ የማይለቀቅ መሆኑ በምክንያትነት የተጠቀሱ ናቸው።

15. በግብርና ሴክተር ስር ያለው የእንስሳት ሃብት ልማት ማስተር ፕሮጀክት የፋይናንስ ምንጩ ከአርዳታ የሆነ የፕሮጀክት ዝግጅቱ ሁለተኛ ደረጃ (ፌዝ) ደርሶ ተቋርጧል። በፕሮጀክት የመጀመሪያ ደረጃ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ሳይደረግ ለፕሮጀክቱ ጥናት ዝግጅት በድምሩ 4,957,330.00 ብር ወጪ ተደርጎ እንዲቋረጥ መደረጉ የወጣውን ወጪ እና ጊዜ እንዲባክን ከመደረጉም በላይ ሐገሪቱ ለ20 ዓመታት የምትመራበትን ማስተር ፕላን አለመዘጋጀቱ ከኻሉ ተግባራዊነት የሚገኘውን ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚያሳጣ በመሆኑ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም።

16. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት እና የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት መካከል ቅድመ ትግበራ ግምገማን በተመለከተ ቅንጅታዊ አሰራር የሌላቸው ሆነው ተገኝተዋል። ይህም ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ሥራ የቀረቡ የልማት ፕሮጀክቶችን የጥናት ሰነዶች የግምገማ ሥራ ለመጠናቀቁ የጽሁፍ ማስረጃ ለበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ሳይቀርብ ለፕሮጀክቶች በጀት የሚፈቀድበት አሰራር መኖሩ እንዲሁም ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ያልቀረቡ የልማት ፕሮጀክቶች በበጀት የታቀፉበት አሰራር መኖሩ ታውቋል።

17. የገ/አ/ል/ሚ/ር ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚመጣውን የፕሮጀክቶች የሩብ ዓመት የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም የግምገማ እና የተጠቃለለ ሪፖርትና የግምገማ ውጤት ለሚኒስትሮች ም/ቤት የማያቀርብ ሆኖ ተገኝቷል።

18. ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት በማቅረብ በኩል የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጥሩ የሚባል ልምድ ያለው ሆኖ ተገኝቷል። ከቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርቶች እንደተገነዘብነው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት በየሩብ አመት ብቻ ሳይሆን በየወሩ ለገ/አ/ል/ሚ/ር ያቀርባል።

19. ከጤና ሴክተር አስፈጻሚ፣ ከትምህርት ሴክተር አስፈጻሚ እና ከግብርና ሴክተር ሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ አስፈጻሚዎች ለገ/አ/ል/ሚ/ር በተለያዩ ጊዜ የሚቀርበው የፕሮጀክት የፊዚካል

እና የፋይናንስ አፈጻጸም ሪፖርቶች በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር በተዘጋጀው የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ (ፎርማት) መሰረት እንዳልሆነ እና እንዲሁም የፋይናንሻል እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት በየሩብ አመቱ የማያቀርቡ ሆኖ ተገኝቷል። ለዚህም ዋናው ምክንያት አስፈፃሚ አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ባለመስጠታቸው እንደሆነ ተገልጿል።

20. የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶችን፣ የትምህርት ሴክተር ፕሮጀክቶችን፣ የግብርና ሴክተር ፕሮጀክቶችን እና የጤና ሴክተር ፕሮጀክቶችን የገ/አ/ል/ሚ/ር መ/ቤት ከፕሮጀክቱ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የክትትል ሥራ እና የማጠናቀቂያ ግምገማ የማያከናውን ሆኖ ተገኝቷል።

21. የገ/አ/ል/ሚ/ር ከባለድርሻ አካላት ጋር ክትትል እና ግምገማ ሥራን በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ላይ እንደሚሳተፍ ይኸውም በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት አስተራሪነት ኮሚቴ (steering committee) ውስጥ የፊዚካል እና የፋይናንስ አፈጻጸም ጉዳይን በሚገመግመው የገ/አ/ል/ሚ/ር እንደባለድርሻ የሚሳተፍ መሆኑን የተገነዘብን ሲሆን ይህም ተሳትፎ እንደባለድርሻ አካል ሚናውን እየተወጣ መሆኑን የሚያመለክት ሆኖ ተገኝቷል።

22. ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣ ለገ/አ/ል/ሚ/ር በሚቀርበው የፋይናንስ አፈጻጸም ሪፖርት አጠቃላይ የፋይናንስ ክንውን (ወጪ) የማያሳይ ሆኖ ተገኝቷል። እንዲሁም ከውሃ ሴክተር አስፈጻሚ፣ ከትምህርት ሴክተር አስፈጻሚ፣ ከጤና ሴክተር አስፈጻሚ እና ከግብርና ሴክተር አስፈጻሚ ለገ/አ/ል/ሚ/ር በሚቀርበው የፕሮጀክቶች የአፈጻጸም ሪፖርት ላይ የፊዚካል እና የፋይናንስ አፈጻጸም ሪፖርት ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ጀምሮ ያለውን አጠቃላይ የፊዚካል እና የፋይናንሻል ክንውን የማያመለክት ሆኖ ተገኝቷል።

23. በገ/አ/ል/ሚ/ር እና በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መካከል በናሙና ተመርጠው ከታዩት 8 የመንገድ ሥራ ፕሮጀክቶች የኮንትራት ዋጋ ለኢያንዳንዱ ከ 18 ሚሊዮን እስከ 496 ሚሊዮን ልዩነት ያለባቸው ሆነው ተገኝተዋል።

24. ስለፕሮጀክት አፈጻጸም ዑደትን በአስፈፃሚዎች የመረጃ ስርዓት መያዝን አስመልክቶ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ለእንዳቶ-ጋሰራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት የመጀመሪያ የዲዛይን ጥናት፣ የእንዳስላሴ-ደጀና-ዳንሻ እና ኮምቦልቻ-መካነሰላም መንገድ ሥራ ፕሮጀክት የዲዛይን ጥናት ለኦዲት ሊቀርብ ያልተቻለ ሆኖ ተገኝቷል።

25. በገ/አ/ል/ሚ/ር ትሬገሪ ዳይሬክቶሬት ለአዲት በናሙና የታዩና 8 የመንገድ ንግድኞችን እና ከውሃ ልማት ሴክተር 3 ንግድኞች ንግድክቱ ሥራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ጥቅምት 30/2003 ዓ.ም. ለንግድኞቹ የተፈጸመ አጠቃላይ ክፍያን የሚያሳይ መረጃ በትሬገሪ ዳይሬክቶሬት ሊቀርብ አልቻለም።

26. የገ/አ/ል/ሚ/ር ትሬገሪ ዳይሬክቶሬት ከንግድክት አስፈጻሚ አካላት በየደረጃው እንዲለቀቅላቸው ለሚጠይቁት ገንዘብ በቅድሚያ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት /የፋይናንስና የፊዚካል/ ሳይቀርብለትና ሳይገመገም ክፍያ የሚፈጸም ሆኖ ተገኝቷል።

27. ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ አስተዋጽኦ ባላቸው ትላልቅ ንግድኞች የድህረ ትግበራ ግምገማ ማካሄድ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑ ቢታወቅም በአዲቱ ወቅት ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣ ከውሃ ሀብት ሚኒስቴር፣ ከሃርማያ ዩኒቨርስቲ የግብርና ሚኒስቴር በተጠናቀቁ እና አገልግሎት መስጠት በጀመሩ ንግድኞች የድህረ ትግበራ ግምገማ የማይከናወን ሆኖ ተገኝቷል።

28. ስለሆነም፣ በገ/አ/ል/ሚኒስቴር መ/ቤትና በአስፈጻሚ አካላት በመንግሥት ንግድኞች አፈጻጸም ከላይ በተመለከቱት ግኝቶች ላይ የሚከተሉት የማሻሻያ ሀሳቦች ተሠጥተዋል።

- አስፈጻሚ አካላት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጀውን የንግድክት አዘገጃጀት፣ ቅድመ ትግበራ ግምገማ፣ ክትትል እና ግምገማ መመሪያን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። ለዚህም ተግባራዊነት የገንዘብና አ/ል/ሚ/ር መመሪያ ማስተላለፍና ተግባራዊነቱንም መከታተል ይኖርበታል።
- የቅድመ ትግበራ ግምገማ ማከናወን ያስፈልገበትን አላማ ከግብ ለማድረስ እና ሚ/ር መሥሪያ ቤቱ የሰጠውን ኃላፊነት በትክክል ለመወጣት እንዲያስችለው በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት የተሰጡ የማሻሻያ ነጥቦች በሙሉ በተባለው መሠረት መካተታቸው እና መስተካከላቸው የማረጋገጥበት ሥርዓት መዘርጋት አለበት።
- በእያንዳንዱ የመንግሥት የልማት ንግድክት ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት (Stakeholders) በዝርዝር ተለይተውና ኃላፊነታቸው ተግልጾ ለቅድመ ትግበራ በሚቀርበው የንግድክት ጥናት ሰነድ ላይ መካተቱ የማረጋገጥበት ሥርዓት መኖር አለበት። የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ (Environmental impact assessment) ጥናት የሚያስፈልጋቸው የንግድክት አይነቶችም ተለይተው እንዲታወቁና የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ውጤትም በሚመለከተው አካል ፀድቆ መቅረቡ መረጋገጥ አለበት።

- የልማት ንግድ ስራዎችን ደረጃ ለመለየትና በንግድ ጥናት ሰነድ ውስጥ መካተት የሚገባቸውን ጉዳዮች ለምሳሌ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ የመሳሰሉትን ለመወሰን እንዲያስችል በንግድ ስራዎች ደረጃ አሰጣጥ ላይ ከገንዘብ መጠን በተጨማሪ የንግድ ስራ ላይ የቴክኖሎጂ ውስብስብነት እና ሌሎች መሥሪያቸው የሚካተቱበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል።
- ለማንኛውም የልማት ንግድ ስራ ወደ ግንባታ/ትግበራ እንዲገባ የሚያስችለው የመንግሥት በጀት ከመፈቀዱ በፊት የአዋጭነት ጥናት እንዲሁም እንደ ንግድ ስራ አይነት እየተለየ የዝርዝር ንድፍ (Design) መቅረብ በቅድሚያ መረጋገጥ አለበት።
- የመንግሥት የልማት ንግድ ስራ አስፈጻሚዎች አጥንተው ባቀረቡት እና በፀደቀላቸው የንግድ ስራ ማጠናቀቂያ ገንዘብ መጠንና የጊዜ ገደብ ውስጥ ሥራቸው እንዲጠናቀቅ የቅርብ ክትትልና ቁጥጥር መደረግ ይኖርበታል። ለተፈጻሚነቱም መመሪያ ሊዘጋጅ ለተጨማሪው ጊዜና ገንዘብ ገደብ (Maximum limit) ሊወሰንለት ይገባል።
- የልማት ንግድ ስራ አስፈጻሚዎች በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት የተሰጣቸውን አስተያየት ተፈጻሚ እንዲያደርጉ፣ የንግድ ስራ ዑደትን ጠብቀው ሥራቸውን እንዲያከናውኑና ብቃት ያለው የንግድ ስራ አስተዳደር ሥርዓት እንዲሠፍን ለማድረግ፣ እንደሁም ወቅታዊ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት በተሟላ መልኩ እንዲቀርብና የተጠያቂነት መርሕ ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል በልማት ዕቅድና ጥናት እና በበጀት ዝግጅትና አስተዳደር የሥራ ዘርፎች መካከል ቅንጅታዊ አሰራር እንዲሰፍን መደረግ አለበት።
- እያንዳንዱ የንግድ ስራ አስፈጻሚ መ/ቤት ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚያቀርበው የአፈጻጸም ሪፖርት ወጥነት ያለው፣ አጠቃላይ የፊዚካልና የፋይናንስ አጠቃቀሙን የሚያመለክት፣ የታቀደ እና የተከናወነውን በንፅፅር የሚያሳይ እንዲሆን መመሪያ ሊተላለፍና ተፈጻሚ እንዲሆን ጥረት መደረግ አለበት።
- ለእያንዳንዱ የልማት ንግድ ስራ የተለዩትና የሥራ ድርሻቸው በዝርዝር እንዲታወቅ ከተደረገው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በንግድ ስራ የክትትልና ግምገማ ሥራ ላይ ተሳታፊ የሚሆኑበት ሥርዓት ተግባራዊ መደረግ አለበት።
- እያንዳንዱ የልማት ንግድ ስራ ከመገኘት ጥናት ጀምሮ የንግድ ስራ ስለከ ተጠናቀቀበትና የትግበራ ሥራ እስከ ጀመረበት ጊዜ ያለውን ሂደት (የድህረ ግምገማን ጨምሮ) መረጃ እንዲዘጋጅለት ያስፈልጋል። መረጃዎቹም በአስፈጻሚ መ/ቤቶችና በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር መ/ቤት ሊገኙና ተመሳሳይነት ያላቸው እንዲሆኑ ያስፈልጋል። ለዚህም እንዲሆን ተገቢው የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት መዘርጋት አለበት።

የሚሉ ናቸው።

የመንግሥት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አስፈጻሚዎች ተግባርና ኃላፊነት

33. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

- የልማት ፕሮጀክቶችን ዓመታዊ የማስፈጸሚያ በጀት ማጽደቅ (Ratification)፤
- የልማት ፕሮጀክቶችን የግማሽና ዓመታዊ የአፈጻጸም ሪፖርቶች በመመርመር ውሳኔ መስጠት፤

የሚኒስትሮች ምክር ቤት

- ከልማት ፕሮጀክቶች አሠራር ጋር የተያያዙ ደንቦችን ማውጣት፤
- የማስፈጸሚያ ካፒታል መጠናቸው ከ5ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሆኑና በብድር በሚካሄዱ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ድርድር እንዲካሄድ መፍቀድ፤ የብድር ስምምነት ሰነዶችን መርምሮ ማጽደቅ፤
- የአፈጻጸም ሪፖርቶች በመመርመር ውሳኔና መመሪያ መስጠት፤

34. የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር

- የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች የአዘገጃጀትና የአፈጻጸም ስርዓት መዘርጋት፤
- ለፋይናንስን በሚቀርቡ ፕሮጀክቶች ላይ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ማካሄድ፤

35. የክፍላተ ኢኮኖሚ አስፈጻሚ መ/ቤቶች

- የልማት ፕሮጀክቶችን ክፍለ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀፍ ማዘጋጀት፤
- የልማት ፕሮጀክቶችን መመልመል፣ ማጥናትና ማዘጋጀት፤
- የልማት ፕሮጀክቶችን መተግበር፣ አፈጻጸማቸውን መቆጣጠር፣ መከታተልና በየሶስት ወሩ (እንደ አስፈላጊነቱ ከዚያም ባነሰ ጊዜ) የአፈጻጸም ሪፖርቶችን በማዘጋጀት ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ማቅረብ፤ የድህረ ትግበራ ግምገማ ማካሄድ፤

36. የገ/አ/ል/ሚ/ር የመንግስት ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ያለው አደረጃጀት

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በአጠቃላይ በሶስት ዘርፎች የተደራጀ ሲሆን እነሱም፡-

- የልማት እቅድና የኢኮኖሚ አስተዳደር ዘርፍ
 - የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደርና ቁጥጥር ዘርፍ
 - የኢኮኖሚ ትብብር ዘርፍ
- ናቸው፡፡

37. የመንግስት ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከተው

38. የልማት እቅድና የኢኮኖሚ አስተዳደር ዘርፍ ሚ/ር ደኤታን ሲሆን በሥሩ ስድስት ዳይሬክቶሬቶች አሉት። እነሱም፤

39. የልማት ዕቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት፣ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት፣ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲና ማኔጅመንት ዳይሬክቶሬት፣ የብሔራዊ ኢኮኖሚ አካውንት ዳይሬክቶሬት፣ የሥነ-ሕዝብ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት፣ የስርዓተ ጾታ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ናቸው።

40. የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን የቅድመ ትግበራ ግምገማ የማድረግ እና አተገባበሩን የመከታተል ኃላፊነት በዋናነት የተሰጠው ለልማት እቅድና ጥናት እና ለበጀት ዝግጅት ዳይሬክቶሬቶች ነው።

በመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሂደት የአስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት

41. የልማት ፕሮጀክቶች አዘገጃጀት አጻጻፍና አፈጻጸም ስርዓት ተፈጻሚ የሚሆንባቸው አደረጃጀቶች የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን ተግባራትና ኃላፊነቶች መሰረት የሚያደርጉ ናቸው። በመሆኑም ሥርዓቱን ለማስፈጸም ተጨማሪ አደረጃጀት ሳያስፈልግ ለእያንዳንዱ አስፈጻሚ አካል በአዋጅ ከተሰጡ ተግባራትና ኃላፊነቶች አኳያ ሥራ ላይ ያለውን አደረጃጀት መጠቀም ነው።

የመንግስት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የፋይናንስ ምንጭ

42. በመንግስት የሚከናወኑ የተለያዩ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች የፋይናንስ ምንጩ ከማዕከላዊ ግምጃ ቤት፣ ከውጭ አገር ዕርዳታ እንዲሁም ከውጭ አገር ብድር የሚገኝ ነው። ከውጭ የሚገኘው የፋይናንስ ፍላጎት ሂደትም በሶስት አቅጣጫ ወይም ክፍል (channel) የሚከፈሉ ሲሆን፦

ቻናል 1: በገ/አ/ል/ሚ/ር ወደ በጀት ሲስተም የሚገባ፤

ቻናል 2: ለክፍላተ ኢኮኖሚ አስፈጻሚ አካሎች በቀጥታ የሚሰጥ፤

ቻናል 3: ቀጥታ ለፕሮጀክቶች ሥራ ላይ የሚውል፤

ናቸው።

43. ከፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ ካፒታል በጀት መሰረት ከ2000-2002 ዓ.ም. በፌዴራል መንግስት የሚከናወኑ የመንግሥት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ብዛት በአማካይ በየዓመቱ 569 ያህል ነው።

<u>በጀት ዓመት</u>	<u>የተመደበ ካፒታል በጀት በብር</u>
1999	16,067,223,499.00
2000	18,890,014,657.00
2001	23,435,586,178.00
2002	29,110,957,210.00

የኦዲቱ አላማ

44. የክዋኔ ኦዲቱ አላማ የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዑደት በገ/ኢ/ል/ሚ/ር እና በክፍላተ ኢኮኖሚ አስፈጻሚ መ/ቤቶች በትክክል እየተተገበረ መሆኑን፤ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ውጤታማ መሆኑን፤ ለልማት ፕሮጀክቶች የተመደበው ሃብት በአግባቡ በስራ ላይ እየዋለ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያስችል የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓት መዘርጋቱንና ተፈጻሚ መደረጉን፤ እንዲሁም በአፈጻጸም የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የማሻሻያ ሃሳብ ለማቅረብ ነው።

የኦዲቱ የትኩረት አቅጣጫዎችና ጭብጦች

45. ክዋኔ ኦዲቱን ለማከናወን አንድ የኦዲት የትኩረት አቅጣጫ (Issue) እና አምስት ንዑስ የኦዲት ትኩረት አቅጣጫዎች ተዘጋጅተው በማስቀመጥ ዝርዝር ክዋኔ ኦዲት ተከናውኗል። የኦዲት አቅጣጫዎቹም፡

1. የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች ወጥነት ባለው ሥርዓት የሚዘጋጁ፤ ተገቢው ቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚከናወን፤ የሥራ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ስርዓት የተዘረጋ እና የርክክብና የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወን መሆኑን ማጣራት፡
 - 1.1. የመንግሥት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ ትግበራ ሥራ ከመጀመራቸው በፊት ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባዘጋጀው የፕሮጀክቶች አዘገጃጀት መመሪያ መሠረት ወጥነት ባለው አሠራር ተዘጋጅተው ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚቀርቡ መሆኑን ማረጋገጥ፤
 - 1.2. ለማናቸውም የመንግሥት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚከናወንባቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤
 - 1.3. የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ በማከናወን ላይ በሚገኙ ማናቸውም የመንግሥት ፕሮጀክቶች ላይ ሚኒስቴር መ/ቤቱ እንዲሁም አስፈጻሚ መ/ቤቶች የክትትልና

ግምገማ ሥራ ቋሚ በሆነ የጊዜ ሠሌዳ መሠረት የሚያከናውኑ መሆኑን ማረጋገጥ፤

1.4. ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት በየደረጃው (Phases) ለሥራ ማስፈጸሚያ የሚውል ገንዘብ ከመፈቀዱ በፊት የክትትልና ግምገማ ሪፖርት ተዘጋጅቶና ቀደምት ሥራዎች በትክክል ለመከናወናቸው የሚረጋገጥ መሆኑን ማረጋገጥ፤

1.5. የልማት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ እና ገንዘብ እንዲሁም በተገቢው መንገድ ለመጠናቀቃቸው የግምገማ ሥራ የሚከናወን፣ ርክክብ የሚፈጸም እና ድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወን መሆኑን ማረጋገጥ፤ የሚሉ ናቸው።

የአዲቱ መመዘኛ መስፈርቶች/Evaluative criteria/

46.አዲቱ የተከናወነው በኢትዮጵያ የክዋኔ አዲት ደረጃዎች (Ethiopian performance audit standards) መሰረት ነው። አዲቱን ለማከናወን 38 የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች የተዘጋጁ ሲሆን፣ የመመዘኛ መስፈርቶቹ ላይ በቅድሚያ አስተያየት እንዲሰጥባቸው ጉዳዩ ለሚመለከተው የገ/አ/ል/ሚ/ር የልማት እቅድና በጀት ዳይሬክቶሬት ቀርቦ አስተያየት ተሰጥቶበታል።

የመመዘኛ መስፈርቶቹም ከዚህ ሪፖርት ጋር በአባሪ 1 ተያይዘዋል።

የአዲቱ ወሰን እና ዘዴ/ስልት/

47.አዲቱ በዋናነት የተከናወነው በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዑደት ያለው ተግባር ላይ የተመረከዘ ሲሆን አፈጻጸሙን ለማየት፣ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን፣ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ በትምህርት ሚኒስቴር፣ በግብርና ሚኒስቴርና በውሃና ኢነርጂ ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቶች ሥር የሚተዳደሩ፣ ከመንገድ 8፣ ከጤና 2፣ ከትምህርት 2 ከግብርና 3፣ ከውሃ 3፣ በድምሩ 18 ፕሮጀክቶች በናሙና ተመርጠው እንዲሁም የተለያዩ የፕሮጀክት አጋሮች ከፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ በአዲቱ ታይተዋል። እነርሱም፡-

ከመንገድ ልማት ሴክተር ስምንት ፕሮጀክቶች

48.ለዱር ቤቴ-ሻሁራ፣ ሻሁራ-ጎለጎ ፣ እንዳ ስላሴ-ደደቢት፣ ደደቢት-አዲ - ረመጥ፣ አዲ - ረመጥ ደጀና-ዳንሻ፣ ግንደወይን-መካነሰላም፣ መካነሰላም-ኮምቦልቻ እና እንዳቶ-ጋሰራ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት

ከጤና ሴክተር ሁለት ፕሮጀክቶች

49.ለመድሀኒት አያያዝና አጠቃቀም ማጠናከር እና የሃይጅንና አካባቢ ጤና ትምህርትና ቁጥጥር ፕሮጀክት

ከትምህርት ሴክተር ሁለት ፕሮጀክቶች

50.ለሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ ማጠናከሪያ እና ድሬደዋ መለስተኛ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

ከግብርና ልማት ሴክተር ሶስት ፕሮጀክቶች

51. የኢትዮጵያ ግብርና ግብይት ማሻሻያ ፕሮጀክት፣ ቡና ተክል ማሻሻያ ፕሮጀክት እና እንስሳት ሃብት ልማት ማስተር ፕላን ፕሮጀክት

ከውሃ ልማት ሴክተር ሶስት ፕሮጀክቶች

52. የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን፣ የቆጋ የመስኖ ልማትና ተፋሰስ እንክብካቤ እና ከሰም ተንዳሆ ግድብ እና መስኖ እንክብካቤ ፕሮጀክት

ናቸው።

53. የመረጃ አሰባሰብ ዘዴውም ከላይ ከተጠቀሱት የሴክተር መ/ቤቶች እንዲሁም የገ/ኢ/ል/ሚ/ር ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ጋር ቃለ-ምልልስ በማድረግ እና የተለያዩ የሥራ ወረቀቶች በማሰባሰብና ክለሳ በማድረግ፣ መረጃዎች ተሰብስበዋል። በመስክ ጉብኝትም የእንዳቶ -ጋሰራ መንገድ ስራ ፕሮጀክት፣ የሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት፣ የድሬዳዋ ቴክኒክ እና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ የሐረሪ ክልል ውኃና ፍሣሽ ባለሥልጣን ታይተዋል።

የአሰራር ሂደት (process description) መግለጫ

54. የፕሮጀክት ምልመላ (Project Identification)

ፕሮግራም በተዘጋጀላቸው የፕሮጀክት ሀሳቦች ላይ የመጀመሪያ ደረጃ የማጣራት ስራ ተከናውኖ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የፕሮጀክት ሀሳቦች ወደዝግጅት ሂደት እንዲገቡ ይደረጋል።



55. ዝግጅት (Preparation)

በፕሮጀክት ምልመላ ሂደት የሚመረጡና የአዘገጃጀት ቅደም ተከተል የሚወጣላቸው የፕሮጀክት አማራጭ ሀሳቦች በዝርዝር የሚጠነቡትና አዋጪ መሆንና አለመሆናቸው ይረጋገጣል።



56. ቅድመ ትግበራ ግምገማ (Appraisal)

ቅድመ ትግበራ ግምገማ የአዋጪነት ጥናት ውጤቶችን መሰረት በማድረግ በሚዘጋጅ የፕሮጀክት ፕሮግራም ሰነድ ላይ የክለሳ ስራ ይከናወናል። በዚህም ነገር ወደ ትግበራ እንዲሸጋገር፣ እንደገና እንዲዘጋጅ ወይም ውድቅ እንዲሆን ውሳኔ ይሰጥበታል።



57. ድርድር፣ መረጣና ማጽደቅ (Negotiation, Selection and Approval)

ድርድር፡- በፕሮጀክቱ ባለቤት እና ፕሮጀክቱን ለማስፈጸም የገንዘብ ወይም የቴክኒክ ድጋፍ በሚያደርግ ተቋም አጋር መካከል ተፈጻሚ በሚደረጉ ግዴታዎች ዙሪያ የመግባቢያ ውይይት ይደረጋል።

መረጣ፡- የቅድመ ትግበራ የግምገማ መመዘኛዎችን ከሚያሟሉ ፕሮጀክቶች መካከል የተወሰኑትን ወይም ሁሉም ወደ ትግበራ እንዲሸጋገሩ ይወስናል።

ማጽደቅ፡- በድርድር ሂደት የጋራ ስምምነት ላይ የተደረሰባቸውና ወደ ትግበራ እንዲሸጋገሩ የተመረጡ ፕሮጀክቶች በፊርማ ይፀድቃሉ።



58. ትግበራና ክትትል (Implementation & Monitoring)

ወደ እንቅስቃሴ የገቡ ነገሮች ላይ የክትትልና ግምገማ ሥራዎች ይከናወናሉ።

ክፍል ሁለት

ግኝቶችና የመደምደሚያ ሀሳቦች

የፕሮጀክቶች አፈጻጸምና ክትትል መመሪያ በበርካታ በፕሮጀክት አስፈጻሚዎች ተግባራዊ ስላለመደረጉና ተገቢው ስልጠና ስላለመሰጠቱ፤

59. በፌዴራል ደረጃ ለሚገኙ የልማት ፕሮጀክት አስፈጻሚዎች ለፕሮጀክት ዝግጅት፣ ቅድመ ትግበራ ግምገማ እና ክትትል ሥራ የሚረዱ መመሪያዎች (guidelines) በገ/አ/ል/ሚ/ር ሊዘጋጁና ለሁሉም መ/ቤቶች ሊሠራጩ ይገባል። እንደዚሁም መመሪያዎቹ የመንግሥት የክፍላተ ኢኮኖሚ አካላትን ወጥ እና የተሟላ የፕሮጀክት ዝግጅት እንዲሁም የፕሮጀክት አፈጻጸሙን በተቀናጀ እና በትክክል ለመምራት የሚያስችሉ እንዲሁም አስፈጻሚ አካላቱ በራሳቸው የውስጥ አቅም ወይም በውጭ አማካሪ ወይም በሁለቱም ፕሮጀክት ሲያዘጋጁ ሊከተሉት የሚገባ ቴክኒካዊ የዝግጅት መመሪያ ሊሆኑ ይገባል። ሚኒስቴር መ/ቤቱም በመመሪያዎች ላይ ተገቢውን ሥልጠና ሊሰጥ ይገባል። አስፈጻሚ አካላቱም መመሪያዎቹን ተግባራዊ ማድረግ ይኖርባቸዋል።

60. በኦዲት ወቅት እንደተረዳነው ሚ/ር መ/ቤቱ መመሪያው በወጣበት እ.ኤ.አ በ2004፣ 2006 እና በ2008 ዓ.ም. ለሁሉም የፌዴራልና የክልል መንግስት መ/ቤቶችና በወቅቱ ለነበሩ 8ቱ ዩኒቨርሲቲዎች መሰራጨቱን የሚኒስቴር መ/ቤቱ የልማት ጥናትና እቅድ ዳይሬክቶሬት የልማት ፕሮጀክቶች ቡድን መሪ ገልፀዋል። የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠናም በቅድመ ትግበራ ግምገማ መመሪያ /Appraisal Guide line/ ላይ ብቻ ከ30-40 ለሚሆኑ ከተለያዩ መ/ቤቶች ለተውጣጡ ባለሙያዎች የተሰጠ ቢሆንም፣ በፕሮጀክት ዝግጅት (preparation)፣ ግምገማና ክትትል /monitoring & Evaluation/ ላይ አለመሰጠቱ ታውቋል።

61. እንደዚሁም የልማት ፕሮጀክቶች የጥናት ሰነዶች በገ/አ/ል/ሚ/ር በተዘጋጀውና በተሠራጨው የፕሮጀክት አዘገጃጀት መመሪያ መሰረት የሚዘጋጁ ስለመሆኑ ለኦዲት በናሙና ከተመረጡ የልማት ፕሮጀክቶች መረዳት እንደተቻለው

62. የውሃ ሃብት ሚ/ር በ1987 ዓ.ም.(እ.ኤ.አ.) በተዘጋጀው መመሪያ መሰረት እንጂ (በ 2004፣2006 እና 2008 እ.ኤ.አ.) የተዘጋጀውን መመሪያ እንደማያውቁት የፕላኒንግ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ገልጸዋል።

63. ሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ የማጠናከሪያ ፕሮጀክት ግንባታ የፕሮጀክት ጥናት የሚያከናውነው በገ/አ/ል/ሚ/ር በተዘጋጀው መሰረት እንዳልሆነና መመሪያውም እንዳልደረሳቸው በዩኒቨርሲቲው ፕላንና ፕሮግራም ምክትል ኦፊሰር ገልጸዋል።

64. የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በአለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር በሚያስችል መልኩ ፕሮፖዛል የሚያዘጋጅ መሆኑን፣ ነገር ግን በገ/አ/ል/ሚ/ር በተዘጋጀው መመሪያ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል የሚያዘጋጁት በመንግስት በጀት ሙሉ በሙሉ ለሚሸፈነው ለግንባታ ሥራ ብቻ እንደሆነ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የሀብት ማሰባሰብ ዳይሬክቶሬት ተ/ዳይሬክተር በቃለ ምልልስ ገልጸዋል።

65. ስለዚህ ጉዳይ በውጭ እርዳታና ብድር የሚከናወኑ ፕሮጀክቶችን የጥናት ሰነድ ዝግጅትን በተመለከተ የሚ/ር መ/ቤቱ የመንግስታት ትብብር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በቃለ ምልልስ ወቅት እንደገለጹት በገ/አ/ል/ሚ/ር በተዘጋጀው የፕሮጀክት ቀረጻ መመሪያ መሰረት ፕሮጀክቶች ስለመዘጋጀታቸው ማረጋገጥ እንደማይችሉ ለዚህም ምክንያቱ አንዳንድ ለጋሽ ሃገሮች የራሳቸው መመሪያ(ፎርማት) ያላቸው ስለሆነ በዛ እንዲዘጋጅ እንደሚፈልጉ፣ ነገር ግን ወጥ የሆነ (እስታንዳርድ) ፎርማት የማይጠይቁ ለጋሽ መንግስታት የሚኒስቴር መ/ቤቱን ፕሮጀክት አዘገጃጀት መመሪያን እንዲጠቀሙ እንደሚደረግ ገልጸዋል። በተጨማሪም በኦዲቱ ወቅት ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ከቀረቡት የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶች ሲታዩ፣ ወጥነት እና የተሟላ ይዘት ያልነበራቸው መሆኑ ተረጋግጧል።

66. ስለሆነም ከላይ ከተገለጹት ሁኔታዎች ለመረዳት እንደሚቻለው በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር እ.ኤ.አ. በ2004 የተዘጋጀው የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች የጥናትና የአፈጻጸም መመሪያዎች በበርካታ አስፈጻሚ መ/ቤቶች ተግባራዊ የማይደረግ መሆኑን ነው። ለዚህም ዋና ዋና ምክንያቶች አንዳንድ አስፈጻሚ መ/ቤቶች መመሪያው ስለመኖሩ እንኳ አለማወቃቸውና ሥራ ላይ እንዲውል ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር የማይደረግ በመሆኑ ነው።

67. በነዚህም ምክንያቶች የተነሣ በፕሮጀክት ዝግጅት፣ ግምገማ እና ክትትል ሥራ ሂደቶች ላይ የተለያዩ አስፈጻሚዎች በተለያዩ መንገድ እንዲያከናውኑ እና ወጥነት የጎደለው አሠራር እንዲሰፍን ከማድረጉም በላይ ሁኔታው በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ችግር እንዲፈጠር፣ የፕሮጀክት ሰነድ ዝግጅት ወጥነት የሌለው እንዲሆን፣ የክትትል፣ ግምገማና ርክክብ ሥራ

ደረጃውን የጠበቀ እንዳይሆን፣ አላስፈላጊ ለሆነ ወጪ የሚዳርግና ተጠያቂትን ለማስፈን የማያስችል ሆኖ ተገኝቷል።

በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች የትግበራ ስራ ከመጀመራቸው በፊት የቅድመ ትግበራ ግምገማ (appraisal) የማይደረግላቸው ስለመሆኑ፣

68. በአስፈጻሚ አካላት የሚዘጋጁ ረቂቅ የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶች (draft project proposal and design) ለገ/አ/ል/ሚ/ር ቀርበው የቅድመ ትግበራ ግምገማ (ምዘና) ሊከናወንላቸው ይገባል። በቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚደረሰባቸው ውጤቶች ፕሮጀክቱ ወደ ትግበራ እንዲሸጋገር (ከመጠነኛ ማሻሻያዎች ጋር) ወይም እንደገና እንዲዘጋጅ ወይም ውድቅ እንዲሆን ውሳኔ መሰጠት አለበት።

69. ይሁን እንጂ፣ ይህንን ሁኔታ ለማጣራት በናሙና ተመርጠው የጥናት ሰነዳቸው የታዩ አስራ ስምንት የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች ሁሉም የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሳይከናወንባቸው ወደ ትግበራ የገቡ ሆነው ተገኝተዋል።

70. እነዚህም፦ ከመንገድ ሴክተር ዱር ቤቱ -ሻሁራ፣ ሻሁራ- ጎለጎ፣ እንዳ ስላሴ -ደደቢት፣ ደደቢት- አዲ-ረመጥ፣ አዲ-ረመጥ-ደጀና -ዳንሻ፣ ግንደ ወይን -መካነሰላም፣ መካነሰላም- ኮምቦልቻ እና እንዳቶ- ጋሰራ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት፣ ከጤና ሴክተር የመድሀኒት አያያዝና አጠቃቀም ማጠናከር፣ የሃይጅንና አካባቢ ጤና ትምህርትና ቁጥጥር፣ ከትምህርት ሴክተር ለሃሮማያ ዩኒቨርስቲ ማጠናከሪያ እና ድሬደዋ መለስተኛ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ማጠናከሪያ፣ ከግብርናና ገጠር ልማት ሴክተር የኢትዮጵያ ግብርና ግብይት ማሻሻያ ፕሮጀክት ፣ ቡና ተክል ማሻሻያ ፕሮጀክት እና እንስሳት ሃብት ልማት ማስተር ፕላን ፕሮጀክት፣ ከውሃ ልማት ሴክተር የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት፣ የቆጋ የመስኖ ልማትና ተፋሰስ እንክብካቤ ፕሮጀክት እና ከሰም ተንዳሆ ግድብ እና መስኖ እንክብካቤ ናቸው።

71. እንደዚሁም በውጭ እርዳታና ድጋፍ በፌዴራል እና በክልል መንግስታት የሚከናወኑ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አንዳንድ የመንግስታት ለጋሾች ሊሠሩ ከሚፈልጉት የፕሮጀክት አዘገጃጀት ፎርማት መሰረት ዝግጅቱን የሚያሟሉ ከሆነ ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ቀርበው እንዲገመገሙ አይደረግም።

72. የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሳይደረግባቸው ወደ ትግበራ ስለገቡትና በጀት ስለተፈቀደበት ምክንያት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ቃለ ምልልስ ተደርጓል። በሚኒስቴር መ/ቤቱ የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት ቡድን መሪ በቃለ ምልልስ በሰጡት መልስ የጥናት ሰነዶቹ ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ያልቀረቡበት ምክንያት የተቀናጀ የፕሮጀክት ዝግጅት ግምገማና የአጸዳደቅ ስርአት አለመዘርጋቱ፣ ለዚህም የህግ ማዕቀፍ አለመኖር እንደሆነ ገልጸዋል።

73. በተጨማሪም የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በሰጡት መልስ የአንደኛ ደረጃ ትምህርትን፣ የመሰረተ ጤና አገልግሎት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት የመሳሰሉት ጉዳዮች ለሕብረተሰቡ የግድ መሟላት ያለባቸው በመሆናቸው የአዋጪነት ብቃት ማረጋገጫ ግምገማ ላያስፈልግ እንደሚችል፣ በፕሮግራም ደረጃ መንግስት የተቀበላቸው ከሆኑ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሂደት ማለፍ ሳይጠበቅባቸው በበጀት ተደግፈው ወደ ትግበራ ሊሸጋገሩ እንደሚችሉ፣ ይሁን እንጂ ፕሮጀክቱ በበጀት በሚደገፍበት ወቅት በቅድሚያ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ጠቀሜታው ተመዛዝኖ መታየት እንዳለበት ገልጸዋል።

74. በገ/አ/ል/ሚ/ር የበጀት ዝግጅት እና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ሥር የተለያዩ ሴክተሮችን ከሚከታተሉ ከፍተኛ የበጀት ባለሙያዎች ጋር በተደረገው ቃለ ምልልስ እንደተገነዘብነው የቅድመ ትግበራ ግምገማን በሚመለከት ወጥ የሆነ አሰራር እና ግንዛቤ እንደሌለ ነው።

75. በበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የትምህርት ሴክተር ከፍተኛ የበጀት ባለሙያ ስለ ትምህርት ሴክተር ፕሮጀክቶች ሲገልጹ ሁሉም ፕሮጀክቶች የተሟላ ጥናት ተደርጎባቸው ወጪያቸው እና የሚተገበሩበት ቀን በትክክል ታውቆ አቅምን ባገናዘበ መልኩና በዝርዝር እንደማይቀርቡ፣ ብዙ ጊዜ ሥራዎች እንዲሰሩ እንጂ ቴክኒካዊ ሥራዎች ጎልተው የወጡበት ሁኔታ እንደሌለ ስለሴክተሩ ያለውን ሁኔታ በቃለ ምልልስ ገልጸዋል።

76. ከግብርና ሴክተር በጀት ባለሙያ ስለሴክተሩ ፕሮጀክቶች በሰጡት መልስ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ስለአለመከናወኑ የተለያዩ ምክንያቶች እንዳሉ ጠቅሰዋል። ለምሳሌም ሲጠቅሱ የኢትዮጵያ ግብርና ግብይት ማሻሻያ ፕሮጀክት በብድር የሚከናወን ስለሆነ ፕሮጀክቱ በፓርላማ እንደጸደቀ በውጭ ሃብት ትብብር ዘርፍ እንደተገመገመ ይህም

የሆነው የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት ለመገምገም የሰው ሃይል መሟላት ችግር እና የቅንጅት አለመኖር ምክንያቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ገልጸዋል።

77. ከጤና ሴክተር በጀት ከፍተኛ ባለሙያ ስለ ሴክተር ፕሮጀክቶች የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሁኔታ በቃለ ምልልስ ሲገልጹ የጤና ሴክተር ሥር ያሉ ሥራዎች በፕሮጀክት ደረጃ የሚታዩ እንዳልሆኑ እና ከጤና ሴክተር ልማት ፕሮግራም ሰነድ እየወጣ እንደሚወሰድ ገልጸዋል። በአጠቃላይ የፕሮግራም ሰነዱ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተገመገመ መሆኑን እና የፕሮግራም ሰነዱ በቅድሚያ ሲቀረጽ የገ/አ/ል/ሚ/ር ባለሙያዎች የተሳተፉ ስለሆነ በገ/አ/ል/ሚ/ር በኩል የፕሮጀክት ግምገማ የማይደረግ መሆኑን ገልጸዋል።

78. በሚ/ር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅት እና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ስለጉዳዩ በቃለ ምልልስ በሰጡት ማብራሪያ አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች በsector development program የታቀፉ ናቸውና በመንግስት እቅድ የተያዙ ስለሆኑ፣ በፕሮግራሙ ከተያዙት ውስጥ ለበጀት ጥያቄ የሚቀርቡት በአስፈጻሚ መ/ቤት ደረጃ ተጣርተው እንደሚሆንና በፕሮግራም ሰነድ ውስጥ የተካተቱ ከሆነ ቅደም ተከተል እየተሰጣቸው (prioritize) እንደሚሰሩ፣ ነገር ግን ለነዚህ ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት የሚጠየቁበት ሁኔታ እንደሌለ ገልጸዋል።

79. ከመንግስታት ትብብር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስም በውጭ እርዳታ እና ብድር የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ላይ የሚደረገው የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሥራ በቴክኒክ ረገድ የፕሮጀክት ሥርዓት መከተሉን ማጣራት ሲሆን፣ በራሳቸው ፎርማት የሚከተሉ ሀገሮች ፕሮጀክት ከሆነ የቅድመ ትግበራ ሥራ የማይከናወን መሆኑን፣ ነገር ግን በለጋሹ አገር ፍላጎት (Defined) ባልሆነ ፎርማት ሲመጡ እንዲጣሩ ለልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት እንደሚላኩ ገልጸዋል።

80. የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ደግሞ በለጋሾች (Donors) የሚሰጥ እርዳታ የሚከናወኑ ፕሮጀክቶችን በልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት በኩል የቅድመ ትግበራ ግምገማ መከናወን እንዳለበት ገልጸዋል።

81. ይሁን እንጂ የቅድመ ትግበራ ግምገማ አስፈላጊነትና ግዴታ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተዘጋጀው Appraisal Guidelines for Public sector projects-መመሪያ ላይ የተገለጸ ሆኖ ሳለ ተግባራዊ አልተደረገም። ከሥራ ኃላፊዎቹ የተሰጠው መልስም ምን አይነት ፕሮጀክቶች

የቅድመ ትግበራ ግምገማ እንደሚያስፈልጋቸው በግልጽ ተለይተውና አሳማኝ ምክንያት ቀርቦላቸው በበላይ ሃላፊዎች እንዲታወቅ ባልተደረገበት ሁኔታ የቅድመ ትግበራ ሥራ አለመከናወኑ አሳማኝ ሆኖ አልተገኘም። የቅድመ ትግበራ ግምገማ አለመከናወኑ ፈርጆ ብዙ ችግር የሚያስከትል መሆኑ ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል። የቅድመ ትግበራ ግምገማ አለመከናወኑ የፕሮጀክት አሰራር መርህንና ተቀባይነት ያለው የአሠራር ሥርዓትን የሚቃረን፣ ወጥነት ያለው አሠራር እንዳይሰፍን የሚያደርግ፣ ለገንዘብ ብክነትና ለሥራ አለመስተካከል የሚዳርግ፣ የባለድርሻ አካላት ተገቢውን ሚና እንዳይጫወቱ እና ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዳይውሉ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል መታወቅ አለበት። የተሟላ የጥናት ሰነድ ያልተረጋገጠበት እና የሞያተኞች አስተያየት ያልተሰጠበትን ፕሮጀክት በበጀት እንዲደገፍ ማድረግ ለመንግስት ተገቢ አይደለም።

82. የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች በቅድመ ትግበራ ሂደት እንዲያልፉ አለመደረጉ አገሪቷ ካላት ውስን ሀብት፣ ከማህበረሰቡ የልማት ጥያቄ፣ የአካባቢ ግምገማ ተጽእኖ፣ የህብረተሰብን ጥቅም ከማስቀደምና የሴቶችን እኩልነት ከማረጋገጥና የስራ ጫና ከመቀነስ፣ አንጻር ሳይታዩ ሊያልፉ ይችላሉ።

83. ስለሆነም የፕሮጀክት ሰነድ የክፍላተ ኢኮኖሚ አላማን ከማስፈጸም አንጻር በአስፈጻሚዎች የሪቪው ስራ ለመከናወኑ በቅድመ ትግበራ ግምገማ መታየት ይኖርበታል። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ ከአገራዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ግቦችን ከማሳካት አንጻር ያለውን አስተዋጽኦ የቅድመ ትግበራ ግምገማ በማከናወን ለአገራዊ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ መለካት ያስችላል።

በቅድመ ትግበራ ግምገማ የተሰጡ የማሻሻያ ነጥቦች በፕሮጀክት ሰነድ ላይ የተካተቱ መሆናቸው የማይረጋገጥ ስለመሆኑ

84. ለአያንዳንዱ ፕሮጀክት የሥራ ማከናወኛ በጀት ከመፈቀዱ በፊት፣ የግምገማ ሥራውን ከሚያከናውነው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ ክፍል በግምገማ ወቅት በተሰጠ አስተያየት መሠረት የተስተካከለ ለመሆኑ በጽሁፍ የተደገፈ ማረጋገጫ (approval) እንዲቀርብ መደረግ ይኖርበታል።

85.ይሁን እንጂ በቅድመ ትግበራ ግምገማ ቀርበው ለተፈቀደላቸው ፕሮጀክቶች ዲዛይንና ዝርዝር ስራዎች ላይ ለሚጨመሩና ለሚቀነሱ ጉዳዮች በድጋሚ ለዳይሬክቶሬቱ ቀርቦ እንዲፈቀድ (እንዲገመገም) የሚደረግበት አሰራር ተግባራዊ ያልተደረገ ሆኖ ተገኝቷል።

86.ለዚህም የሥራ ሂደት ከተፈቀደው ዲዛይን ወይም የሥራ መጠን በተጨማሪ ለሚካተቱ ወይም ለሚቀነሱ ሥራዎች በድጋሜ ለዳይሬክቶሬቱ ቀርበው መገምገም አለባቸው።

87.በአዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩት፣ አምስት የተለያዩ የቅድመ ትግበራ ግምገማ የተከናወነባቸው የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶች ማስተካከያ እንዲደረግባቸው የተሰጡ ማሻሻያ ሃሳቦች የቅድመ ትግበራ ግምገማውን ባከናወነው የሥራ ክፍል መካተታቸው እንደገና ያልተረጋገጠ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል።

88.እነዚህም ፕሮጀክቶች

- በሃረማያ ዩኒቨርሲቲ የSericulture እና Bio-fuel ዲፓርትመንት ለማቋቋምና እንዲሁም የወተት ተዋጽኦ ቤተ-ሙከራ ተቋም በጨረ ከተማ በሚገኘው የዩኒቨርሲቲው ቅርንጫፍ ግቢ ለማቋቋም የተደረገ ጥናት፣
- የምርት ዘርፍን ከኢትዮጵያ ሴት ገበሬዎች ፍላጎት ጋር የማላመድ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም አዳዲስ ዘዴዎች፣
- የመድሃኒት ቁጥጥር እና ጉዳቱን መከላከያ የጥናት ሰነድ፣
- በመንገድ ልማት ዘርፍ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ረቂቅ ጥናት፣ እና
- በኢ.አ. ከተማ ለሚኖሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ማህበረሰብ ተኮር የውሃ አቅርቦት እና የንጽህና አገልግሎት የማሻሻል ጥናት፣

ናቸው።

89.ይህ አይነቱ አሰራር ለምን ተግባራዊ እንዳልተደረገ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ፣ በግምገማው ወቅት የተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች በፕሮጀክት ሰነዶች በትክክል የተካተቱ መሆኑ በዳይሬክቶሬቱ የማይረጋገጥ መሆኑን የገለጸ ቢሆንም፣ ለምን ለመካተቱ እንደማይረጋገጥ የሰጡት ምክንያት የለም።

90. በመሠረቱ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ማከናወን ያስፈለገበት በርካታ ምክንያቶች ያሉት ሲሆን ከነዚህም መካከል የመንግስት የበጀት ሥርዓት በጥናት ላይ የተደገፈ፣ ወጪ ቆጣቢ፣ ለአገር ልማት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንዲሆን የሚያስችል፣ ደረጃውን የጠበቀ እና የተጠያቂነት ሥርዓት የሰፈነበት አሠራር እንዲኖር ለማስቻል ነው።

91. በአዲቱ ወቅትም ለመገንዘብ እንደተቻለው በግምገማ ወቅት የተሰጡ የማሻሻያ ኃሳቦች በተባለው መንገድ በትክክልና በተሟላ ሁኔታ በጥናትና ዲዛይን ሰነዶች የተካተቱ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያስችል የቁጥጥር ሥርዓት አለመዘርጋቱ ለችግሩ ዋና ምክንያት ነው። ለዚህም በሚ/ር መ/ቤቱ በሚገኙት ሁለት ዳይሬክቶሬቶች ማለትም የልማት እቅድና ጥናት እና የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር መካከል የግንኙነት ሥርዓት ባለመኖሩ የግምገማው ውጤት ሳይታወቅ በጀት የሚለቀቅ በመሆኑ በመ/ቤቱ የቁጥጥር ሥርዓት አለመዘርጋቱን ከማመልከቱም በላይ የሚከናወኑትን የቅድመ ትግበራ ግምገማዎችና ማስተካከያዎች ጥረት አስፈላጊነት ፋይዳ ቢስ ያደርገዋል።

92. ስለሆነም ተገቢው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት አለመዘርጋቱና ሞያዊ አስተያየት የተሰጠበት የፕሮጀክት ጥናት ሰነድ የማሻሻያ ሃሳቦችን አስተካክሎና በድጋሚ እንዲቀርብ አለማድረግ ተቀባይነት ያለው አሰራር ሆኖ አልተገኘም።

በቅድመ ትግበራ ግምገማ አስተያየት የተሰጠባቸው የፕሮጀክት ሰነዶች ተስተካክለው የሚቀርቡበት የጊዜ ገደብ ስላለመኖሩ፣

93. የቅድመ ትግበራ ግምገማ የተከናወነባቸውን የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶችን አስፈፃሚ መ/ቤቶች በተሰጠው የማሻሻያ ነጥቦች መሰረት የፕሮጀክት ሰነዱን አሟልተው የሚያቀርቡበት ጊዜ ሊወሰንና ተግባራዊ ሊሆን ይገባል።

94. ይሁን እንጂ፣ በአዲቱ ወቅት አሠራሩ ለመኖሩ በተደረገው ማጣራት፣ የፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላት በቅድመ ትግበራ ግምገማ ታይተው የማሻሻያ ሀሳብ የተሰጣቸውን ሰነዶች በስንት ጊዜ ውስጥ ማስተካከያውን አሟልተው ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ማቅረብ እንዳለባቸው የተገለጸ እና ተግባራዊ የተደረገ የጊዜ ገደብ የለም።

95. ከልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት የልማት ፕሮጀክቶች ቡድን መሪ ጋር ከተደረገ ቃለምልልስ ለመረዳት እንደተቻለው በቅድመ ትግበራ ግምገማ በተሰጠው የማሻሻያ

አስተያየት መሰረት ማስተካከያውን መቼ ማቅረብ እንዳለባቸው የተቀመጠ የጊዜ ገደብ አለመኖሩን አረጋግጠዋል።

96. ስለሆነም የጊዜ ገደቡ ባለመኖሩ ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ቀርበው እንዲሻሻሉ አስተያየት የተሰጠባቸው የፕሮጀክት ሰነዶች በተወሰነ የጊዜ ገደብ ተሟልተው እንዳይቀርቡ በአቅድ የመመራት ሥርዓት እንዳይኖርና ወደሚቀጥለው የትግበራ ሂደት በወቅቱ ለመሸጋገር እንዳይቻል አስተዋጽኦ ያደርጋል። በአጠቃላይ የፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ መጓተት ሊያስከትል ይችላል።

በፕሮጀክቶች የጥናት ሰነዶች የባለድርሻ አካላት (stakeholders) ሚና የማይገለጽ እና ተገቢው የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ስለመደረጉ የማይረጋገጥ ስለመሆኑ፤

97. በእያንዳንዱ የልማት ፕሮጀክት ጥናት ሰነድ ላይ በሚከናወነው የቅድመ ትግበራ ግምገማ ላይ የፕሮጀክቱ ባለድርሻ አካላት ዝርዝር ኃላፊነት እና የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ በትክክል መካተታቸው መረጋገጥ አለበት።

98. ይሁን እንጂ በአዲቱ በናሙና ከታዩ አምስት ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ከቀረቡ የልማት ፕሮጀክቶች የግምገማ ውጤት መረዳት እንደተቻለው፤ የልማት ፕሮጀክቱ ባለቤት ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለው የሥራ ግንኙነት በዝርዝር ታውቆና የስምምነት ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲፈረም አይደረግም። ለትላልቅ ፕሮጀክቶች የጥናት ሰነዶች የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ለአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ቀርቦ ተቀባይነት ለማግኘቱም የሚረጋገጥበት አሰራር ተግባራዊ አልተደረገም።

99. ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የፕሮጀክቶች የክትትል እና ግምገማ ቡድን መሪ በቃለምልልስ እንደተገለጸው የባለስልጣን መ/ቤቱ ትልቁ ችግር ከመብራት ሃይል ኮርፖሬሽን፣ ከቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን እና ከመጠጥ ውሃ አገልግሎት ድርጅቶች ጋር የስራ ቅንጅት አለመኖር እንደሆነና ከአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ጋር በተያያዘም በፕሮጀክት ጥናት ሰነዱ መካተቱን እንጂ ለአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ቀርቦ ተቀባይነት ማግኘት እንዳለበት ያልተገለጸ ሆኖ ተገኝቷል።

100. ስለሆነም በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት የእያንዳንዱን ፕሮጀክት ባለድርሻ አካላት ሚና እና ኃላፊነት በዝርዝር ተዘጋጅቶና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጎበት

ተቀባይነት ለማግኘቱና ስምምነት ለመደረግ የሚረጋገጥበት ሥርዓት አለመኖር በፕሮጀክቶች የሥራ ሂደትና ትግበራ ወቅት ብዙ ውጣ ውረዶችንና አለመግባባትን የሚፈጥር መሆኑ ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል። በፕሮጀክት የሥራ ሂደት ወቅት ከባለድርሻ አካላት ሊገኝ የሚችለውን ፈርጆ ብዙ እገዛ ከማስተንተኑም በላይ የባለቤትነት ሥሜት እንዳይኖር፣ በቅንጅት ባለመሠራቱም የስራ መጓተት እንዲፈጠርና ስኬታማ እንዳይሆን አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተጨማሪም አላስፈላጊ ለሆነ ወጪ ከመዳረጉም በላይ፣ ተጠያቂነት ሲኖር በቀላሉ ለመለየት ያስቸግራል።

101. የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ተቀባይነት የማግኘቱ ጉዳይም የዘላቂ ልማት ማረጋገጫ ሂደት መሆኑም መታወቅ ይኖርበታል። የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ውጤት ጉዳዩ ለሚመለከተው የአካባቢ ጥበቃ መ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ማግኘት የሚረጋገጥበት ሥርዓት አለመዘርጋቱ የተጽዕኖ ግምገማ አስፈላጊነትን ከታሰበው ዓላማ አያደርስም። አሠራሩም የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት የተፈለገውን ይዘት እንዳያሟላና የግዴታነት አሰራር እንዲሰፍን አስተዋጽኦ በማድረግ በተፈጥሮ ሃብት እና አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ አላስፈላጊ ጉዳት እንዲከሰትና ለብክለት እንዲጋለጥ ያደርጋል። በዚህም ምክንያት የማህበራዊና የምጣኔ ሀብት ጉዳዮችን በማስከተል ለሐገር ልማትና እድገት ችግር ፈጣሪ ይሆናል።

የልማት ፕሮጀክቶች ደረጃ የሚሰጣቸው በሚመደበው ገንዘብ መጠን ብቻ ስለመሆኑ፣

102. ለልማት ፕሮጀክቶች በሚመደብላቸው የፋይናንስ መጠን፣ በባህሪያቸው፣ በውስብስብነታቸውና በመሳሰሉት ደረጃ ለመስጠት መሥፈርት ሊዘጋጅላቸውና የደረጃ አሰጣጡም በአስፈጻሚዎች ሊታወቅ ይገባል።

103. ይሁን እንጂ በሚኒስቴር መ/ቤቱ አሠራር ለልማት ፕሮጀክቶች ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን የፋይናንስ መጠን መሰረት በማድረግ ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና አነስተኛ ተብለው ፕሮጀክቶች በልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት መስፈርት ተቀምጦላቸው በደረጃ የተከፋፈሉ መሆኑንና መስፈርቱንም ሌሎች መመዘኛዎችን እንደማያካትት እንዲሁም የደረጃ አመዳደቡ በፕሮጀክት አስፈጻሚዎች ዘንድ እንደማይታወቅ ከተደረገው ቃለምልልስ ለመረዳት ተችሏል።

104. የልማት ፕሮጀክቶችን በባህሪያቸው እና በውስብስብነታቸው መሰረት በደረጃ አለመከፋፈል ከሃብት አመዳደብ እና ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገውን የጊዜ መጠን በእቅድ

ውስጥ ለመገመት ማካተት ስለሚያስችግር በሃብት እና በጊዜ አመዳደብ እና አጠቃቀም ላይ ወጥ የሆነ አሰራር እንዳይኖር ያደርጋል። እንዲሁም የቅድመ አዋጪነት ጥናት እና የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ለትላልቅ ፕሮጀክቶች የሚያስፈልጉ በመሆኑ ተፈላጊው የጥናት አይነትን ለየትኛው ፕሮጀክት እንደሚያስፈልግ መለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል።

ሥራ ከመጀመሪያው በፊት የተሟላ ጥናት ያልተዘጋጀላቸው የልማት ንግድ ፕሮጀክቶች

ስለመገኘታቸው፣

105. ማንኛውም የልማት ፕሮጀክት ስራ ከመጀመሩ በፊት በፕሮጀክት አፈጻጸም መመሪያው መሰረት የአዋጭነት ጥናት እና የዝርዝር ንድፍ (ዲዛይን) ሥራ ሊዘጋጀለት ይገባል።

106. ይሁን እንጂ የዚህ አይነቱ አሰራር ተፈጻሚ መሆኑን ለማረጋገጥ በተደረገው አዲት፣ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች የአዋጭነት እና የዲዛይን ጥናት ሳይሰራላቸው ወደ ግንባታ ሥራ የገቡ ሆነው ተገኝተዋል። በናሙና በአዲት ከታዩት ፕሮጀክቶች ውስጥ የተወሰኑት ብቻ እንደሚከተለው ቀርበዋል።

107. ከመንገድ ሴክተር ዱር ቤቴ - ሻሁራ በጥር ወር /1997 ዓ.ም. የተጀመረ፣ እና ሻሁራ - ጎለጎ መንገድ ስራ ፕሮጀክቶች የአዋጪነት እና የምህንድስና ዲዛይን ጥናት ያልነበራቸው ሲሆን፣ የኮምቦልቻ-መካከለኛው መንገድ ስራ በየካቲት 1998 ዓ.ም. የተጀመረ ፕሮጀክት ደግሞ የአዋጭነት ጥናት ያልነበረው ሆኖ ተገኝቷል።

108. ስለሁኔታው ለኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የፕሮጀክቶች ክትትል እና ግምገማ ቡድን አስተባባሪ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ፣ ለዱር ቤቴ - ሻሁራ እና ሻሁራ - ጎለጎ መንገድ ሥራ ፕሮጀክቶች የአዋጪነት እና የዲዛይን ጥናት ያልተዘጋጀላቸው መሆኑን፣ ለኮምቦልቻ - መካከለኛው መንገድ ሥራ ፕሮጀክት የአዋጪነት ጥናት ያልተዘጋጀለት መሆኑ ትክክል መሆኑን አረጋግጠው፣ ለምን እንዳልተዘጋጀላቸው ግን አልገለጹም።

109. ለመንገድ ሴክተር ፕሮጀክት ሁለት ክፍሎች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው ክፍል የአዋጭነት ጥናት (የአካባቢያዊና ማህበራዊ ተጽእኖ ጥናት (Resettlement action plan)፣ እና የሁለተኛው ክፍል የምህንድስና ዲዛይን ጥናት /Detail Design study/ ናቸው።

110. ለመንገድ ሥራ ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት አለመከናወኑ ፕሮጀክቱ የሚያስገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲሁም የወጪ እና ጊዜ መጠን ከወዲሁ ለማመልከት አያስችልም።

በተጨማሪም በአካባቢ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖም በቅድሚያ ለመገንዘብ ስለማያስችል የቅድመ ጥንቃቄና መከላከያ ተግባራትን ለማከናወን አስችጋሪ ያደርገዋል። በተለይም በመንገዱ መሰራት ምክንያት ለሚፈናቀሉ ለአካባቢው ማህበረሰብ አባላት የሚሰጠውን የካሳ ክፍያ በቅድሚያ ዝግጅት ስለማይደረግበት በፕሮጀክት ትግበራ ወቅት ከማህበረሰቡ ጋር አለመግባባት እና የተለያዩ የሥራ ችግሮች ስለሚፈጥር ለፕሮጀክቱ የጊዜ መጓተት እና አላስፈላጊ ወጪ ሊያስከትል ይችላል።

111. የምህንድስና ዲዛይን ዝርዝር ጥናት በቅድሚያ አለማዘጋጀት ደግሞ፣ የሚሰራውን መንገድ ርዝመት፣ ስፋት፣ ጥልቀት፣ መንገዱ የሚያልፍበት አቅጣጫ፣ የሚሰራበት የግንባታ ቁሳቁስና አይነት፣ የድልድይ ደረጃ እና ብዛት የአካባቢውን የአየር ሁኔታ (climatic condition) እና የጂኦሎጂ ጉዳዮች፣ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ስፍር እና ልኬት እና የሚፈጀውን ጊዜ ክፋፍሎ ለመገንዘብና ውሳኔ ለመስጠት የማያስችል ከመሆኑም ባሻገር ጥራቱን የጠበቀ ሥራ እንዳይከናወን ያደርጋል። የክትትል ቁጥጥርና ግምገማ ሥራም በተገቢው መንገድ እንዳይከናወን ያደርጋል።

112. ከጤና ሴክተር የሃይጅንና አካባቢ ጤና ትምህርትና ቁጥጥር እና የመድሀኒት አያያዝና አጠቃቀም ማጠናከርያ ፕሮጀክቶች የፕሮጀክት ጥናት ሰነድ ለብቻው አልተዘጋጀላቸውም።

113. በገ/አ/ል/ሚ/ር የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የጤና ሴክተር ከፍተኛ የበጀት ባለሙያ ስለጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት መልስ፣ በጤና ሴክተር ያሉ እንደ ሃይጅንና አካባቢ ጤና ትምህርትና ቁጥጥር የመድሀኒት አያያዝና አጠቃቀም ማጠናከርያ የመሳሰሉት በፕሮጀክት ደረጃ የሚታዩ እንዳልሆኑ እና ከጤና ልማት ሴክተር ፕሮግራም ሰነድ ተወስዶ በጀት የሚፈቀድለት መሆኑንና ለእያንዳንዱ የካፒታል በጀት የተፈቀደላቸው የፕሮጀክት ጥናት ሰነድ ለብቻው የማይዘጋጅ መሆኑን ገልጸዋል።

114. በበጀት ነጋሪት ጋዜጣ እንደተመለከትነው በጤና ሴክተር ፕሮግራም ስር ያሉ ፕሮጀክቶች ከእርዳታ እና ከአገር ውስጥ ምንጭ በጀት ለብቻቸው የታወጀላቸው ስለሆኑ፣ ለበጀትና አፈጻጸም ክትትልና ቁጥጥር አስፈላጊ በመሆኑ፣ የፕሮግራም ወይም የፕሮጀክት ጥናቱ እንደሚያስፈልግ አያጠያይቅም።

115. ስለሆነም የገ/ኢ/ል/ሚ/ር የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ለመከታተልና ለመቆጣጠር እንዲቻል የተሟላና የተገመገመ የጥናት ሰነድ ላይ ዘጋጅ በጀት መፍቀድ እና ክፍያ መፈጸሙ ተገቢነት ያለው አሰራር ሆኖ አልተገኘም።

የልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እና የገንዘብ መጠን የማይጠናቀቁ ስለመሆኑ፤

116. እያንዳንዱ የልማት ፕሮጀክት ከአቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ካልገጠሙ በቀር፤ በተዘጋጀለት የጥናት ሰነድ ላይ በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ሊጀመርና በተያዘለት የጊዜ ገደብ እና የገንዘብ መጠን መሰረት መጠናቀቅ ይኖርበታል። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ እያንዳንዱ ፕሮጀክት በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ሥራውን መጀመሩንና በየደረጃው (phases) ያሉ ሥራዎችም በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መጠናቀቃቸውን ለማወቅ አስፈላጊው የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል።

117. ይሁን እንጂ በአዲቱ በናሙና ተመርጠው ከታዩት 8 የመንገድ ሥራ ፕሮጀክቶች መካከል አምስቱ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ እንዳልተጠናቀቁና ተጨማሪ ጊዜ እንደወሰዱ ታውቋል። ዝርዝሩ በሰንጠረዥ 1 ቀርቧል።

ሠንጠረዥ 1 በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ያልተጠናቀቁ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክቶችን የሚያሳይ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ሥም	የፕሮጀክቱ የስራ ዘመን	ፕሮጀክቱ መስከረም 30/2003 ዓ.ም. የሚገኝበት ደረጃ (በመቶኛ)
1	ዱር ቤቴ -ሻሁራ	ከ05/1997 -10/2002ዓ.ም	79%
2	ኮምቦልቻ- መካነሰላም	ከ06/1998 - 12/2002ዓ.ም	76%
3	ግንደወይን- መካነሰላም	ከ05/1998 -12/2002ዓ.ም	45%
5	እንዳቶ-ጋሰራ	ከ06/2000 - 04/2003 ዓ.ም	87%

118. ከላይ በሰንጠረዥ እንደተመለከተው የዱር ቤቴ -ሻሁራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት በሰኔ ወር/2002 ዓ.ም. እንደሚጠናቀቅ በእቅድ የተያዘ ቢሆንም፤ በመስከረም 30/2003 ዓ.ም. የነበረው አፈጻጸም 79% እንደሆነ በቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት የተመለከተ ሲሆን በግንባታ

መሃንዲሱ (በኮንትራክተሩ) አቅም ማነስ ምክንያት የመንገድ ሥራው የተቋረጠ መሆኑ ተገልጿል።

119. የኮምቦልቻ-መካኒሰላም መንገድ ሥራ ፕሮጀክት በነሐሴ ወር/2002ዓ.ም. እንደሚጠናቀቅ በእቅድ የተመለከተ ቢሆንም፣ በመስከረም 30/2003 ዓ.ም. የነበረው አፈጻጸም 76% እንደሆነ በቀረበው የፕሮጀክቱ የአፈጻጸም ሪፖርት ተመልክቷል።

120. የመካኒሰላም-ግንደወይን መንገድ ሥራ ፕሮጀክት በነሐሴ ወር/2002 ዓ.ም እንደሚጠናቀቅ በእቅድ የተመለከተ ቢሆንም፣ በመስከረም 30/2003 ዓ.ም. የነበረው አፈጻጸም 45% እንደሆነ በቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት ተመልክቷል።

121. የእንዳቶ-ጋሰራ መንገድ ስራ ፕሮጀክት ማጠናቀቂያ ጊዜ በታህሳስ ወር 2003 ዓ.ም. የነበረ ሲሆን፣ ሥራው ባለመጠናቀቁ ወደ ጥቅምት ወር 2004 ዓ.ም. መራዘሙ እንዲሁም በመስከረም 30/2003 ዓ.ም. የነበረው አፈጻጸም 87% እንደሆነ ከአማካሪ መሃንዲሱ ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ታውቋል። እንዲሁም ለግንባታው መጀመሪያ ከተያዘለት የኮንትራት ውል ብር 390,343,766.96 የዋጋ ለውጥ ተደርጎ ወደ ብር 715,153,664.83 ከፍ እንዲል መደረጉን ከአማካሪ መሃንዲሱ ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ተገልጿል። ይህም ከመጀመሪያው የኮንትራት ውል ዋጋ ወደ 83% ያህል ጭማሪ አሳይቷል።



ፎቶ 1 ሥራው ያልተጠናቀቀው የአንዳቶ ጋሰራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት (ህዳር 28 2003)

122. የመንገድ ሥራ ፕሮጀክቶች ለምን በተያዘላቸው ጊዜና በጀት እንደማይጠናቀቁ በተሰጠው መልስ፣ የግንደወይን- መካነሰላም የመንገድ ስራ ፕሮጀክት በነሐሴ ወር/2002 ዓ.ም. ሊጠናቀቅ ያልቻለው በዲዛይን ችግር ምክንያት እንደሆነ ከመንገዶች ባለስልጣን የፕሮጀክቶች ክትትል እና ግምገማ አስተባባሪ ጋር ከተደረገ ቃለ ምልልስ ለመገንዘብ ተችሏል።

123. ለአንዳቶ-ጋሰራ መንገድ ስራ ፕሮጀክት አለመጠናቀቅ የቀረበው ምክንያት ለመንገድ ሥራው በመጀመሪያ ዝርዝር የዲዛይን ስራ በኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ባለቤትነት ከተጠና በኋላ እንደገና እ.ኤ.አ. ግንቦት 2009 ዓ. ም. በሌላ አማካሪ ድርጅት የዲዛይን ክለሳ በመደረጉና ከዚህ ጋር በተያያዘ የስራው መጠን በመጨመሩ ምክንያት መጀመሪያ ከተያዘለት የኮንትራት ውል ብር 390.3 ሚሊዮን ዋጋ ለውጥ ተደርጎ ወደ ብር 715.2

ሚሊዮን ከፍ እንዲል መደረጉንና የፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ጊዜም ከታህሳስ 2003 ዓ.ም. ወደ ጥቅምት 2004 ዓ.ም. የተራዘመ መሆኑን ከፕሮጀክቱ አማካሪ መሃንዲስ ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ተገልጿል። የመንገድ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ ወጪ ሊጨምርና የማጠናቀቂያ ጊዜም የሚራዘምበት ዋናው ምክንያት በዲዛይን ችግር እና የዲዛይን ለውጥ (ክለሳ) እንደሆነ በተጨማሪ አስረድተዋል።

124. እንደዚሁም በውኃ ሀብትና ኢነርጂ ሚኒስቴር ሥር ከሚካሄዱት ፕሮጀክቶች ውስጥ በአዲቱ ለናሙና የታዩት ሁለት ፕሮጀክቶች የአፈጻጸሙ ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል።

125. የከሰም ተንዳሆ የግድብና መስኖ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት እ.አ.አ. በ2004 የተጀመረ ሲሆን በወቅቱ 1.669 ቢሊዮን ብር ይፈጃል ተብሎ የተገመተ ቢሆንም፣ እስከ 2002 ዓ.ም. ብቻ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደተደረገ ለገ/አ/ልማት ሚኒስቴር መ/ቤት ከቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት ለማወቅ ተችሏል። አሁንም ሥራው ያልተጠናቀቀና የከሰም ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት 69%፣ የተንዳሆ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት 55% ያህል ብቻ እስከ 2002 በጀት ዓመት የፊዚካል አፈጻጸም መከናወኑን ከውሃ ሀብትና ኢነርጂ ሚኒስቴር የፕሮጀክት አስተባባሪ በቃል የተገለጸልን ሲሆን ይህን የሚገልጽ የአፈጻጸም ሪፖርት ማስረጃ እንዲያቀርቡ ተጠይቀው ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉም።

126. እንደዚሁም ከውሃ ሀብትና ኢነርጂ ሚኒስቴር ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጋር ስለሁኔታው በተደረገ ቃለምልልስ የከሰም ተንዳሆ የግድብና መስኖ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት ከ17 ዓመት በፊት በተጠና የአዋጪነት ጥናት መሰረት እንዲጀመር በመደረጉ በሥራው ላይ ካስከተለው ችግር የተነሳ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መጠናቀቅ አለመቻሉ ተገልጿል።

127. የቆጋ መስኖ እና ተፋሰስ ልማት ፕሮጀክትን በተመለከተ ደግሞ ከውሃ ሀብትና ኢነርጂ ሚኒስቴር ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በተሰጠ መልስ ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መጠናቀቅ ባለመቻሉ ለሁለት ጊዜ ያህል የተራዘመ መሆኑንና ችግሩ የግንባታውን ሥራ ከሚያከናውነው የሥራ ተቋራጭ፣ ብድር ከሚሰጠው የአፍሪካ ልማት ባንክ እና ከመሬት ካሳ ክፍያ ጋር የተያያዘ መሆኑን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ ሥራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተፈጸመውን አጠቃላይ ወጪ ለገ/አ/ል/ሚ/ር በሚቀርበው የአፈጻጸም ሪፖርት ላይ ያልተገለጸ መሆኑም ታውቋል።

128. በትምህርት ሴክተር በአዲቱ የታዩ ኘሮጀክቶችን በተመለከተ ደግሞ፣ የፕሮጀክቶች ሥራ ዘግይቶ የመጀመርና ዘግይቶ የመጨረስ ሁኔታ በመስተዋሉ፣ ስለምክንያቱ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የዕቅድና የሃብት ማሰባሰብና ማስተባበር የሥራ ሂደት ባለቤት ተጠይቀው በሰጡት መልስ፣ ሁኔታው የሚከሰተው የአንዳንድ አጋሮች የማስፈጸሚያ ስልት ጥብቅ መሆኑ፣ ከተግባራዎች በወቅቱ ሪፖርት አለማግኘትና የባለሙያዎች መለዋወጥ ዋና ዋና ምክንያቶች እንደሆኑ ተገልጿል።

129. በግብርና ሴክተር ስር ያሉ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም መጓተትን በተመለከተ ደግሞ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕላንና ፕሮግራም ዳይሬክተር ተጠይቀው በሰጡት መልስ፣ ለስራ መጓተት (መራዘም) ምክንያቶች የግብር ስርዓት መጓተቱ፣ መረጃዎች በሚፈለገው ፍጥነት ከአስፈጻሚዎች ስለማይሰጡ በየጊዜው ማስተካከያ ለመስጠት ማስቸገሩ፣ በአጋርነት ከሚሰሩት ክልሎች የገንዘብ አጠቃቀም ሪፖርት በወቅቱ አለመላኩ፣ ከአባዳሪ ድርጅቶች ገንዘብ በወቅቱ አለመለቀቁ፣ በምክንያትነት የሚጠቀሱ እንደሆኑ ገልጸዋል። በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎች የፕሮጀክቶች ስራ እንደራሳቸው ባለመቁጠርና እንደተጨማሪ ትርፍ ስራ ማየት ለችግሮቹ እንደምክንያት የሚገለጹ መሆኑን አብራርተዋል።

130. ይሁን እንጂ ከላይ እንደተመለከተው የተለያዩ ችግሮችና ምክንያቶች የተሰጡ ቢሆንም፣ ኘሮጀክቶች በተያዘላቸው የሥራ ዘመን ውስጥ አለመጠናቀቃቸው ፈርጆ ብዙ ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። ለምሳሌ የአንዳቶ-ጋሰራ መንገድ ስራ ፕሮጀክት የማጠናቀቂያ ጊዜ በመራዘሙ ከአካባቢው ህብረተሰብ እና ወረዳ መስተዳድር ኃላፊዎች ጋር በተደረገው ውይይት እና በመስክ አዲቱ ለመገንዘብ እንደተቻለው የመንገድ ሥራው በወቅቱ ቢጠናቀቅ የአካባቢውን ህዝብ እንቅስቃሴ ሊያሻሽል እና ምርትን ወደ ገበያ በትራንስፖርት ለማድረስ እና ልውውጥ ለማድረግ ያስችል እንደነበር ነው። ከዚህ መንገድ ጋር በተያያዘ በባሌ የሚገኘው ድሬ ሸክ ሁሴን በዓል በሚከበርበት ወቅት ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በዓሉን ለማክበር ወደ አካባቢው ለሚመጣ ህብረተሰብ የመንገዱ ለትራፊክ ክፍት መሆን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታው ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። ነገር ግን በታቀደለት ጊዜ ባለመጠናቀቁ የህዝቡ እንቅስቃሴ እና የገበያ ልውውጥ በአግር ከጋሰራ (ባሌ) እስከ አንዳቶ ከተማ (አርሲ) የሚያደጉት ጉዞ አስቸጋሪ እንደሆነ ነው። ሥፍራውም ታሪካዊ የቱሪስት መስህብ በመሆኑ ጎብኚዎችን በመሳብ ለቱሪዝም ገቢ መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይታወቃል።

131. የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በታቀደለት ጊዜ የማይከናወን መሆኑ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት በቅድሚያ ከተወሰነለት የኮንትራት ዋጋ በላይ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ከመሆኑም ባሻገር ከየፕሮጀክቱ ሊገኝ የታሰበውን ግልጋሎትና ጠቀሜታ አዝጋሚ ከማድረጉ ባሻገር ሊያስተጓጉል ይችላል። ይህም በአገሪቱ የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ እድገትን በሚፈለገው ፍጥነትና ብቃት ባለው የሃብት አጠቃቀም እንዳይከናወን እንቅፋት ይሆናል። እያንዳንዱ ፕሮጀክት ከተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ዘርፎች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት ያለው፣ ተጽእኖውም ፈርጆ ብዙ እና ሰፊ በመሆኑ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽእኖ ከፍተኛ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል።

ፕሮጀክቱ አዋጪ መሆን/አለመሆኑ ጥናቱ ተጀምሮ ከፍተኛ ወጪ ከተደረገበት በኋላ የተቋረጠ ፕሮጀክት ስለመኖሩ

132. የልማት ፕሮጀክቶች አዋጪ መሆን ወይም አለመሆናቸው ዝርዝር ጥናቶች ለባለሙያዎች ሲሰጡ ተገቢው ቢጋር (TOR) ሊኖር ይገባል። ባለሙያውም በተሰጠው ቢጋር መሠረት ለመሥራቱ በየጊዜው ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግና የሚከፈለው ገንዘብ በትክክል በተሠራው መጠን ሊሆን ይገባል።

133. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት፣ በግብርና ሴክተር ስር ያለው የእንስሳት ሃብት ልማት ማስተር ፕሮጀክት (በእርዳታ) ጥናት፣ የፕሮጀክት ዝግጅቱ ሁለተኛ ደረጃ (phase) ላይ ሲደርስ ተቋርጧል። ለምን ጥናቱ እንደተቋረጠ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የፕላንና ፕሮግራም ዳይሬክተር ተጠይቀው በሰጡት መልስ፣ የፕሮጀክቱ ረቂቅ ጥናት ቀርቦ አማካሪው በተሰጠው ቢጋር /TOR/ መሰረት ስራውን ባለማከናወኑ ምክንያት በመንግስት ተቀባይነት ባለማግኘቱ ስራው የተቋረጠ መሆኑንና ስራውን እንደገና መልሶ ለማስጀመር ጥረት ተደርጎም እንዳልተሳካ ተገልጿል።

134. እንደሚታወቀው አገሪቱ በቀንድ ከብት ከአፍሪካ አንደኛ ከአለም 10ኛ ናት። ስለሆነም የእንስሳት ሃብት ልማት ማስተር ፕላን ፕሮጀክት ጥናት ዋና ዓላማ በሚቀጥሉት 20 ዓመታት በእንስሳት ሃብት ልማት የተቀናጀ ልማት ለማካሄድ ይቻል ዘንድ በወተት፣ በስጋ፣ በማር፣ በቆዳና ሌጦ፣ በጭነት ስበት እንስሳት ልማት ንዑስ ማስተር ፕላን እና አንድ ዋና ማስተር ፕላን ማዘጋጀት ሲሆን በተጨማሪ ማስተር ፕላኑ ሲጠናቀቅ ለመንግስትና ለግል የልማት ሴክተሮች የኢንቨስትመንት ቅደም ተከተሎችን በመለየት

ፕሮጀክቶችን ማዘጋጀት ነው። ይህንን ሃብት በአግባቡ ለመጠበቅ፣ ለመንከባከብና ከዘርፉ የሚገኘውን ጥቅም በቀጣይነት ለማሳደግ የእንስሳት ሃብት ማስተር ፕላን ፕሮጀክት አስፈላጊ መሆኑ ከሰነዶች ተመልክቷል። ፕሮጀክቱም አገሪቱ ለ20 ዓመት የምትመራበት ማስተር ፕላን ማዘጋጀት እንደነበር ለማወቅ ተችሏል።

135. ይሁን እንጂ ከፕሮጀክቱ ጠቀሜታ አንጻር የዝግጅት ሂደቱ ሁለተኛ ደረጃ (phase) ደርሶ ለጥናት ዝግጅት የሚያስፈልገው ሃብት በ2000 በጀት ዓመት ብር 4,922,220፣ በ2001 በጀት ዓመት ብር 23,480 እና በ2002 በጀት ዓመት ብር 11,630.00 በድምሩ ብር 4,957,330 ወጪ ተደርጎ እንዲቋረጥ መደረጉ ታውቋል። ስለሆነም በወቅቱ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ባለመደረጉ፣ የወጣው ከፍተኛ ገንዘብ እንዲባክን ከመደረጉም በላይ ሀገሪቱ ለ20 ዓመታት የምትመራበት ማስተር ፕላን አለመዘጋጀቱ ከኅላኑ ተግባራዊነት የሚገኘውን ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚያሳጣ በመሆኑ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም።

የፕሮጀክቶችን ሥራ በሚከታተሉት ሁለቱ ዳይሬክቶሬቶች መካከል ተገቢው ቅንጅታዊ አሰራር ስላለመኖሩ፣

136. የልማት ፕሮጀክቶች የቅድመ ትግበራ ግምገማ፣ እንዲሁም የክትትልና ግምገማ ሥራ በሚያከናውኑት የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት እና የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት መካከል ቅንጅታዊ አሰራር ሊኖር ይገባል።

137. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት እንደታየው የቅድመ ትግበራ ሥራ ለመጠናቀቁ የጽሁፍ ማስረጃ ለበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ሳይቀርብ በጀት የሚፈቀድ በመሆኑ፣ በሁለቱ ዳይሬክቶሬቶች መካከል ቅንጅታዊ የአሰራር ሥርዓት አለመኖሩን ያመለክታል።

138. ስለ ጉዳዩ ሁለቱ ዳይሬክቶሬቶች ተጠይቀው ከሰጡት መልስ ለመገንዘብ እንደተቻለው የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት እና የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተቀናጅተው ይሰራሉ ለማለት እንደሚያስቸግር በየበኩላቸው ገልጸዋል። የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የበጀት ስርዓቱን ተከትሎ ከመስራት በስተቀር የልማት እቅድን ቴክኒካል ግብአት ለመጠየቅና ለመጠቀም የሚያስችል ስርዓት እንደሌለና ነገር ግን እንደ አሰራር ለአዳዲስ የካፒታል ፕሮጀክቶች ከልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት ቴክኒካል ግብዓት (input) እንደሚያስፈልጋቸው፣ ብዙውን ጊዜ የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት ተሳትፎ በጀት በሚሰጥበት ወቅት በአገራዊ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ከተቀመጡ

አቅጣጫዎችና ዋናዎና ግቦች ጋር ያልተሳሰሉ በጀት በአስፈጻሚው አካላት የሚቀርብ ከሆነ የማስተካከያ ሃሳብ በማቅረብ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚገኙ መሆኑን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።

139. በሚኒስቴር መ/ቤቱ ለልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የፕሮጀክት ስርዓት እና የፕሮጀክት አፈጻጸም መመሪያ በ1998 ዓ.ም. እንዲሁም ለበጀት አፈጻጸም የበጀት ስርዓት (Draft budget manual) በJanuary 12/2007 የተዘጋጀ ቢሆንም፣ የፕሮጀክት አፈጻጸም መመሪያው እና የበጀት ማንዋሉ በልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት እና በበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተነጣጥሎ እንደሚተገበር የፕሮጀክት አፈጻጸም መመሪያ እና የበጀት ማንዋል ተቋማዊ ቅንጅታዊ አሰራር እንዳልያዙ ያመለክታሉ። በዚህም ምክንያት አብዛኛዎቹ የልማት ፕሮጀክት የጥናት ሰነዶች ለቅድመ ትግበራ ግምገማ ሳይቀርቡ በበጀት ይታቀሩሉ።

140. ስለሆነም አንዳንድ የልማት ፕሮጀክቶች በቅድመ ትግበራ ግምገማ ሳያልፉ በጀት ሊፈቀድላቸው ስለሚችል አሠራሩ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም።

ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርበው የሩብ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ለሚኒስትሮች ም/ቤት የሚቀርብ ስላለመሆኑ፣

141. በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላት ስለ ፕሮጀክቶች የስራ አፈጻጸም በየሶስት ወሩ የክትትልና ግምገማ ውጤት ሪፖርት እየተዘጋጀ ለሚ/ር መ/ቤቱ ማቅረብ አለባቸው። ስለተገኘው የክትትልና የግምገማ ውጤት ሚኒስቴር መ/ቤቱ በየሩብ ዓመቱና በየአመቱ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሪፖርት ማድረግ አለበት።

142. ይሁን እንጂ በአስፈጻሚ መ/ቤቶች እየተዘጋጀ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚቀርበውን የፕሮጀክቶች የሩብ ዓመት የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም የግምገማ እና የተጠቃለለ ሪፖርትና የግምገማ ውጤት ለሚኒስትሮች ም/ቤት የማይቀርብ መሆኑ ታውቋል።

143. ስለ ሁኔታው የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ፣ የፕሮጀክት አስፈጻሚዎች የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም የተጠቃለለ ሪፖርት ለሚኒስትሮች ም/ቤት በአሁኑ ወቅት የማይቀርብ መሆኑን፣ ቀደም ባሉት ዓመታት ጠቅላይ ሚ/ር ጽ/ቤት ላለው የፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ ዴስክ

የአፈጻጸም ሪፖርት ይቀርብና ከመ/ቤቶች ጋር ውይይት ይደረግበት እንደነበርና ሆኖም በአሁኑ ወቅት የተቋረጠ መሆኑን ገልጸዋል።

144. ይሁን እንጂ የሪፖርቱ መቋረጥ የበላይ አካል በገንዘብና ኢኮኖሚ ል/ሚ/ር የተዘጋጀ እና የተገመገመ የፕሮጀክቶችን አጠቃላይ የሥራ ሂደት ሁኔታ የሚያውቅበት እና የሚከታተልበት መንገድ እንደሌለ የሚያሳይ ከመሆኑም በተጨማሪም ከፕሮጀክት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮችን ለበላይ አካል ቀርቦ እልባት እንዳያገኙ ያደርጋል።

145. ስለሆነም የገ/አ/ል/ሚ/ር ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርብለትን የፕሮጀክቶች የሩብ ዓመት የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም የግምገማ እና የተጠቃለለ ሪፖርት ለሚኒስትሮች ም/ቤት የማቅረብ ኃላፊነት ያለበት ሆኖ ሳለና ተጠቃሚው ክፍል እንዳይላክ ሳይጠይቅ እንዲቋረጥ መደረጉ አግባብነት ያለው ሆኖ አልተገኘም።

ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርበው የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት ይዘት ወጥነት የሌለውና በፕሮጀክት ክትትል መመሪያው መሰረት ስላለመሆኑ፣

146. የፕሮጀክት አስፈጻሚዎች በጸደቀው የፕሮጀክት ሰነድ መሰረት፣ በፕሮጀክት የድርጊት መርሃ ግብር፣ በክትትልና ግምገማ መመሪያ እንዲሁም በሥምምነቶች መሠረት በትክክል የፕሮጀክቱን የስራ ሂደት፣ ግብዓት፣ ውጤት፣ ስኬት እንዲሁም የፕሮጀክቱን ፋይዳ (impact) በመከታተል በየጊዜው ለገ/አ/ል/ሚ/ር ሪፖርት ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

147. በኦዲቱ ወቅት እንደታየው፣ በዚህ የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት አቀራረብ በኩል የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በጥሩ ተሞክሮ የሚገለጽ ሆኖ ተገኝቷል። ከሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ የበጀት ባለሙያ ጋር በተደረገው ቃለ ምልልስ እና ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከቀረቡት የአፈጻጸም ሪፖርቶች እንደተገነዘብነው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መ/ቤት የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት በየሩብ አመት ብቻ ሳይሆን በየወሩ ለገ/አ/ል/ሚ/ር የሚያቀርብ መሆኑ ታውቋል።

148. የሌሎች ሴክተሮች የሪፖርት አቀራረብ ሲታይ፣ ከጤና ሴክተር፣ ከትምህርት ሴክተር እና ከግብርና ሴክተር አስፈጻሚዎች ለገ/አ/ል/ሚ/ር የሚቀርበው የፕሮጀክት የፊዚካል እና

የፋይናንስ አፈጻጸም ሪፖርት በሚ/ር መ/ቤቱ በተዘጋጀው የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ (ፎርማት) መሰረት አለመሆኑ ታውቋል። የሚቀርበው ሪፖርትም በየሩብ አመቱ መሆን ሲገባው፣ በየ6 ወር ወይም በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ሆኖ ተገኝቷል።

149. ለምሳሌ በመስክ ጉብኝቱ በናሙና ከታዩ የአፈጻጸም ሪፖርቶች የሃረሪ ክልል ውሃና ፍላጎት ባለስልጣን ባዘጋጀው የ2002 በጀት ዓመት ማጠቃለያ የዕቅድ ክንውን ሪፖርት ላይ የአመቱ የፊዚካል አፈጻጸም በአመቱ ከታቀዱ ስራዎች ጋር ተገናዝቦ አልቀረም። የግብርና ሚኒስቴር፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና የትምህርት ሚኒስቴር በስራቸው የሚያከናውኗቸውን ፕሮጀክቶች እና የሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት የፋይናንሻል እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በየሩብ አመቱ የማያቀርቡ ሆኖ ተገኝቷል።

150. እንዲሁም ለሚ/ር መ/ቤቱ ከቀረበው የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሪፖርት በጤና ልማት ሴክተር ፕሮግራም ስር ያሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ ለመድሀኒት አያያዝና አጠቃቀም ማጠናከር እና ለሃይጅንና አካባቢ ጤና ትምህርትና ቁጥጥር የመሳሰሉት ለየብቻቸው በነጋሪት ጋዜጣ የካፒታል በጀት ታውጧቸው እያለ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በቀረበው የፋይናንሻል አፈጻጸም ሪፖርት ላይ የእያንዳንዱን ፕሮጀክት የፋይናንሻል ክንውን አያሳይም። በተጨማሪም ከመንገድ ሴክተር፣ ከውሃ ሴክተር፣ ከትምህርት ሴክተር እና ከግብርና ሴክተር አስፈጻሚዎች ከቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት ለመገንዘብ እንደተቻለው የሚቀርበው የፋይናንስ አፈጻጸም ሪፖርት በፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ መመሪያ ላይ በተመለከተው የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ (format) መሰረት የፕሮጀክቶችን አጠቃላይ የፋይናንስ ክንውን ማሳየት ሲገባው ተግባራዊ ሆኖ አልተገኘም።

151. የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ የበጀት ባለሙያ የአፈጻጸም ሪፖርት አቀራረቡ በፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ መመሪያ መሰረት ስላልሆነበት ምክንያት ተጠይቀው በሰጡት መልስ አስፈጻሚዎች ለጉዳዩ ትኩረት ካለመስጠት የተነሳ እንደሆነ ገልጸዋል።

152. አስፈጻሚዎች በየሩብ ዓመቱ የአፈጻጸም ሪፖርት የማያቀርቡበትን ምክንያት አስመልክቶ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ አስፈጻሚዎች ዓመታዊ ሪፖርት የሚያቀርቡና በየሩብ አመቱ የማያቀርቡ መሆኑን

አረጋግጠዋል። በመቀጠልም በሚኒስቴር መ/ቤቱ አቅም መውሰድ የሚቻለው እርምጃ በጀት መከልከል ብቻ ስለሆነ እርምጃው ህብረተሰቡን ስለሚጎዳ ተፈጻሚ አለመደረጉንና በየጊዜው የቃል ማሳሰቢያ በመስጠት ሲታለፍ እንደቆየ% እንደዚሁም የአስፈጻሚ መ/ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች በሚገኙበት በጀት መስሚያ (budget hearing) ጉባኤ ስብሰባ ላይ ተጨማሪ ማሳሰቢያ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።

153. ይሁን እንጂ ከተሰጡት መልሶች በመመሪያው መሠረት ተግባራዊ ለማድረግ የተወሰኑ ጥረቶች የተደረጉ መሆኑ ቢገለጽም፣ የክትትሉና የማስፈጸም ስልቱ ደካማ በመሆኑ የቁጥጥር ሥርዓቱ ልል መሆኑን ያመለክታል።

የፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደትን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሚከናወነው የክትትል እና ግምገማ ሥርዓት የተቋረጠ ስለመሆኑ፣

154. የልማት ፕሮጀክቶች አተገባበር ሂደት አፈጻጸምን አስመልክቶ የገ/ኢ/ል/ሚ/ር ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የግምገማ ስራ ሊያከናውንና ስለውጤቱም ሪፖርት በማዘጋጀት ለበላይ አካል የሚቀርብበት ስርዓት ሊኖረው ይገባል።

155. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት ለመገንዘብ እንደተቻለው የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶችን፣ የትምህርት ሴክተር ፕሮጀክቶችን፣ የግብርና ሴክተር ፕሮጀክቶችን እና የጤና ሴክተር ፕሮጀክቶችን የገ/ኢ/ል/ሚ/ር ከፕሮጀክቱ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የክትትል እና የማጠናቀቂያ ግምገማ (monitoring and completion evaluation) የማይከናወን ሆኖ ተገኝቷል።

156. ስለሁኔታው በሚኒስቴር መ/ቤቱ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ የበጀት ባለሙያዎች ተጠይቀው በሰጡት መልስ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከባለድርሻ አካላት ጋር ክትትል እና የማጠናቀቂያ ግምገማ የማድረግ ስርዓቱ በፊት እንደነበረና አሁን ግን እንደሌለ አስታውቀው% በመቀጠልም በአሁኑ ወቅት ከውሃ ሴክተር ፕሮጀክቶች በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ላይ ብቻ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በክትትልና ግምገማ ሥራ ላይ ተሳትፎ መኖሩን ገልጸው፣ አሠራሩም በቆጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክት እስቲሪንግ ኮሚቴ (steering committee) ውስጥ የፊዚካል እና የፋይናንስ አፈጻጸም ጉዳይን በሚገመገመው ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣ ክክልል፣ የአካባቢ ሰዎች እና ባለድርሻ አካላት የሚገኙበት መሆኑን ገልጸዋል ።

157. በመሠረቱ የፕሮጀክቶች የትግበራ ሂደትና ማጠናቀቂያ ግምገማዎች (On-going and Terminal Evaluation) ፕሮጀክቶችን በባለቤትነት ከሚተገብሩ የክፍላተ ኢኮኖሚ አስፈጻሚ መ/ቤቶች፣ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር እና ከሚመለከታቸው የልማት አጋር ድርጅቶች በሚውጣጡ ባለሙያዎች (የግምገማ ቡድን) ማከናወን የሚገባ ሲሆን ይህም የባለድርሻ አካላትን በፕሮጀክቱ የሥራ ሂደት ያላቸውን ግንዛቤ እና ሚና እንዲጨምር በማድረግ ለፕሮጀክቱ ውጤታማነት እና ስኬታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ስለሚያደርግ የነበረው ሥርዓት እንዲቋረጥ መደረጉ ተገቢ ሆኖ አላገኘውም።

በክትትል እና ግምገማ ወቅት የታዩ እና መስተካከል የሚገባቸው ስራዎች በፕሮጀክት አስፈጻሚው አካል በትክክል ለመስተካከሉ የሚረጋገጥበት ሥርዓት ስላለመኖሩ፤

158. የገ/አ/ልማት ሚኒስቴር መ/ቤት ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች እየተዘጋጁ የሚቀርቡለትን የፊዚካል እና ፋይናንሻል አፈጻጸም ሪፖርቶችን መገምገም፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም በመስክ በመገኘት የተከናወኑ ስራዎችን መጎብኘት ይገባዋል። በግምገማውና በጉብኝቱ ውጤት መሰረት መስተካከሉንም የሚያረጋግጥበት ሥርዓት ሊኖረው ይገባል።

159. ይሁን እንጂ በአዲቱ እንደታወቀው፣ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶችን በክትትል እና ግምገማ ወቅት የታዩ እና መስተካከል የሚገባቸው ስራዎች በፕሮጀክት አስፈጻሚው አካል በትክክል ለመስተካከሉ የሚረጋገጥበት ስርዓት አለመኖሩ፣ የግብርና ሴክተር ፕሮጀክቶች ላይ ደግሞ ሊስተካከሉ የሚገባቸው ጉዳዮች በበጀት መስሚያ ወቅት ከሚነሱ በስተቀር በክትትል እና ግምገማ ወቅት ስለታዩ እና መስተካከል ስለሚገባቸው ስራዎች በፕሮጀክት አስፈጻሚው አካል ስለመስተካከላቸው እንደ ስርዓት እየተሰራበት እንዳልሆነ፣ ተረጋግጧል።

160. ስለሁኔታው ከበጀት ዝግጅት እና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በተሰጠው መልስ በበጀት ዝግጅት ወቅት በአፈጻጸም ላይ የነበሩ ችግሮች መፈታታቸውን እና በቀጣይ የተደረጉ ዝግጅቶች እንዲዳሰሱ እንደሚደረግ፣ አንደዚሁም የበጀት ዝውውር በሚጠየቅበት ወቅት የሚፈቀደው አፈጻጸሙ ምን እንደሚመስል በበጀት አስተዳደር ዳይሬክቶሬቱ የሚታይ መሆኑን ገልጸው፣ በመቀጠልም ከፊዚካል አፈጻጸም የሚታይ ክፍተትን የመከታተል ሥራ ብዙም ትኩረት ተሰጥቶት የማይከናወን በመሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ የማስተካከያ ስራ እንደማይሰራ አስታውቀዋል።

161. ስለሆነም በክትትል፣ በግምገማና በጉብኝት ወቅት የተገኙ ግኝቶች መስተካከላቸው አለመረጋገጡ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም።

ከአስፈጻሚዎች የሚቀርበው የአፈጻጸም ሪፖርት የፕሮጀክቱን አጠቃላይ የፋይናንስ እና የፊዚካል ክንውን የሚያካትት ስላለመሆኑ

162. በአስፈጻሚ መ/ቤቶች እየተዘጋጁ የሚቀርቡ የፕሮጀክት አፈጻጸም ሪፖርቶች በይዘታቸው የተሟሉ፣ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ መሰረት የሚቀርቡ፣ የማያሻሙ እና ግልጽነት ያላቸው፣ ፕሮጀክቶቹ ከተጀመሩ ጀምሮና የአሁኑን የፋይናንስ እና የፊዚካል ክንውን መጠን በበቂ መረጃ የተደገፉና ሊለኩ የሚችሉ እንዲሁም ለበላይ አካላት ውሳኔ መስጠት የሚያስችሉ መሆን ይኖርባቸዋል።

163. ይሁን እንጂ በኦዲቱ፣ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚቀርቡ የአፈጻጸም ሪፖርቶች ይዘት ለመገንዘብ እንደተቻለው ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣ የሚቀርበው የፕሮጀክቶች የአፈጻጸም ሪፖርት ላይ የፊዚካል አፈጻጸሙ ከጠቅላላው ምን ያህል እንደተከናወነ የሚያሳይ ሲሆን፣ የፋይናንስ አፈጻጸሙን ግን በሩብ ዓመቱ የተፈጸመውን የፋይናንስ ክንውን ብቻ እንጂ ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን አጠቃላይ የፋይናንስ ክንውን አያሳዩም። እንዲሁም ከውሃ ሴክተር፣ ከትምህርት ሴክተር፣ ከጤና ሴክተር እና ከግብርና ሴክተር በአስፈጻሚዎች በሚቀርበው የአፈጻጸም ሪፖርት ላይ የተመለከተው የወቅቱን ብቻ እንጂ አጠቃላይ የፊዚካል እና የፋይናንስ አፈጻጸም ክንውንን የሚያመለክት ሆኖ አልተገኘም። አሠራሩ በአጠቃላይ ሲታይ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጀውን የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ (መመሪያ) ያልተከተለና አስፈጻሚው መ/ቤት በሚፈልገው መሠረት የሚላኩ መሆናቸው ታውቋል።

164. ስለሆነም አጠቃላይ የፕሮጀክቱ የፋይናንስና የፊዚካል ክንውን ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ካልቀረበ ተገቢውን ቁጥጥር ለማድረግና ለውሳኔ አሰጣጥም የሚያስችግር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።

በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚዘጋጀው መረጃ ተመሳሳይ ስላለመሆኑ

165. የእያንዳንዱ የልማት ፕሮጀክት የኮንትራት ዋጋ እና የፋይናንስና የፊዚካል አፈጻጸም መረጃዎች እና የፕሮጀክት የኮንትራት ዋጋ በአስፈጻሚ መ/ቤቶች እና በገ/አ/ል/ሚ/ር

ተመሳሳይ ሊሆኑ ይገባል። ልዩነቶች ቢከሰቱ በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመሥርተው በየወቅቱ ሊስተካከሉ ይገባል።

166. ይሁን እንጂ በናሙና ተመርጠው በአዲቱ የታዩ 8 ኘሮጀክቶች የኘሮጀክቶች የኮንትራት ዋጋ ከብር 18 ሚሊዮን እስከ ብር 496 ሚሊዮን ልዩነት ያለባቸው ሆነው የተገኙ ሲሆን፣ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እና በገ/አ/ል/ሚ/ር በየበኩላቸው የተያዘው የኘሮጀክቶች የኮንትራት ዋጋ ደግሞ ከፍተኛ ልዩነት ያለው ሆኖ ተገኝቷል። ዝርዝር ሁኔታውም እንደሚከተለው ቀርቧል።

167. ሠንጠረዥ 2 በገ/አ/ል/ሚ/ር እና በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በተገኘ መረጃ መሰረት የታየ የኘሮጀክቶች የኮንትራት ዋጋ ልዩነት

ተቁ	የኘሮጀክቱ ስም	በገ/አ/ል/ሚ/ር የተመለከተ የኮንትራት ዋጋ(ብር)	በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የተመለከተ የኮንትራት ዋጋ (ብር)	ልዩነት (ብር)
1	ዱር ቤቴ-ሻጉራ	147,532,000	128,049,228.29	19,482,772.00
2	ሻሁራ- ጎለጎ	360,476,000	341,479,872.50	18,996,127.50
3	ኮምቦልቻ-መካነሰላም	738,178,000	694,149,063.23	44,028,936.77
4	መካነሰላም-ግንደወይን	955,337,000	904,244,638.85	51,092,361.15
5	እንዳቶ-ጋሰራ	408,344,000	390,343,766.96 (ከዲዛይን ክለሳ በኋላ 715,153,664.83)	18,000,233.04 (ከዲዛይን ክለሳ በኋላ - 306,809,664.83)
6	አዲረመት -ደጅና-ዳንሻ	430,000,000	926,292,277.49	-496,292,277.49
7	እንዳስላሴ-ደደቢት	491,000,000	510,670,201.45	-19,670,201.45
8	ደደቢት-አዲረመጥ	420,000,000	801,212,552.61	-381,212,552.61

168. በመረጃዎቹ ላይ ለምን ልዩነቶች እንደሚፈጠሩ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው በሰጡት አስተያየት “የኘሮጀክቶች የኮንትራት ዋጋ በተለያዩ ምክንያት ሊከለስ ይችላል” የሚል መልስ ሰጥተዋል።

169. በተጨማሪም የፕሮጀክቶች የአፈጻጸም ደረጃን አስመልክቶ በሁለቱ መ/ቤቶች ያለው መረጃ ተመሳሳይ አለመሆኑ ታውቋል። ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የእንዳቶ-ጋሰራ መንገድ ስራ ፕሮጀክትን ብቻ በምሳሌነት ብንወስድ፣ ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር እስከ መስከረም 30/2003 ዓ.ም. በቀረበው የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት መሰረት 52 ኪ.ሜ. (87%) እንደተከናወነ ተገልጿል። ነገር ግን የአማካሪ መሃንዲሮች መረጃ ደግሞ 49.22 ኪ.ሜ (81.66%) ተመዝግቧል። ከሁለቱም አካሎች የተለያየ የአፈጻጸም ሪፖርት በመገኘቱ፣ ስለልዩነቱ የገ/ኢ/ል/ሚ/ር የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተጠይቀው፣ ዝርዝር ጉዳዩ በሚመለከተው ባለሙያ መልስ ተሠጥቶበታል የሚል አስተያየት ብቻ ሰጥተዋል።

170. ከላይ የተጠቀሰውን የእንዳቶ- ጋሰራ መንገድ ስራ ፕሮጀክት በመስክ ጉብኝት ወቅት በአካል በመመልከት ከአማካሪ መሃንዲሮች ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ለመገንዘብ እንደተቻለው፣ የተጠናቀቀው መንገድ እርዝመት በመስከረም 30/2003 ዓ.ም. ያለው የፊዚካል አፈጻጸም 81.66% እንደሆነ ነገር ግን የተጠናቀቀውን መንገድ በርዝመት እንዳልተሰኘና የፋይናንስ አፈጻጸምን መሰረት በማድረግ 49.22 ኪ.ሜ የስራ አፈጻጸም የተመዘገበ መሆኑን ነው። እንዲሁም ከሥራ ተቋራጩ መሃንዲሮች ጋር በተደረገ ቃለምልልስ ደግሞ 82.08% የፊዚካል አፈጻጸም እንደተመዘገበ ተገልጿል።

171. በመስክ ጉብኝት ወቅት የዚህን መንገድ ሥራ በመመልከት ለመገንዘብ እንደተቻለው የመንገድ ስራው በመስከረም 30/2003 ዓ.ም. 52 ኪ.ሜ (87%) ያህል መንገድ ለመከናወኑ መቀበል አያስደፍርም። ለዚህም ዋናው ምክንያት በአዲቱ ጉብኝት የተደረገው በታህሳስ/2003 መጨረሻ ሪፖርቱ ከቀረበ ከ 3 ወራት በኋላ የመንገዱ ሥራ ሲታይ፣ የተሠራው የጥርጊያ መንገድ የተወሰኑ እርዝመቶች ያልተጠረጉ፣ የሥራው አካሄድም የተወሰኑ አካባቢዎችን የመሥራት እና ወደ ሌላ አካባቢ በመሄድ የተቆራረጠ አሠራር በመሆኑ የተጠናቀቁ ወይም በመጠናቀቅ ላይ ያሉ ተብለው ለመለካት የሚያስቸግሩ ሆነው ተገኝተዋል።



ፎቶ 2: ገና በመሠራት ላይ ያለ የእንዳቶ ጋሰራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት የሚያሳይ ፎቶ



ፎቶ 3: በእንዳቶ ጋሰራ መንገድ ሥራ በዋቤ ወንዝ ላይ እየተሰራ የሚገኘውን ድልድይ የሚያሳይ ፎቶ

172. በየትኛውም አካል የሚዘጋጅ መረጃ ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ፣ ተለክቶ፣ ተመዝኖና ተሰልቶ ወቅታዊ ሁኔታን የሚያሳይ፣ ለውሳኔ አሰጣጥ፣ ለክትትልና ቁጥጥርም ግብዓት መሆን የሚችል መሆን ሲገባው በአንድ ኘሮጀክት ላይ የተለያዩ መሆኑ አግባብነት ያለው ሆኖ አልተገኘም።

ለፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ድገረ ትግበራ ያለውን መረጃ ለማጠናቀርና ለመጠበቅ የሚያስችል የተዘረጋ ና ተግባራዊ የሆነ ስርዓት ስላለመኖሩ

173. የልማት ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጥናት ጀምሮ እስከ ፍጻሜና ትግበራ ውጤት ያለውን ሂደትና ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ ሊዘጋጅ፣ ሊጠናቀርና ለሌሎች ለወደፊት ለሚሠሩ ኘሮጀክቶች ግብዓት ሊሆን በሚችል መልኩ ሊጠበቅ ይገባል። እነኚህ መረጃዎች በገ/አ/ል/ሚ/ር እና በአስፈጻሚዎች ሊያዙ ይገባቸዋል።

174. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት እነዚህ መረጃዎች እንዲቀርቡልን ተጠይቀው በሁለቱም አካላት የሚጠናቀሩበትና የሚጠበቁበት ሥርዓት ባለመኖሩ የሌሉ መሆናቸው ተረጋግጧል። ለመረጃም ያህል በአዲቱ በናሙና በታዩ ኘሮጀክቶች ለተመለከተው ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል።

175. በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት መረጃዎች እንዳሉ ቢገለጽም በአዲት ናሙና ካየናቸው የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች ውስጥ ለእንዳቶ -ጋሰራ የመጀመሪያ የዲዛይን ጥናት የሌለ መሆኑ፣ የእንዳስላሴ- ደጀና -ዳንሻ መንገድ ሥራ የዲዛይን ጥናት አለመገኘቱ፣ ኮምቦልቻ- መካነሰላም መንገድ ስራ የዲዛይን ጥናት ከተሰራ የቆየ ነው በማለት አለመገኘቱ እና ለአዲት ሊቀርብ አለመቻሉ፣

176. በገ/አ/ል/ሚኒስቴር የትሬፐር ዳይሬክቶሬት ከመንገድ ሴክተር ለዱር ቤቴ-ሻሁራ፣ ሻሁራ-ጎለጎ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት፣ እንዳ ስላሴ -ደጀና -ዳንሻ የመንገድ ስራ፣ ግንደ ወይን -መካነሰላም-ኮምቦልቻ የመንገድ ስራ እና እንዳቶ-ጋሰራ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች ሥራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ጥቅምት 30 2003 ዓ.ም. ድረስ ያለውን ለፕሮጀክቶች የተፈጸመ አጠቃላይ ክፍያን የሚያሳይ መረጃ ለአዲቱ እንዲቀርብ ተጠይቆ ሊቀርብ አለመቻሉ፣

177. የውሃ ሴክተር ፕሮጀክቶች የጥናት ሰነዶችና የተጠናቀሩ መረጃዎች በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ለአዲቱ እንዲቀርብ ተጠይቆ ሊቀርብ አልቻለም። ከውሃ ሃብት ሚኒስቴር በቃለምልልስ እንደገለጹት የመረጃ አያያዝን ለማጠናከር ከዚህ ቀደም የተዘረጋ ስርዓት አለመኖሩን ገልጸዋል።

178. ከውሃ ልማት ሴክተር የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት፣ የቆጋ የመስኖ ልማትና ተፋሰስ እንክብካቤ ፕሮጀክት እና ለከሰም ተንዳሆ ግድብእና መስኖ ልማት ፕሮጀክት ለእያንዳንዱ የትግበራ ስራ ከተጀመረ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30/2003 ዓ.ም. ድረስ ለፕሮጀክቶቹ የተፈጸመ አጠቃላይ ክፍያን የሚሳይ መረጃ ትሬፐር ዳይሬክቶሬት እንዳለው ተጠይቆ ሊቀርብ አለመቻሉ፣

179. ስለሆነም ሚኒስቴር መ/ቤቱ የእያንዳንዱን ፕሮጀክት የክፍያ መረጃ መያዙ ለፕሮጀክቱ የሚፈጸመው ክፍያ ከኮንትራት ዋጋ በላይ እንዳይሆን መቆጣጠሪያ መንገድ ሆኖ ሳለ ተፈጻሚ ሳይሆን ተገኝቷል። ይህን መረጃ አለመያዙ ለፕሮጀክቶች ከኮንትራት ውል ዋጋ

በላይ ክፍያ እንዲፈጸም ያደርገዋል። ለዚህም የእንዳቶ ጋሰራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት ከመጀመሪያ የተገኘው የፕሮጀክት የኮንትራት ውል ብር 390, 347,766.96 ሲሆን ከገ/አ/ል/ሚ/ር የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ፕሮጀክት ፕሮፋይል የተገኘው የፕሮጀክት ዋጋ መረጃ የሚያመለክተው ደግሞ ብር 408,344,000.00 መሆኑን ያሳያል። ነገር ግን ለዚህ ፕሮጀክት በትሬፐር ዳይሬክቶሬት ከ2000 በጀት ዓመት እስከ ጥቅምት 30 /2003 ዓ.ም. የተፈጸመ ክፍያ በድምሩ ብር 649,553,938.00 ሆኖ ተገኝቷል። ከዚህ ሁኔታ ለመገንዘብ የሚቻለው አስተማማኝ የሆነ መረጃ ለማግኘት የማያስችል መሆኑን ነው።

ለልማት ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ በየደረጃው የሚለቀቀው ተጨማሪ ገንዘብ ቀደም ብሎ

የተፈቀደው በትክክል በሥራ ላይ መዋሉ ሳይረጋገጥ ስለመሆኑ፤

180. የፕሮጀክቶች አስፈጻሚ አካላት በየደረጃው እንዲለቀቅላቸው ለሚጠይቁት ገንዘብ በቅድሚያ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት (የፋይናንስና የፊዚካል) እንዲያቀርቡ መደረግ አለበት። እንዲሁም የገ/አ/ል/ሚ/ር የፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ገንዘብ በየደረጃው (phases) ከመልቀቁ በፊት የክትትልና ግምገማ ስራ (የመስክ ስራን ጨምሮ) በማከናወን ሪፖርት ማዘጋጀትና ለቀጣይ ስራ ገንዘብ እንዲለቀቅ በጽሁፍ ለትሬፐር ዳይሬክቶሬት ማሳወቅ አለበት። የትሬፐር ዳይሬክቶሬትም ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ቀደም ብሎ የተፈቀደው በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን ከገመገመ በኋላ ክፍያ መፈፀም ይኖርበታል።

181. ይሁን እንጂ የትሬፐር ዳይሬክቶሬት ለካፒታል ፕሮጀክቶች ክፍያ በሚፈጸምበት ወቅት የፕሮጀክቶች የፊዚካል እና የፋይናንስ አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ አለማከናወኑ በአዲቱ ታውቋል።

182. ስለሁኔታው ከትሬፐር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጋር በተደረገ ቃለ መጠይቅ እንደተገለጸው፤ የአርዳታና ብድር ሂሳብ ከሆነ እንደሚገመገሙት፤ በአገር ውስጥ ለሚሸፈኑት ፕሮጀክቶች ደግሞ በጥቅል (lump sum) ለሚያከናውኑት ፕሮጀክቶች የወሰዱትን ጠቅላላ ገንዘብ ስራ ላይ ማዋላቸውን እንደሚያዩ ገልጸዋል።

183. ይሁን እንጂ በአዲቱ ከተለያዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የቀረቡ ዶኩመንቶች ሲታዩ በአርዳታ እና ብድር ለሚከናወኑ ፕሮጀክቶች በገ/አ/ል/ሚኒስቴር ለመንግስታት ትብብር ዳይሬክቶሬት የፋይናንሻል አፈጻጸም ተብሎ የሚቀርበው ሪፖርት ለጋሾች ለአስፈጻሚዎች የከፈሉት የገንዘብ መጠን እንጂ ሥራ ላይ ስለዋለው የአፈጻጸም ሪፖርት አለመሆኑን፤ በአገር ውስጥ

ለሚከናወኑ ፕሮጀክቶችም ከባንክ አካውንታቸው የወሰዱት ከባንክ በየቀኑ በሚመጣ ሪፖርት እንጂ የፋይናንሻል አፈጻጸሙን የማያሳይ መሆኑ ተረጋግጧል። ይህም የሚያመለክተው ከባንክ ወጪ የተደረገ ገንዘብ ለታቀደለት ዓላማ በትክክል ሥራ ላይ ለመዋሉ ክፍያ ከመፈፀሙ በፊት የማይረጋገጥ መሆኑን ነው።

184. ስለሆነም፣ ለፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ በጀት ከጸደቀ በኋላ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ተፈቅዶ ወጪ የተደረገ ገንዘብ፣ ለታቀደለት ዓላማ በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን የሚያረጋግጥ መረጃ በየጊዜው ከፕሮጀክት አስፈጻሚው መ/ቤት በሪፖርት መልክ ቀርቦና በሚኒስቴር መ/ቤቱ ግምገማ ተከናውኖ ተጨማሪ ክፍያ እንዲለቀቅ የማይደረግ ከሆነ፣ የገንዘብ አጠቃቀሙን ለማወቅ የማይቻል በመሆኑ አሠራሩን ተገቢ ሆኖ አላገኘነውም።

ሥራቸው ለተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የድህረ ትግበራ ግምገማ የማይከናወን ስለመሆኑ፣

185. ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አስተዋጽኦ አላቸው ተብለው በተለዩት ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ (ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ሥራ ከጀመረ ጥቂት ዓመታት በኋላ ቀደም ብለው በተቀመጡ የፕሮጀክቱ በአካባቢ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉት ተጨማሪ ፋይዳ መሠረት፣ የተገኙ የግብ ስኬቶች እና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጦች) ሊካሄድ ይገባል።

186. ከፍተኛ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ አላቸው ተብሎ በሚታመንባቸው ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ ማካሄድ ጠቀሜታው የጎላ ነው። በዚህ የፕሮጀክት ዑደት ቀደም ብለው በተቀመጡ የፕሮጀክት ዓላማዎች መሰረት የተገኙ የግብ ስኬቶችን እና ኢኮኖሚያዊ/ማህበራዊ ለውጦችን ለማረጋገጥ ያስችላል።

187. ስለሆነም በልማት ንፍቆች የድህረ ትግበራ ግምገማ በየሴክተሩ ይደረግ እንደሆነ ለማወቅ በተደረገው ኦዲት

188. ከትምህርት ሴክተር ጋር በተያያዘ የንፍቆች ባህሪ የተለየ በመሆኑ፣ የድህረ ትግበራ ግምገማ በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ የሚደረግ መሆኑን ከትምህርት ሚኒስቴር የእቅድና ሃብት ማሰባሰቢያ የስራ ሂደት ባለቤት ተጠይቀው በሰጡት መልስ ገልጸዋል። በመቀጠልም በመንግስት በጀትም የተለያዩ ድጋፎች በትምህርቱ ስርአት ላይ አስተዋጾ በማድረግ የትምህርት ሽፋን የጨመረ ስለሆነ፣ የትምህርት ጥራት ግምገማ (National learning assessment) በ4ኛና በ8ኛ እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ 2ኛ ደረጃ በመካሄዱ፣

በግምገማው ላይ በመመርኮዝ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ትኩረታቸውን የትምህርት ጥራት ላይ እንዲያደርጉ መደረጉን ለማስረጃነት ጠቅሰዋል።

189. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣ የውሃ ሃብት ሚኒስቴር፣ የሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የግብርና ሚኒስቴር በተጠናቀቁና አገልግሎት መስጠት በጀመሩ ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ (ex-post evaluation) የማይከናወን ሆኖ ተገኝቷል።

190. ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የክትትል እና ግምገማ ቡድን አስተባባሪ ስለ ድህረ ትግበራ ግምገማ ሲገልጹ ካለው የባለሙያ እጥረት አንጻር የድህረ ትግበራ ግምገማ ማድረግ አለመቻላቸውን ገልጸው፣ ወደፊት ለመስራት በእቅድ መያዙን አብራርተዋል።

191. የውሀ ሃብት ሚኒስቴር ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በሰጡት አስተያየት፣ በሚኒስቴር መ/ቤቱ እስካሁን የተጠናቀቁ ፕሮጀክት አለመኖሩን፣ የድህረ ትግበራ ግምገማ ሥራው በሀገር ደረጃ ያልተሰራ ቢሆንም መሰራት እንዳለበት በመታመኑ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ እንዲጀመር ፍላጎት ያለ መሆኑን ገልጸዋል።

192. የግብርና ሚኒስቴር የፕላን እና ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ በተጠናቀቁ እና አገልግሎት መስጠት በጀመሩ ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ የማከናወን ተሞክሮ እንደሌለ ገልጸዋል። የሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ምክትል ኦፊሰር በቃለ ምልልስ እንደገለጹት በዩኒቨርሲቲው የድህረ ትግበራ ግምገማ የማከናወኛ መስፈርት አለመዘጋጀቱንና አለመሠራቱን ገልጸዋል።

ክፍል ሶስት

የማሻሻያ ሃሳቦች

የኘርጀክቶች አፈጻጸምና ክትትል መመሪያ በበርካታ የኘርጀክት አስፈጻሚዎች ተግባራዊ ላለመደረጉና ሥልጠና ስላለመሰጠቱ፤

193. አስፈጻሚ አካላት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጀውን የኘርጀክት አዘገጃጀት፣ ቅድመ ትግበራ ግምገማ፣ ክትትል እና ግምገማ መመሪያን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። ለዚህም ተግባራዊነት የገንዘብና ኢ/ል/ሚ/ር መመሪያ ማስተላለፍና ተግባራዊነቱንም መከታተል ይኖርበታል።

በበርካታ የልማት ኘርጀክቶች የትግበራ ስራ ከመጀመራቸው በፊት የኘርጀክት የቅድመ ትግበራ ግምገማ (appraisal) የማይደረግላቸው ስለመሆኑ፤

194. የልማት ኘርጀክቶች ወደ ግንባታ/ትግበራ ሥራ ከመግባታቸው በፊት የቅድመ ትግበራ ግምገማ መመሪያን በመጠቀም የቴክኒካዊ፣ አካባቢ ልማትና ጥበቃ፣ ማህበራዊ፣ ተቋማዊ፣ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች መገምገም ይኖርባቸዋል።

በቅድመ ትግበራ ግምገማ የተሰጡ የማሻሻያ ነጥቦች በኘርጀክት ሰነድ ላይ የተካተቱ መሆናቸው የማይረጋገጥ ስለመሆኑ፡-

195. የቅድመ ትግበራ ግምገማ ማክናወን ያስፈለገበትን አላማ ከግብ ለማድረስ እና ሚ/ር መ/ሥሪያ ቤቱ የተሰጠውን ኃላፊነት በትክክል ለመወጣት እንዲያስችለው በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት የተሰጡ የማሻሻያ ነጥቦች በሙሉ በተባለው መሠረት መካተታቸው መስተካከላቸው የሚረጋገጥበት ሥርዓት መዘርጋት አለበት።

በቅድመ ትግበራ ግምገማ አስተያየት የተሰጠባቸው የኘርጀክት ሰነዶች ተስተካክለው የሚቀርቡበት የጊዜ ገደብ ስላለመኖሩ፤

196. የቅድመ ትግበራ ግምገማ የተደረገላቸው የኘርጀክት ሰነዶች በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ተስተካክለው ለዳግመኛ ፍተሻ ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር መቅረብ እንዳለባቸው የጊዜ ገደብ እንዲወሰንለትና አስፈጻሚ መ/ቤቶች እንዲያውቁት መደረግ ይገባዋል።

በኘርጀክቶች ጥናት ሰነድ የባለድርሻ አካላት ሚና የማይገለፅና ተገቢው የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ስለመደረጉ የማይረጋገጥ ስለመሆኑ፤

197. በእያንዳንዱ የመንግሥት የልማት ኘርጀክት ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት (Stakeholders) በዝርዝር ተለይተውና ኃላፊነታቸው ተግልጾ ለቅድመ ትግበራ በሚቀርበው የኘርጀክት ጥናት ሰነድ ላይ መካተቱ የሚረጋገጥበት ሥርዓት መኖር አለበት። የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ (Environmental impact assessment) ጥናት የሚያስፈልጋቸው የኘርጀክት አይነቶችም ተለይተው እንዲታወቁና የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ውጤትም በሚመለከተው አካል ፀድቆ መቅረቡ መረጋገጥ አለበት።

የልማት ኘርጀክቶች ደረጃ የሚሰጣቸው በሚመደበው የገንዘብ መጠን ብቻ ስለመሆኑ፤

198. የልማት ኘርጀክቶችን ደረጃ ለመለየትና በኘርጀክት ጥናት ሰነድ ውስጥ መካተት የሚገባቸውን ጉዳዮች ለምሳሌ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ የመሳሰሉትን ለመወሰን እንዲያስችል በኘርጀክቶች ደረጃ አሰጣጥ ላይ ከገንዘብ መጠን በተጨማሪ ሌሎች መሥፈርቶች የሚካተቱበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል።

ሥራ ከመጀመራቸው በፊት የተሟላ ጥናት ያልተዘጋጀላቸው የልማት ኘርጀክቶች ስለመገኘታቸው፤

199. ለማንኛውም የልማት ኘርጀክት ወደ ግንባታ/ትግበራ እንዲገባ የሚያስችለው የመንግሥት በጀት ከመፈቀዱ በፊት የአዋጭነት ጥናት እንዲሁም እንደ ኘርጀክቱ አይነት እየተለየ የዝርዝር ንድፍ (Design) መቅረቡ በቅድሚያ መረጋገጥ አለበት።

የልማት ኘርጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እና የገንዘብ መጠን የማይጠናቀቁ ስለመሆኑ፤

200. የመንግሥት የልማት ኘርጀክት አስፈጻሚዎች አጥንተው ባቀረቡት እና በፀደቀላቸው የኘርጀክት ማጠናቀቂያ ገንዘብ መጠንና የጊዜ ገደብ ውስጥ ሥራቸው እንዲጠናቀቅ የቅርብ ክትትልና ቁጥጥር መደረግ ይኖርበታል። ለተፈጻሚነቱም መመሪያ ሊዘጋጀ ለተጨማሪው ጊዜና ገንዘብ ገደብ (Maximum limit) ሊወሰንለት ይገባል።

ኘርጀክቱ አዋጭ መሆኑ/አለመሆኑ ጥናቱ ተጀምሮ ከፍተኛ ወጪ ከተደረገበት በኋላ የተቋረጠ ኘርጀክት ስለመኖሩ፤

201. አስፈጻሚ መ/ቤቶች ለሚያዘጋጁቸው የኘርጀክት ጥናቶች ውጤታማነት ከመነሻ ሐሳብ ጀምሮ፣ መሟላት ስለሚገባው ቅደም ተከተል ለምሳሌ ቢጋር (Terms of

Reference/TOR) የማዘጋጀትን ኃላፊነት በግልፅ እንዲያውቁት መደረግ ይኖርበታል። ለተፈጻሚነቱም የውይይት መድረክ ማዘጋጀት፣ ገለጻ ማድረግና የክትትል ሥርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል።

የኘሮጀክቶችን ሥራ በሚከታተሉት ሁለቱ ዳይሬክቶሬቶች መካከል ተገቢው ቅንጅታዊ አሰራር ስላለመኖሩ፤

202. የልማት ኘሮጀክቶች አስፈጻሚዎች በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት የተሰጣቸውን አስተያየት ተፈጻሚ እንዲያደርጉ፣ የኘሮጀክት ዑደትን ጠብቀው ሥራቸውን እንዲያከናውኑና ብቃት ያለው የኘሮጀክት አስተዳደር ሥርዓት እንዲሠፍን ለማድረግ፣ እንዲሁም ወቅታዊ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት በተሟላ መልኩ እንዲቀርብና የተጠያቂነት መርሕ ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል በልማት ዕቅድና ጥናት እና በበጀት ዝግጅትና አስተዳደር የሥራ ዘርፎች መካከል ቅንጅታዊ አሰራር እንዲሰፍን መደረግ አለበት።

ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርበው የሩብ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ለሚኒስትሮች ም/ቤት የሚቀርብ ስላለመሆኑ

203. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግሥት የልማት ኘሮጀክቶችን አፈጻጸም በመከታተልና በማጠናቀር ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ ተፈጻሚ መደረግ ይኖርበታል። የሪፖርቱ ይዘትም መንግሥት ለሚያደርገው ክትትልና ውሳኔ አሰጣጥ ግብዓት ሊሆን በሚችል መልኩ በኘሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ያሉ ዋና ዋና ችግሮች የተመለከቱበት ሊሆን ይገባል።

ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርበው የፋይናንስ እና የፊዚካል አፈጻጸም ሪፖርት ይዘት ወጥነት የሌለውና በኘሮጀክት ክትትል መመሪያ መሠረት ስላለመሆኑ፤

204. እያንዳንዱ የኘሮጀክት አስፈጻሚ መ/ቤት ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚያቀርበው የአፈጻጸም ሪፖርት ወጥነት ያለው፣ የፊዚካልና የፋይናንስ አጠቃቀሙን የሚያመለክት፣ የታቀደ እና የተከናወነውን በንፅፅር የሚያሳይ እንዲሆን መመሪያ ሊተላለፍና ተፈጻሚ እንዲሆን ጥረት መደረግ አለበት።

የኘርጀክቶች አተገባበር ሂደትን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሚከናወነው የክትትል እና ግምገማ ሥርዓት የተቋረጠ ስለመሆኑ፤

205. ለእያንዳንዱ የልማት ኘርጀክት የተለዩትና የሥራ ድርሻቸው በዝርዝር እንዲታወቅ ከተደረገው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በኘርጀክቱ የክትትልና ግምገማ ሥራ ላይ ተሳታፊ የሚሆኑበት ሥርዓት ተግባራዊ መደረግ አለበት።

በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በአስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚዘጋጀው መረጃ ተመሳሳይ ስላለመሆኑ፤

206. እያንዳንዱ የልማት ኘርጀክት ከመነሻ ጥናት ጀምሮ የኘርጀክቱ ሥራ እስከ ተጠናቀቀበትና የትግበራ ሥራ እስከ ጀመረበት ጊዜ ያለውን ሂደት (የድህረ ግምገማን ጨምሮ) መረጃ እንዲዘጋጅለት ያስፈልጋል። መረጃዎቹም በአስፈጻሚ መ/ቤቶችና በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር መ/ቤት ሊገኙና ተመሳሳይነት ያላቸው እንዲሆኑ ያስፈልጋል። ለዚህም እንዲሆን ተገቢው የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት መዘርጋት አለበት።

ለልማት ኘርጀክቶች ማስፈፀሚያ በየደረጃው የሚለቀቀው ተጨማሪ ገንዘብ ቀደም ብሎ የተለቀቀው በትክክል በሥራ ላይ መዋሉ ሳይረጋገጥ ስለመሆኑ፤

207. ለልማት ኘርጀክቶች ሥራ ማስፈፀሚያ በየደረጃው (Phases) የሚለቀቀው ገንዘብ በትክክል በሥራ ላይ መዋሉ በቅድሚያ የሚረጋገጥበት የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት አለበት። ለዚህም ተፈፀሚነት የትሬፐር ዳይሬክቶሬት ወጪ ከመፍቀዱ በፊት ቀደም ብሎ የተፈቀደ ገንዘብ በትክክል ለተባለው ሥራ ወጪ ለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሆን ሪፖርትና የግምገማ ውጤት እንዲቀርብለት ማድረግ ይኖርበታል።

ሥራቸው ለተጠናቀቁ ኘርጀክቶች የድህረ ትግበራ ግምገማ የማይከናወን ስለመሆኑ፤

208. ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አስተዋፅኦ ያላቸው ኘርጀክቶች በቅድሚያ እየተለዩና የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚያስፈልጋቸው መሆኑም በቅድሚያ እንዲታወቁ በማድረግ፤ እቅድ በማዘጋጀትና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት ተሳታፊ በማድረግ የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወንበት ሥርዓት እንዲዘረጋ መደረግ አለበት። የግምገማ ውጤቱም ሪፖርት ተዘጋጅቶለት ለውሳኔ ሰጪ አካላት ሊቀርብና በመረጃነትም ሊጠበቅ ይገባል።

209. በመጨረሻም በአዲቱ ወቅት ለስራችን መቃናትና ትብብር ላደረጉልን በገ/ኢ/ል/ሚ/ር የልማት እቅድና ጥናት ዳይሬክቶሬት፤ የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት፤ የመንግስታት ትብብር ዳይሬክቶሬት፤ የትሬፐር ዳይሬክቶሬት እና የመንግስት ፋይናንስ

ዘርፍ ዳይሬክቶሬት፣ የሴክተር አስፈጻሚ መ/ቤቶች የኘላን እና ኘሮግራም ዳይሬክቶሬት ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች፣ ለእንዳቶ-ጋሰራ የመንገድ ሥራ ተቋራጭ እና አማካሪ መሀንዲስ አንዲሁም ለወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤትና ለሀረሪ ውኃ ሥራዎች ጽ/ቤት ኃላፊዎች ሥስጋና እናቀርባለን።

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative Criteria)

አዲት ተደራጊው መ/ቤት፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች <i>Audit Issues</i>	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
<p>1. የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች ወጥነት ባለው ሥርዓት የሚዘጋጁ፣ ተገቢው ቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚከናወን፣ የሥራ አፈፃፀም ክትትልና ግምገማ ሥርዓት የተዘረጋ እና የርክክብና የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወን መሆኑን ማጣራት፤</p>	
<p>1.1. የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ ትግበራ ሥራ ከመጀመራቸው በፊት ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባዘጋጀው የፕሮጀክቶች አዘገጃጀት መመሪያ መሠረት ወጥነት ባለው አሠራር ተዘጋጅተው ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚቀርቡ መሆኑን ማረጋገጥ፤</p>	<p>ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለሚያከናውነው የቅድመ ትግበራ ግምገማም ሆነ የክትትል ስራ የሚያስፈልገው የሰው ሀይል መስፈርት ሊዘጋጅለት፣ በመዋቅሩ መሰረት ሊሟላና የስራ ድርሻ መዘርዘር እንዲሁም የዳይሬክቶሬቱ የስራ ሃላፊነትና ተግባር በጽሁፍ ለሚመለከታቸው ሰራተኞች እንዲደርስ መደረግ ይኖርበታል።</p> <p>ለፕሮጀክት ግልጽ የሆነ መመልመያ መስፈርት በሚ/ር መ/ቤቱ መዘጋጀት እና ለአስፈጻሚ መ/ቤቶች እንዲደርስ ለመድረሱም መረጋገጥ አለበት።</p> <p>የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የመንግሥት ፕሮጀክቶች አዘገጃጀት እና የአፈፃፀም ሥርዓት መመሪያን ለሚመለከታቸው የፕሮጀክት አስፈጻሚዎች ማሰራጨት፣ የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠናና፣ ቴክኒካዊ ድጋፍ ሊሰጥ ይገባል።</p> <p>ማንኛውም የልማት ፕሮጀክት የምልመላ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት። ይህም በሚ/ር መ/ቤቱ መረጋገጥ አለበት።</p> <p>የፕሮጀክት አስፈጻሚዎች በምልመላ ላይ የተመረጡትን የፕሮጀክት ሃሳቦች የቅድመ አዋጪነት (pre-feasibility study) እና የአዋጪነት ጥናት (feasibility study) ማከናወን ይገባቸዋል።</p> <p>በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ሊሳተፉ የሚገባቸው አጋር ድርጅቶች በቅድሚያ ተለይተው መታወቅ እና ኃላፊነታቸው በዝርዝር ተለይቶና በጽሁፍ ተዘጋጅቶ እንዲደርሳቸው መደረግ አለበት።</p> <p>ለቅድመ ትግበራ ምዘና በቀረቡ የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶች ላይ የተመለከቱትን ክብደት የሚሰጣቸው ጉዳዮች (ስራዎች) በመለየት ከአጋር ድርጅቶች ጋር ውይይት ሊደረግባቸውና ስምምነት ላይ ሊደረስባቸው ይገባል። የስምምነት ሰነድ መዘጋጀት አለበት።</p> <p>የፕሮጀክት ጥናት ሰነድ ዝርዝር የእቅድ አፈጻጸም መርሃግብር ሊኖረው ይገባል። በዚህ መርሃ ግብር ላይም የወጪ ግምት፣ የተመደበ ሀብት፣ (የሰው ሀይልና ማቴሪያል) የቁጥጥር ስርዓት እና አዋጪነቱን ሊገልጽ የሚችል ሰነድ፣ ፕሮጀክቱ ሥራ የሚጀምርበትና የሚጠናቀቅበት ቀን መገለጽ አለበት።</p> <p>ፕሮጀክቱ ሊያመጣ የሚችለው ውጤት በቅድሚያ መገምገም እና በዕሉፍ</p>

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች Audit Issues	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
	<p>በሰነዱ ላይ መግለፅ ይኖርበታል፤</p> <p>ለከፍተኛ ፕሮጀክቶች የአካባቢ ግምገማ ጥናት (environmental impact assessment) መካሄድና በአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን መፈቀድ አለበት፤ ይህም ለቅድመ ትግበራ ግምገማ መቅረብ አለበት።</p> <p>ለቅድመ ትግበራ ግምገማ (የፕሮጀክት ምዘና) የሚፈጀው ጊዜ፣ የተለያዩ ሴክተሮች አስፈጻሚ አካላት ፕሮጀክቶቻቸውን ለምዘና መቼ ማቅረብ እንዳለባቸው፣ በምዘናው ታይተው የማሻሻያ ሀሳብ የተሰጣቸው በስንት ጊዜ ውስጥ ማስተካከያውን ሰርተው ማቅረብ እንዳለባቸው፣ ወዘተ በጽሁፍ ተዘጋጅቶ ለአስፈጻሚዎች በቅድሚያ የሚገለጽበት አስራር የአፈጻጸም አመልካች ሊኖራቸው ይገባል። (Performance indicators)</p>
<p>1.2 ለማናቸውም የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶች የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ ከመፈቀዱ በፊት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚከናወንባቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤</p>	<p>የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶች ለፋይናንሲንግ ጥያቄ ለገ/ኢ/ል/መ/ቤቶች ከመቅረባቸው በፊት ከሚያስፈጽሟቸው የክፍላተ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ዓላማዎችና ከተለያዩ የፕሮጀክት ገጽታዎች አኳያ የፕሮጀክት ጥናት ሰነዶችን ይዘቶች ትክክለኛነት የሚረጋግጥና የፕሮጀክት ዝግጅት አካል የሆነ የሪቪው ሥራ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል፤ ይህም በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት መረጋገጥ ይኖርበታል፤</p> <p>በዝግጅት ሂደት እንዲያልፍ ለተመረጠ ከፍተኛ ፕሮጀክት የቅድመ አዋጪነት ጥናት መካሄድ አለበት። ይህም በቅድመ ትግበራ ግምገማ መረጋገጥ ይኖርበታል።</p> <p>በየአመቱ በሚ/ር መ/ቤቱ በበጀት የሚታቀፉ አዳዲስ ፕሮጀክቶች በሚ/ር መ/ቤቱ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሂደት ማለፋቸው መረጋገጥ አለበት። ለዚህም አገልግሎት ቅድመ ትግበራ ግምገማ ያለፉ ፕሮጀክቶች ተመዝግበውና ተጠናቅረው በመረጃነት የሚጠበቁበት ሥርዓት ሊኖር ይገባል፤</p> <p>ማንኛውም የመንግስት የልማት ፕሮጀክት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በሚከናወነው የቅድሚያ ትግበራ ግምገማ ሂደት ከመፈቀዱ በፊት ወደ ትግበራ መግባት የለበትም፤</p> <p>ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት በጀት ከመፈቀዱ በፊት በቅድመ ትግበራ ግምገማ ወቅት እንዲያሟላ የተጠየቀውን (በአስተያየት የተገለፀውን) በቅድሚያ ማሟላቱ መረጋገጥ አለበት።</p> <p>ለሚ/ር መ/ቤቱ ለቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚቀርቡ የፕሮጀክት ሰነዶች ወጥ ይዘትና የተሟላ ዝርዝር ጥናት ሊኖራቸው ይገባል፤ ለመሟላቱም የሚረጋገጡ ደብዳቤ መዘጋጀት አለበት፤</p> <p>በፌደራል መንግስት አስፈጻሚ መ/ቤቶች ደረጃ የሚካሄዱ የልማት ፕሮጀክቶች(ቻነል 2) በሚ/ር መ/ቤቱ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ሂደት ሊያልፉ ይገባል፤</p> <p>የውጭ እርዳታ ድጋፍ እንዲፈለግላቸው ከብሔራዊና ክልላዊ መንግስታት አስፈጻሚ መ/ቤቶች ለሚ/ር መ/ቤቱ ለቅድመ ትግበራ ግምገማ የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች በፌደራል የሴክተር አስፈጻሚ መ/ቤቶች በኩል ቀደም ብለው መታወቅና ተቀባይነት ማግኘት አለባቸው።</p> <p>የልማት ፕሮጀክቶች ለቅድመ ትግበራ እና ለፋይናንሲንግ ጥያቄ በመመሪያው በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ (በየበጀት ዓመቱ መጀመሪያ (ከሀምሌ/1- መስከረም/30) መቅረብ ይኖርባቸዋል።</p> <p>በቅድመ ትግበራ ምዘና ወቅት የተለያዩና መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮች በድጋሜ ለፍተሻ(ምዘና) በሚቀርቡበት ወቅት ከፕሮጀክት ሰነዱ ጋር በማስረጃነትና በአባሪነት ተያይዘው መቅረብ አለባቸው።</p>
<p>1.3 የግንባታም ሆነ የትግበራ ሥራ በማከናወን ላይ በሚገኙ ማናቸውም የመንግሥት ፕሮጀክቶች ላይ ሚኒስቴር</p>	<p>ሚኒስቴር መ/ቤቱ በልማት ፕሮጀክቶች ላይ ለሚያከናውነው የክትትልና ግምገማ ስራ እቅድ ሊያዘጋጅ ይገባል።</p> <p>የፕሮጀክት አስፈጻሚዎች በጸደቀው የፕሮጀክት ሰነድ መሰረት ፣ በፕሮጀክት</p>

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች Audit Issues	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
<p>መ/ቤቱ እንዲሁም አስፈፃሚ መ/ቤቶች የክትትልና ግምገማ ሥራ ቋሚ በሆነ የጊዜ ሰሌዳ መሠረት የሚያከናውኑ መሆኑን ማረጋገጥ፤</p>	<p>የድርጊት መርሃ ግብር ፣ በቁጥጥርና ክትትል (monitoring & evaluation) መመሪያ (guideline) እንዲሁም በTOR መሠረት በትክክል የጥራት የሥራ ሂደት፣ ግብዓት፣ ውጤት፣ ስኬት እንዲሁም የጥራት ፋይዳ (impact) በመከታተል ሪፖርት ማቅረብ ይኖርባቸዋል።</p> <p>የጥራት አስፈፃሚ አካላት ስለ ጥራት የሥራ አፈጻጸም በየሰዓት ወሩ የክትትልና ግምገማ ውጤት ሪፖርት እየተዘጋጀ ለሚ/ር መ/ቤቱ ማቅረብ አለባቸው። ስለተገኘው የክትትልና የግምገማ ውጤት ሚ/ር መ/ቤቱ በየሩብ ዓመት ወይም በየአመቱ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሪፖርት ማድረግ አለበት።</p> <p>የጥራት አተገባበር ሂደትን አስመልክቶ ሚ/ር መ/ቤቱ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የግምገማ ስራ ሊያከናውንና ስለውጤቱም ሪፖርት በማዘጋጀት ለበላይ አካል የሚቀርብበት ስርዓት መኖር አለበት።</p> <p>በገ/አ/ል/ሚ/ር የሚደረገው የጥራት ክትትልና ግምገማ በሪፖርት ላይ ብቻ የተወሰነ መሆን የለበትም። አልፎ አልፎ ጥራት ባለበት ቦታ ተገኝቶ የሚደረግ ሊሆን ይገባል።</p> <p>ገ/አ/ል/ሚ/ር የፋይናንስ ምንጫቸው በውጭ እርዳታ ብድር የሆኑ በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስታት በጥምር እንዲሁም በክልል መንግስታት የሚተገበሩትን የልማት ጥራት የሥራ ሂደት በየሩብ ዓመት በሚቀርቡት የሥራ ሪፖርት እንዲሁም አልፎ አልፎ የመስክ ጉብኝት በማድረግ መከታተል ይኖርበታል።</p> <p>በቅድመ ትግበራ ግምገማ (ምዘና) ያለፉ ጥራት ከተፈቀደባቸው ዲዛይንና ዝርዝር ስራዎች ውጪ ለሚጨመሩና ለሚቀነሱ ጉዳዮች በድጋሜ ቀርቦ ካልተፈቀደ በስተቀር መከናወን የለበትም። ይህም ጉዳይ በክትትልና ግምገማ ወቅት መረጋገጥ አለበት።</p> <p>በክትትልና ግምገማ ወቅት የታዩና መስተካከል የሚገባቸው ስራዎች ለጥራት አስፈፃሚው አካል በሪፖርት የሚገለጹለት፣ አስፈፃሚውም ለማከናወኑ ሪፖርት የሚያቀርብበትና በትክክል ለመከናወኑም ክትትል የሚደረግበት ስርዓት ሊኖር ይገባል።</p>
<p>1.4 ለእያንዳንዱ ጥራት በየደረጃው (Phases) ለሥራ ማስፈፀሚያ የሚውል ገንዘብ ከመፈቀዱ በፊት የክትትልና ግምገማ ሪፖርት ተዘጋጅቶና ቀደምት ሥራዎች በትክክል ለመከናወናቸው የሚረጋገጥ መሆኑን ማረጋገጥ፤</p>	<p>አስፈፃሚዎች በተዘጋጀው የሪፖርት ፎርማት ፣ በመመሪያው እና TOR በተመለከተው መሰረት በጥራት ዝግጅት፣ በጥራት ትግበራ እና በጥራት አገልግሎት ጥራት (project operation process) ዝርዝር መረጃዎችን በመሰብሰብ የተሟላ ፣ የተደራጀና ግልጽ የሆነ የሥራ ክንውን ሪፖርት (progress report) ማዘጋጀት እና ለሚኒስትሮች መ/ቤቱ ማቅረብ ይኖርባቸዋል።</p> <p>በምዘና ያለፉ ጥራት በየደረጃው የሥራ ማስፈፀሚያ በጀት ከመለቀቅ በፊት ማሟላት ስለሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ዝርዝር መስፈርቶችና ግዴታዎች ሊዘጋጁ፣ ለአስፈፃሚ አካላትም በጽሁፍ ሊደርሱ ይገባል።</p> <p>የጥራት አስፈፃሚ አካላት በየደረጃው እንዲለቀቅላቸው ለሚጠይቁት ገንዘብ በቅድሚያ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት (የፊስካልና የፋይናንስ) እንዲያዘጋጁ መደረግ አለበት።</p> <p>ገ/አ/ል/ሚ/ር የጥራት ማስፈፀሚያ ገንዘብ በየደረጃው (phases) ከማጽደቅ በፊት የክትትልና ግምገማ ስራ (የመስክ ስራን ጨምሮ) በማከናወን ሪፖርት ማዘጋጀትና ለቀጣይ ስራ ገንዘብ እንዲለቀቅ በጽሁፍ ለበጀት ዝግጅት ዳይሬክቶሬት ማሳወቅ አለበት።</p>
<p>1.5 የልማት ጥራት በታቀደላቸው ጊዜ እና ገንዘብ እንዲሁም በተገቢው መንገድ ለመጠናቀቃቸው የግምገማ ሥራ የሚከናወን እና ርክብ የሚፈጸም</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ማንኛውም የመንግስት የልማት ጥራት <ul style="list-style-type: none"> • በታቀደው ጊዜ መጠናቀቅ ይኖርበታል። • በታቀደለት ወጪ መጠናቀቅ ይኖርበታል። • የተጠናቀቁና ርክብ የሚፈጸሙባቸው ጥራት ግምገማ ተከናውኖ ሪፖርት መዘጋጀት አለበት። • በተጠናቀቁ ጥራት ርክብና ግምገማ ላይ አጋር ደርጅቶች

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች Audit Issues	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
መሆኑን ማረጋገጥ፤	መሳተፍ ይኖርባቸዋል።
	የፕሮጀክቱ ስራ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት በጀመሩ ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ መደረግ ይኖርበታል።
	የልማት ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ሲገቡ የተሟላና ወጥ የሆነ የክትትልና የቁጥጥር ድጋፍ በማድረግ በአፈጻጸም ሂደት የሚከሰቱ ችግሮችን ፈጥኖ ለመቅረፍ የሚያስችሉ የመፍትሔ አማራጮች የሚቀርቡበት ሥርዓት መዘርጋት አለበት። በሥርዓቱም አመርቂ ወጤት የሚያስመዘግቡ የፕሮጀክት ባለሙያዎችና የአመራር አካላት የሚበረታቱበት ፕሮጀክቱ ተገቢ ትኩረትና ድጋፍ ባለማግኘቱ የሚፈለገውን ውጤት ሊያስገኝ ባይችል ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለሙያዎች እና የአመራር አካላት ተጠያቂ የሚሆኑበት አሰራር ሊኖር ይገባል፤
	ግንባታ የጀመረ ፕሮጀክት በገንዘብ /ፈንድ/ እጥረት ምክንያት እንዲቋረጥ መደረግ የለበትም፤
	ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አስተዋጽኦ አላቸው ተብሎ በተለዩት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ (ፕሮጀክቱ ወደ አገልግሎት ከገባ ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ቀደም ብለው በተቀመጡ የፕሮጀክቱ ዓላማዎች መሠረት የተገኙ የግብ ስኬቶችን እና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጦችን) ሊካሄድ ይገባል። ለድህረ ትግበራ ግምገማ ማከናወኛም የጊዜ ገደብ በመስፈርትነት ሊዘጋጀለት ይገባል።
በሥራው ሂደት የተገኙ ጥሩ ተሞክሮዎች ለሌሎች ፕሮጀክቶች እንዲተላለፉ ችግሮች ደግሞ እንዳይደገሙ መረጃዎች ሊያዙ ይገባል፤	